

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2024 г. № 232-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2023 году высокой.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ) в 2024 году:

- 1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
- 2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) методическую и практическую помощь, направленную на осуществление контроля за ходом выполняемых работ по благоустройству территорий;
- 3) оказывать содействие муниципальным образованиям в подготовке заявок муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс);

4) до 1 июня направить конкурсные заявки муниципальных образований, одобренные межведомственной комиссией Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса;

5) до 1 декабря направить на ежегодный конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации, не менее двух реализованных проектов по благоустройству территорий в 2024 году;

б) до 10 декабря разработать и представить для утверждения постановлением Правительства Архангельской области изменения:

в государственную программу в части актуализации адресных перечней дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения);

в правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в части ограничения количества территорий, планируемых к благоустройству в рамках заявок, поступающих от городских и сельских поселений, входящих в состав одного муниципального района (для отбора проектов, подлежащих реализации в 2025 году).

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в целях реализации государственной программы в 2024 году организовать:

1) мероприятия по разработке проектной документации в отношении каждой территории, подлежащей благоустройству и включенной в муниципальную программу формирования комфортной городской среды (далее – муниципальная программа);

2) получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта до проведения закупки работ на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных программ;

3) согласование с министерством ТЭК и ЖКХ технических заданий на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированных к благоустройству, до проведения закупки работ на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных программ;

4) до 5 мая – утверждение итогов рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства общественной комиссией;

5) до 15 июня – внесение изменений в порядки проведения общественных обсуждений по отбору территорий благоустройства в рамках муниципальных программ;

б) завершение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ в 2024 году;

7) завершение проведения приема заявок на участие в отборе территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальных программ в 2025 году;

8) до 1 ноября:

направление в министерство ТЭК и ЖКХ документов по не менее чем одному реализованному проекту по благоустройству общественных территорий для представления их на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству;

проведение общественных обсуждений о внесении изменений в муниципальную программу;

9) расходование в полном объеме средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ;

10) до 15 декабря – актуализацию адресных перечней дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) муниципальных образований.

5. Рекомендовать до 1 ноября 2024 года:

1) администрации Онежского муниципального района Архангельской области – представить в министерство ТЭК и ЖКХ отчет о завершении реализации проекта «Благоустройство набережной в городе Онега»;

2) администрации городского округа Архангельской области «Мирный» – завершить реализацию проекта «Звездный берег». Концепция развития рекреационной зоны озера Плесцы в городе Мирный Архангельской области»;

3) администрации городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» – завершить реализацию проекта «Над рекой». Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск».

6. Рекомендовать в 2024 году:

1) администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области – продолжить реализацию проекта «По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи»;

2) администрации Котласского муниципального округа Архангельской области – продолжить реализацию проекта «Набережная имени Аники Строганова»;

3) администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области – продолжить реализацию проекта «Городской парк «Стрелка».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 8 мая 2024 г. № 232-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2023 году государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

Ответственным исполнителем государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее соответственно – государственная программа, министерство ТЭК и ЖКХ).

1. В отчетном периоде в рамках реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:

1) мероприятие пункта 1.1 «Мероприятия по повышению компетенции муниципальных служащих в Архангельской области, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий».

Для представителей администраций муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) проведено 10 семинаров в формате видео-конференц-связи, в том числе с участием приглашенных специалистов, по вопросам соучастного проектирования, подготовки фото-и видеоматериалов, приемки и эксплуатации объектов при реализации мероприятий по благоустройству, а также разработки проектной документации для объектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс);

2) мероприятие пункта 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Субсидия из средств федерального и областного бюджетов на 2023 год в сумме 311 180,0 тыс. рублей распределена 42 муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды (далее – муниципальные программы) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 20 января 2023 года № 51-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных

округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды на 2023 – 2025 годы».

На основании информации, представленной муниципальными образованиями, в 2023 году выполнены мероприятия в отношении 123 территорий, в том числе завершено благоустройство 13 дворовых и 110 общественных территорий (из них на 12 общественных территориях реализованы мероприятия по благоустройству за счет иных мероприятий (совместно с иными мероприятиями), предусмотренных государственной программой (мероприятие 2.7 государственной программы), выполнена разработка проектно-сметной документации в отношении одной общественной территории.

В 2023 году органами местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) проведены подготовительные мероприятия в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, а именно:

проведены конкурсные отборы и (или) общественные обсуждения по выбору дворовых и общественных территорий в соответствии с порядками, установленными муниципальными правовыми актами муниципальных образований;

проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2021 года № 144-пп;

утверждена проектная документация (дизайн-проекты) благоустройства каждой территории, подлежащей благоустройству в 2024 году;

получены положительные заключения достоверности определения сметной стоимости объектов (далее – ПЗ) в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году;

согласованы с министерством ТЭК и ЖКХ технические задания на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в части мероприятий по благоустройству территорий в 2024 году;

3) мероприятие пункта 2.7 «Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники».

На территории пяти муниципальных образований реализованы мероприятия по благоустройству 16 общественных территорий (в том числе на 12 общественных территориях реализованы мероприятия по благоустройству за счет иных мероприятий (совместно с иными мероприятиями), предусмотренных государственной программой (мероприятие 2.1 государственной программы).

В городском округе «Город Архангельск» приобретено 15 единиц коммунальной и уборочной техники.

В сельских поселениях «Сийское» и «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области выполнена разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству двух общественных территорий;

4) мероприятие пункта 2.10 «Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий».

В 27 муниципальных образованиях разработано и согласовано с министерством ТЭК и ЖКХ 55 проектов комплексного благоустройства общественных территорий, из них по 46 проектам получены ПЗ (по девяти проектам получены ПЗ в 2024 году за счет средств местных бюджетов муниципальных образований (далее – местные бюджеты), по одному проекту в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области планируется получение ПЗ до 1 мая 2024 года);

5) мероприятие пункта 2.11 «Реализация проекта «Каргопольскому театру – быть!» в городе Каргополе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2022 – 2023 годы.

Выполнены работы по устройству тротуаров по улицам Победы, Ленина, Ленинградской, устройству арт-объектов «Городские часы», «Театральная пристань» и «Городская афиша», ремонту инженерных сетей, воссозданию исторического облика фасада здания «Дом культуры и театра», устройству архитектурно-художественной подсветки и внутренней отделке здания на ул. Ленина, д. 65, устройству парковок и проездов, установке скамеек, урн, устройству линий электропередач (модернизация сетей электроснабжения) с установкой декоративных светильников, озеленению территории, осуществлена поставка изделий для создания нарядного облика города Каргополя. Проект реализован;

6) мероприятие пункта 2.12 «Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2022 – 2023 годы.

В 2023 году выполнена корректировка проекта, получено ПЗ и заключение государственной экспертизы проектной документации (в части работ капитального строительства), заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ (в части благоустройства набережной и на работы по капитальному строительству).

Общая техническая готовность объекта – 83 процента.

Завершение реализации проекта планируется до 30 июня 2024 года;

7) мероприятие пункта 2.13 «Реализация проекта «Над рекой» в г. Новодвинске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2023 – 2024 годы.

В 2023 году получено ПЗ, заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Общая техническая готовность объекта – 9 процентов;

8) мероприятие пункта 2.14 «Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (далее соответственно – Конкурс, проекты).

По итогам Конкурса в 2023 году победителями определены следующие три проекта (срок реализации проектов – в 2024 – 2025 годах):

«По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи» в городе Каргополе Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

«Набережная имени Аники Строганова» в городе Сольвычегодске Котласского муниципального округа Архангельской области;

«Парк Стрелка» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области.

В 2023 году средства областного бюджета направлены:

на разработку проектной и сметной документации следующих проектов:

«По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи» в городе Каргополе Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Работы по разработке проекта завершены;

«Парк Стрелка» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области. Срок завершения работ – в 2024 году;

на реализацию мероприятий проекта «Над рекой» в городе Новодвинске;

9) мероприятие пункта 2.16 «Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске». Срок реализации проекта – 2023 – 2024 годы.

В 2023 году получено заключение государственной экспертизы проектной документации, заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В 2023 году выполнялись работы по реконструкции канализационных и водопроводных сетей. Общая техническая готовность объекта – 4 процента;

10) мероприятие пункта 2.17 «Реализация проекта «Звездный берег». Концепция развития рекреационной зоны озера Плесцы в городе Мирный Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2023 – 2024 годы.

В 2023 году получено ПЗ, заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Общая техническая готовность объекта – 66 процентов;

11) мероприятия пунктов 3.1 «Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий» и 3.3 «Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий государственной программы и муниципальных программ с обеспечением возможности публичного комментирования и обсуждения реализуемых проектов».

Министерством ТЭК и ЖКХ осуществляется периодическое размещение публикаций о реализации мероприятий по благоустройству территорий на официальном сайте Правительства Архангельской области

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальных страницах Правительства Архангельской области в социальных сетях;

12) мероприятия пунктов 3.2 «Мероприятия по повышению уровня вовлечения заинтересованных лиц в проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий» и 3.4 «Мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области».

Муниципальными образованиями проведены подготовительные мероприятия в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, а именно:

проведены конкурсные отборы и (или) общественные обсуждения по выбору дворовых и общественных территорий в соответствии с порядками, установленными муниципальными правовыми актами муниципальных образований;

проведены мероприятия по информационному освещению рейтингового голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, на территориях в 13 городах Архангельской области;

проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий в 13 городах Архангельской области в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2021 года № 144-пп.

Результаты голосования подведены 1 июня 2023 года.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках мероприятий государственной подпрограммы.

Для реализации мероприятий государственной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 324 860,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 987 256,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 326 541,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 10 557,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 505,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 404 534,2 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 987 256,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 317 765,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 93 531,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 981,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 8775,7 тыс. рублей в рамках реализации следующих мероприятий:

пункта 2.7 «Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники» – в сумме 7020,5 тыс. рублей в связи

с незавершением мероприятия по закупке одной единицы уборочной техники в городском округе «Город Архангельск» по причине невыполнения своих обязательств подрядными организациями в рамках заключенных контрактов, а также экономии средств по факту выполненных работ в рамках заключенных контрактов;

пункта 2.10 «Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий» – в сумме 1755,2 тыс. рублей в связи с незавершением мероприятий по разработке 10 проектов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в семи муниципальных образованиях по причине невыполнения своих обязательств подрядными организациями в рамках заключенных контрактов (проектная документация разработана и согласована с министерством ТЭК и ЖКХ по девяти проектам, ПЗ не получены, один проект в городе Северодвинске не разработан). В соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп, по состоянию на 1 марта 2024 года по пяти проектам в трех муниципальных образованиях устранены нарушения в части достижения значений результатов, установленных соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления.

Причиной перевыполнения плана по финансированию за счет средств местных бюджетов явилась фактическая финансовая возможность местных бюджетов по софинансированию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных программ в объемах, превышающих размер минимального софинансирования от предоставляемой субсидии из областного бюджета.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

Государственная программа реализуется в рамках мероприятий подпрограммы № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» протоколом заседания проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9 утвержден паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящего в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2023 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

от 28 декабря 2022 года № 069-09-2023-512 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на сумму 311,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 305,0 млн. рублей;

от 28 декабря 2022 года № 069-17-2023-007 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на сумму 175,0 млн. рублей;

от 30 декабря 2022 года № 350-17-2023-006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 507,3 млн. рублей на реализацию мероприятия «Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске»;

от 27 декабря 2023 года № 069-09-2024-526 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса на сумму 203,9 млн. рублей.

4. Участие муниципальных образований в реализации мероприятий государственной подпрограммы.

В рамках реализации мероприятий государственной программы с органами местного самоуправления заключены следующие соглашения:

42 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды;

четыре соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, представленного в 2023 году из бюджета Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса (городские округа Архангельской области «Город Новодвинск» и «Мирный», Каргопольский и Няндомский муниципальные округа Архангельской области);

одно соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа «Город Архангельск» на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (на реализацию проекта «Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске»);

27 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета (на разработку проектной и сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ);

восемь соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета (на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники);

12 соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета (на информационное освещение всероссийского онлайн-голосования);

одно соглашение на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета (на благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск»).

По итогам 2023 года органы местного самоуправления достигли всех установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств, за исключением следующих мероприятий по соглашениям (показатель результативности выполнен не в полном объеме):

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Причины недостижения показателей результативности
		плановое	фактическое		
1	2	3	4	5	6

Городской округ «Город Архангельск»

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия)	единиц	9	7	77,8	в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 9 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме по 2 проектам. В настоящее время показатели результативности (в части 2 проектов) достигнуты в полном объеме
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники (иной межбюджетный трансферт)	единиц	16	15	93,8	в рамках мероприятия планировалось приобрести 16 единиц техники, но в связи с непредставлением поставщиком документального подтверждения работы не оплачены

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия)	единиц	5	4	80,0	в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 5 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме (по 1 проекту). В настоящее время показатели результативности (в части 1 проекта) достигнуты в полном объеме
--	--------	---	---	------	--

Виноградовский муниципальный округ Архангельской области

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия)	единиц	1	1	0,0	в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 1 проекта, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме
--	--------	---	---	-----	--

Лешуконский муниципальный округ Архангельской области

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия)	единиц	2	2	0,0	в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 2 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме. В настоящее время показатели результативности (в части 2 проектов) достигнуты в полном объеме
--	--------	---	---	-----	--

Плещецкий муниципальный округ Архангельской области

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия)	единиц	1	1	0,0	в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 1 проекта, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме. В настоящее время показатели результативности (в части 1 проекта) достигнуты в полном объеме
--	--------	---	---	-----	--

Устьянский муниципальный округ Архангельской области

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия)	единиц	2	1	50,0	в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 2 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме. В настоящее время показатели результативности (в части 1 проекта) достигнуты в полном объеме
--	--------	---	---	------	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия) единиц 2 2 0,0 в рамках мероприятия планировалось выполнить разработку 1 проекта, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ и положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта) работы не оплачены в полном объеме. В настоящее время показатели результативности (в части 2 проектов) достигнуты в полном объеме

5. Не выполнен в полном объеме в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы, утвержденным распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ от 10 февраля 2023 года № 93-р, следующий этап мероприятий государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причина нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

2.7.	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	министерство ТЭК и ЖКХ	количество приобретенной уборочной, коммунальной и иной техники, обеспечивающей надлежащее содержание и эксплуатацию объектов благоустройства, единиц	16	15	не завершена приемка 1 ед. уборочной техники (пляжеуборочный прицеп) в г. Архангельске по причине отсутствия разрешения Минпромторга России на оформление паспорта транспортного средства (заявка на оформление паспорта подана в Минпромторг России 14 ноября 2023 года (до настоящего времени не получено разрешение)	приобретение уборочной техники планируется за счет средств местного бюджета после предоставления подрядчиком паспорта транспортного средства
------	--	------------------------	---	----	----	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.	Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	мини-стерство ТЭК и ЖКХ	завершение мероприятий по реализации проекта, срок завершения	30 ноября	-	на нарушение срока выполнения работ повлияли аномальные погодные условия, постоянные подтопления участка выполнения работ в летний и осенний периоды, установление круглосуточных отрицательных температур с ноября 2023 года, высокий уровень грунтовых вод, наличие родников, не замерзающих при отрицательных температурах, вызывающих образование наледи толщиной 15 см, выявление необходимости выполнения значительного объема дополнительных работ, не учтенных проектной документацией (письмом федерального государственного бюджетного учреждения «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 15 декабря 2023 года № 306-07-34/7713 подтверждаются сведения об установлении аномально низких температур)	план завершения реализации проекта – 30 июня 2024 года
2.14.	Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	мини-стерство ТЭК и ЖКХ	заключение муниципального контракта на выполнение работ по проектам, срок завершения	1 сентября	-	в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации дополнительного муниципального контракта на выполнение работ не заключен по проекту «Над рекой» в г. Новодвинске	срок реализации проекта – 2023 – 2024 годы. В настоящее время заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации 22 февраля 2024 года, срок заключения муниципального контракта на выполнение работ – до 1 мая 2024 года

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Одними из приоритетных направлений государственной программы являются развитие инициатив и непосредственное участие граждан и заинтересованных лиц в создании комфортной городской среды.

В результате совместной работы с 2017 по 2023 год привлечены к участию в реализации мероприятий государственной программы более 845 тыс. граждан, в том числе в 2023 году – 195 тыс. человек (на основании данных, представленных муниципальными образованиями). Увеличение активности и заинтересованности граждан является положительным фактором при реализации государственной программы.

На положительные итоги реализации государственной программы повлияло своевременное финансирование за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов на оплату выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территорий путем эффективного взаимодействия министерства ТЭК и ЖКХ и муниципальных образований.

С целью создания современных и комфортных городских пространств продолжена работа (с 2021 года) центра компетенций по развитию городской среды Архангельской области (далее – центр компетенций).

Центром компетенций осуществляются согласования технических заданий и проектов благоустройства территорий муниципальных образований, созданы собственные концепции по благоустройству территорий с последующим контролем за выполнением работ на указанных территориях и содержанием объектов на них.

За период функционирования центра компетенций разработаны:

62 концепции (в 2023 году – 22 концепции) благоустройства территорий, включенных в муниципальные программы;

рекомендованные типовые формы технических заданий и муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству;

рекомендации по проектированию общественных пространств.

Кроме того, проведены 103 выездные проверки качества благоустройства, из них в 2023 году – 27 проверок и 10 обучающих семинаров для специалистов администраций муниципальных образований.

Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации, возникшую в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, отмечается несвоевременное исполнение муниципальных контрактов подрядчиками на выполнение работ по благоустройству территорий в связи с длительными сроками поставок поставщиками и производителями материалов, детского и спортивного оборудования.

Кроме того, следует отметить, что территория Архангельской области входит в состав Арктической зоны Российской Федерации, которая имеет суровые климатические условия (длительная зима и короткое лето), короткую во временном интервале сезонность проведения работ по благоустройству

территорий (строительных монтажных работ), сложность транспортного и грузового обеспечения по причине неудовлетворительной инфраструктуры транспортной сети, а также территориальной удаленности многих муниципальных образований с малой численностью населения от областного центра. Территориальная удаленность Архангельской области и суровые климатические условия обуславливают следующие повышенные расходы:

нормативной стоимости производства работ (в среднем на 40 процентов) по сравнению со средним общероссийским значением согласно статистическим данным, представленным муниципальными образованиями;

на приобретение и доставку строительных материалов и оборудования для исполнения обязательств по муниципальным контрактам;

на заработную плату за счет необходимости выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Кроме того, в 2023 году в числе факторов, повлиявших на увеличение срока работ, сказались также аномальные погодные условия, установление круглосуточных отрицательных температур с ноября 2023 года, превышение нормы выпавших осадков и повышение уровня воды, выявление необходимости выполнения значительного объема дополнительных работ, не учтенных проектной документацией.

Данные факторы оказывают негативное влияние на заключение и исполнение муниципальных контрактов (сроки выполнения и качество работ) подрядными организациями.

Правительством Архангельской области в 2023 году были направлены обращения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на корректировку целевых показателей по благоустройству территорий, установленных федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» в 2023 и 2024 годах.

В результате рассмотрения обращения снижены показатели по благоустройству дворовых и общественных территорий (с учетом перевыполнения прошлых лет) в 2023 году с 127 до 123 единиц, в 2024 году с 140 до 57 единиц.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2023 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 93,4 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей												
			всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено	
			план на год	кассовые расходы	про-центов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.	Мероприятия по повышению компетенции муниципальных служащих в Архангельской области, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	317 908,9	404 115,6	127,1	304 956,4	304 956,4	6 223,6	6 223,6	6 223,6	86 954,6	505,3	5 9814,0	404 115,6	
2.7.	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	министерство ТЭК и ЖКХ	227 841,9	220 821,4	96,9	0,0	0,0	227 841,9	220 821,4	0,0	0,0	0,0	0,0	220 821,4	
2.10.	Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	33 560,8	34 048,7	101,5	0,0	0,0	29 227,0	27 471,8	4 333,8	6 576,9	0,0	0,0	34 048,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.	Реализация проекта «Каргопольскому театру – быть!» в г. Каргополе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.	Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Реализация проекта «Над рекой» в г. Новодвинске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	102 000,0	102 000,0	100,0	85 000,0	85 000,0	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 328,9
2.14.	Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	министерство ТЭК и ЖКХ	25 814,3	25 814,3	100,0	0,0	0,0	25 814,3	25 814,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0
2.16.	Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске	министерство ТЭК и ЖКХ	507 300,0	507 300,0	100,0	507 300,0	507 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.17.	Реализация проекта «Звездный берег». Концепция развития рекреационной зоны озера Плещы в городе Мирный Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	108 000,0	108 000,0	100,0	90 000,0	90 000,0	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 599,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.	Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятия по повышению уровня вовлечения заинтересованных лиц в проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий государственной программы и муниципальных программ с обеспечением возможности публичного комментирования и обсуждения реализуемых проектов	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе			1 324 860,1	1 404 534,2	106,0	987 256,4	987 256,4	326 541,0	317 765,3	10 557,4	93 531,5	505,3	5 981,0	1 274 048,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской
области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2020 год	2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	62	26	13	13	100,0	5	
2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	128	113	110	110	100,0	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	баллов	172	180	187	187	100,0	192	
4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	про- центов	11,0	16,0	21,0	21,0	100,0	24,0	
5. Количество городов с благоприятной городской средой в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	4	5	6,0	6,0	100,0	8,0	
6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	про- центов	31,0	38,0	46,0	46,0	100,0	62,0	
7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	про- центов	15,0	20,0	25,0	25,24	100,96	30,0	
8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	про- центов	100,0	99,87	90,0	99,91	111,01	90,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	4	6	8	7	87,5	0,0	на увеличение срока выполнения работ повлияли аномальные погодные условия, постоянные подтопления участка выполнения работ в летний и осенний периоды, установление круглосуточных отрицательных температур с ноября 2023 года, высокий уровень грунтовых вод, наличие родников, не замерзающих при отрицательных температурах, вызывающих образование наледи толщиной 15 см, выявление необходимости выполнения значительного объема дополнительных работ, не учтенных проектной документацией (письмом федерального государственного бюджетного учреждения «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 15 декабря 2023 года № 306-07-34/7713 подтверждаются сведения об установлении аномально низких температур). Срок завершения проекта – 30 июня 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской
области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»,
по итогам 2023 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды					304 956,4	0,0	0,0	
1. Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	567*	567	100,0	x	x	x	x
2. Индекс качества городской среды	единиц	187	187	100,0	x	x	x	x
3. Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	6	6	100,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	25	25,24	100,96				
5. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%)	процентов	46	46	100,0				
6. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процентов	21	21	100,0				
7. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процентов	90	99,91	111,01				
Иной межбюджетный трансферт					175 000,0	0,0	0,0	
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	8	7	87,5				
Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске	процентов	100	100	100	507 300,0			
Итого	x	x	x	x	987 256,4	0,0	0,0	x

* Значение планового показателя «Количество благоустроенных территорий – 567 единиц» указано нарастающим итогом начиная с 2019 года, в том числе с учетом фактического перевыполнения показателя (в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 52549-МГ/06).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской
области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» за 2023 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _г)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _г)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _г) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{ГП}) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	Примечание
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0,80	0,99	0,99	92,4	-	-	-	
В целом по государственной программе					92,4	97,6	93,4	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.