

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2024 г. № 240-рп

г. Архангельск

### **Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2023 году высокой.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2024 году:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2) продолжить реализацию программных мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»;

3) до 1 мая оказать содействие в заключении муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

4) продолжить реализацию программных мероприятий по замене лифтов, у которых истекает срок службы, в рамках региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих средства на капитальный ремонт на специальных счетах;

5) до 31 декабря завершить строительство биотопливных котельных за счет средств специального казначейского кредита на территориях городского округа «Город Архангельск», Приморского, Плесецкого и Устьянского муниципальных округов Архангельской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности  
председателя Правительства  
Архангельской области**

**И.А. Дементьев**

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 17 мая 2024 г. № 240-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2023 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-**  
**коммунального хозяйства Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий**  
**государственной программы Архангельской области**

В 2023 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение**  
**энергетической эффективности в Архангельской области»**

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 12 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) выполнены комплексные технические мероприятия по энергосбережению в 97 государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Архангельской области (далее – государственные учреждения) (в 2022 году мероприятия проводились в 125 государственных учреждениях).

За 2023 отчетный год реализованы следующие мероприятия:

модернизация системы освещения с заменой светильников старого образца на светодиодные светильники;

замена светильников и ламп старого образца на новые светодиодные светильники без модернизации внутренних электрических сетей;

установка датчиков движения для освещения коридоров, тамбуров и туалетов, в том числе инфракрасных датчиков;

измерение сопротивления изоляции;

замена деревянных оконных блоков на окна из поливинилхлоридного профиля со стеклопакетами;

установка дверных блоков с доводчиками;

уплотнение и герметизация оконных и дверных проемов;

монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления;

мероприятия по ремонту и замене конструктивных элементов зданий;

мероприятия в системе вентиляции;

подготовка объектов государственных учреждений к отопительному сезону (содержание и ремонт узлов учета тепловой энергии, промывка и ремонт систем отопления, приобретение и установка отопительного оборудования (замена радиаторов отопления), замена задвижек (кран шаровый) теплового пункта, ремонт и техническое обслуживание котельных учреждений, мероприятия на тепловых сетях с заменой ветхих участков);

замена смесителей двухвентильных на однорычажные;

установка (замена) приборов учета холодной, горячей воды;

мероприятия на коммуникациях водоснабжения и водоотведения с заменой ветхих участков;

обучение персонала по программам «Энергосбережение» и «Теплоэнергетика»;

2) осуществлялись следующие мероприятия в рамках реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 14 муниципальных образованиях Архангельской области (далее – муниципальные образования) (в 2022 году мероприятия проводились в 17 муниципальных образованиях):

выполнены работы по замене ветхих и аварийных участков сети электроснабжения, модернизации системы уличного освещения с заменой светильников старого образца на светодиодные светильники;

в рамках подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону:

осуществлялся капитальный ремонт тепловых сетей в городском округе Архангельской области «Мирный», Виноградовском и Шенкурском муниципальных округах Архангельской области, Пинежском муниципальном районе Архангельской области;

проводился текущий ремонт котельных в Вилегодском, Виноградовском и Лешуконском муниципальных округах Архангельской области;

реализованы мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов водоснабжения:

капитальный ремонт участков трубопроводов водопроводной сети в дер. Погост, дер. Усть-Шоноша, г. Вельске по ул. 1 Мая 62а;

капитальный ремонт ввода водопровода в здании гимназии № 4 г. Вельска Вельского муниципального района Архангельской области;

выполнены работы по замене люминесцентных светильников и ламп на светодиодное оборудование в количестве 8916 единиц на сумму 9685,518 тыс. рублей, оконных и дверных блоков на энергоэффективные в общем объеме 3091,8 кв. м на сумму 45 902,00 тыс. рублей в государственных учреждениях и муниципальных учреждениях муниципальных образований (далее – муниципальные учреждения);

3) при реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области (далее – ресурсоснабжающие организации), выполнены следующие работы:

а) в сфере теплоснабжения:

ввод в эксплуатацию котельной мощностью 2 МВт в пос. Харитоново Котласского муниципального округа Архангельской области;

реконструкция девяти котельных общей мощностью 25,04 МВт на территориях Котласского, Холмогорского, Виноградовского, Плесецкого муниципальных округов и Онежского муниципального района Архангельской области;

строительство одного теплового пункта мощностью 0,9 МВт на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области;

реконструкция двух тепловых пунктов общей мощностью 1,34 МВт на территории городского округа «Город Архангельск»;

строительство и реконструкция сетей теплоснабжения общей протяженностью 51 км на территориях Онежского и Вельского муниципальных районов, Котласского, Мезенского, Приморского, Вилегодского, Плесецкого, Няндомского, Устьянского муниципальных округов Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Северодвинск», «Город Новодвинск»;

б) в сфере водоснабжения и водоотведения – строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 16 км на территориях городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Город Новодвинск» и «Северодвинск», Ленского, Котласского, Устьянского и Приморского муниципальных округов, Вельского муниципального района Архангельской области;

4) в рамках реализации инвестиционных программ в области электроэнергетики организациями проведены работы по ремонту оборудования, линий электропередач, расчистке просек трасс воздушных линий электропередач, подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2023/24 годов. В 2023 году введено в эксплуатацию 19,3 МВА мощностей и 192,4 км линий электропередач;

5) в рамках реализации мероприятий пунктов 1.7 и 1.8 завершено строительство пяти объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (пос. Березник, дер. Рикасово (1 этап), дер. Рикасово (2 этап), дер. Кузнецово (1 и 2 этап). Указанные объекты введены в эксплуатацию.

В период с 2020 – 2022 годов построено и введено в эксплуатацию 11 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Таким образом, значение целевого показателя «Завершение строительства и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», нарастающим итогом» по состоянию на 31 декабря 2023 года достигнуто в полном объеме и составляет 16 объектов;

продолжаются строительно-монтажные работы по восьми объектам питьевого водоснабжения и водоподготовки (г. Каргополь (правобережная часть), г. Каргополь (левобережная часть), пос. Ерцево, г. Вельск, пос. Двинской,

пос. Плесецк, пос. Шипицыно, с. Холмогоры). В соответствии с соглашением срок ввода в эксплуатацию объектов – 25 декабря 2024 года;

по семи объектам завершена разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (пос. Светлый Холмогорского района, дер. Макаровская Няндомского района, дер. Трепузово Приморского района, г. Мезень, пос. Каменка Мезенского района, пос. Октябрьский Устьянского округа, дер. Куимиha Котласского округа);

продолжается процесс разработки проектной документации по семи объектам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в том числе:

по двум объектам – выполняется разработка проектно-сметной документации (пос. Ширшинский Приморского района, г. Котлас);

по четырем объектам питьевого водоснабжения – проектно-сметная документация разработана и загружена на проведение государственной экспертизы (пос. Североонежск Плесецкого района, г. Шенкурск, пос. Кизема Устьянского района, пос. Рочегда Виноградовского района);

по одному объекту – выполняются мероприятия по оценке запасов питьевых вод (г. Няндомы);

б) в рамках реализации мероприятий пунктов 1.9 и 1.13:

разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области (г. Вельск), получено положительное заключение государственной экспертизы;

разработана проектно-сметная документация в отношении семи объектов водоотведения, в том числе:

по одному объекту (г. Няндомы Няндомского района) – проектно-сметная документация находится на этапе загрузки на проведение государственной экспертизы;

по трем объектам (пос. Двинской Верхнетоемского округа, пос. Нименьга Онежского района, г. Шенкурск Шенкурского округа) – проектно-сметная документация загружена на проведение государственной экспертизы;

по трем объектам (пос. Березник Виноградовского округа, с. Карпогоры Пинежского округа, пос. Лайский Док Приморского округа) – проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы;

разработаны основные технические решения, выполнены инженерные изыскания по 10 объектам, в том числе:

по одному объекту (пос. Кизема Устьянского округа) – инженерные изыскания находятся на этапе загрузки на проведение государственной экспертизы;

по трем объектам (с. Яренск Ленского района, пос. Коноша Коношского района, с. Ильинско-Подомское Вилегодского округа) – инженерные изыскания загружены на проведение государственной экспертизы;

по шести объектам (пос. Березник Виноградовского округа, г. Няндом Няндомского округа, пос. Цигломень городского округа «Город Архангельск», г. Каргополь Каргопольского округа, пос. Катунино Приморского округа, с. Лешуконское Лешуконского округа) – инженерные изыскания получили положительное заключение государственной экспертизы;

7) в рамках реализации мероприятий пункта 1.16 в 2023 году распределена субсидия на обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований резервными источниками снабжения электрической энергии в объеме 26 749,9 тыс. рублей. Администрациями муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области приобретено 86 резервных источников снабжения электрической энергией;

8) в рамках реализации мероприятий пункта 1.18 выполнен капитальный ремонт транзитной теплотрассы, проходящей по подвальному помещению здания № 95 по ул. Воскресенской до места врезки 52-1л-10, что позволило повысить надежность теплоснабжения населения Ломоносовского и Октябрьского округов г. Архангельска.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 7 557 969,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 877 630,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 116 088,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 63 820,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 500 431,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 5 175 881,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 877 630,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 114 717,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 66 047,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства ресурсоснабжающих организаций, внебюджетных источников государственных учреждений) – 4 117 486,7 тыс. рублей.

В соответствии с порядком осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 декабря 2014 года № 689/пр, а также с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, годовые отчеты об исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, в рамках которых осуществляется реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, представляются организациями до 20 апреля (для программ в сфере теплоснабжения) и через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской

отчетности (для программ в сфере водоснабжения и водоотведения). Анализ представленных отчетов об исполнении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения осуществляется до 1 июня, отчетов об исполнении инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения – до 1 мая.

8 февраля 2024 года министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ) в адрес ресурсоснабжающих организаций направлен запрос о представлении предварительных отчетов об исполнении инвестиционных программ. Данные о расходах на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках исполнения инвестиционных программ сформированы на основе представленных организациями предварительных отчетов (далее – отчеты).

В соответствии с представленными организациями отчетами в части средств, запланированных на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, сумма неизрасходованных внебюджетных средств составила 393 840,84 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с экономией средств организациями по итогам проведения торгово-закупочных процедур, а также неполным исполнением инвестиционных программ в связи с недостатком оборотных средств организаций на реализацию мероприятий.

В целях реализации мероприятий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрены субсидии в объеме 895,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 877,6 млн. рублей, областного бюджета – 17,9 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2024 года составили 895,5 млн. рублей, или 100 процентов к сводной бюджетной росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат (из них средства федерального бюджета – 877,6 млн. рублей, областного бюджета – 17,9 млн. рублей).

На разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения предусмотрены средства областного бюджета в размере 10,6 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2024 года составили 10,6 млн. рублей, или 100 процентов к сводной бюджетной росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат.

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, на конкурсной основе

распределена субсидия на разработку проектно-сметной документации по 15 объектам, из них семь объектов – переходящие с 2022 года.

По двум объектам (пос. Двинской Верхнетоемского округа, пос. Нименьга Онежского района) не получено положительное заключение государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы» с связи с длительным рассмотрением и устранением замечаний, в связи с чем средства областного бюджета в размере 1370,2 тыс. рублей не израсходованы.

На обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований резервными источниками снабжения электрической энергией предусмотрены средства областного бюджета в размере 26,7 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2024 года составили 26,7 млн. рублей, или 100 процентов к сводной бюджетной росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат.

3. Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. Между Правительством Архангельской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 26 декабря 2022 года № 069-09-2023-322 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на сумму 877 630,2 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках соглашения о реализации мероприятий по модернизации действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации и строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, на территории Архангельской области, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области в целях выполнения поручений Президента Российской Федерации от 22 марта 2023 года № Пр-562, Правительству Архангельской области предоставлен специальный казначейский кредит в размере 2,0 млрд. рублей на реализацию мероприятий по модернизации (строительству) котельных на твердом биотопливе. За счет средств специального казначейского кредита в 2024 году планируется выполнить строительство 20 котельных на территории городского округа «Город Архангельск», Плесецкого, Приморского и Устьянского муниципальных округов Архангельской области.

4. В 2023 году между министерством ТЭК и ЖКХ и муниципальными образованиями заключено 50 соглашений о предоставлении субсидии, в том числе:

9 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения;

9 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, 3 из них расторгнуты по причине возврата муниципальными образованиями средств субсидии в полном объеме;

14 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения;

18 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований резервными источниками снабжения электрической энергией, одно из них расторгнуто по причине возврата муниципальным образованием средств субсидии в полном объеме.

Показатели результативности, установленные соглашениями, выполнены в полном объеме.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

### **Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

с ресурсоснабжающими организациями заключен 241 договор, на основании которого предоставлены субсидии в размере 8 096 627,4 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен):

на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения;

на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению;

на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления;

на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению;

на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению;

обеспечено взаимодействие органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» (далее – Народная

инспекция). В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области» за 2023 год поступило 445 обращений граждан, по которым приняты меры, даны разъяснения и консультации. Организована на постоянной основе «горячая линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на которую поступило 189 обращений. В каждом муниципальном образовании определен координатор-инспектор по общественному контролю и жилищному просвещению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель регионального центра общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области» принял участие в 123 встречах и совещаниях.

В Архангельской области действуют 92 координатора-инспектора по общественному контролю и жилищному просвещению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Координаторы-инспекторы Народной инспекции в 2023 году приняли участие в 57 приемочных комиссиях государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» «Безопасные качественные дороги» в муниципальных образованиях.

Представители общественного контроля Народной инспекции приняли участие в 266 комиссиях по приемке домов после капитального ремонта, в 76 комиссиях по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения из аварийного жилья.

В 2023 году на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – региональный оператор) предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета в размере 133 687,2 тыс. рублей. Функции и обязанности регионального оператора определены Жилищным кодексом Российской Федерации. За отчетный период региональным оператором начислено взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (далее – МКД), собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора и специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, на сумму 2151,0 млн. рублей. Объем взносов собственников, поступивших на счета регионального оператора и специальные счета регионального оператора, – 2132,4 млн. рублей.

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области, в отчетном году за счет средств фондов капитального ремонта, формируемых на счетах регионального оператора, и с привлечением бюджетных ассигнований выполнены 642 работы (услуги) в 258 МКД общей стоимостью 916,8 млн. рублей.

В областном бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий по замене в МКД лифтов с истекшим назначенным сроком службы предусмотрено 77 070,0 тыс. рублей, в том числе 30 000,00 тыс. рублей – субсидия региональному оператору, 47 070,0 тыс. рублей – межбюджетные

трансферты (субсидии). Средства областного бюджета в полном объеме перечислены получателям субсидий.

В отчетном году региональным оператором с привлечением бюджетной поддержки произведена замена 68 лифтов в 21 МКД, формирующем фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в том числе 30 лифтов с привлечением средств субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2023 году, и 38 лифтов – с использованием остатка субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2022 году.

По итогам конкурса, проведенного министерством ТЭК и ЖКХ, субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по замене лифтового оборудования в размере 47 070,0 тыс. рублей распределены бюджетам двух городских округов Архангельской области («Северодвинск» – 7290,0 тыс. рублей (9 лифтов), «Город Архангельск» – 39 780 тыс. рублей (51 лифт). С привлечением субсидий и средств местных бюджетов в размере 13 650,0 млн. рублей в отчетном году выполнена замена 60 лифтов в 23 МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах.

Обеспечено достижение целевого показателя результата реализации мероприятия пункта 3.13 государственной программы.

В рамках мероприятия пункта 3.16 государственной программы за счет субсидии, предоставленной региональному оператору из областного бюджета, и средств местного бюджета в отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту фасада МКД № 93 по наб. Северной Двины в г. Архангельске (приняты комиссией 31 октября 2023 года). Общая стоимость выполненных работ составила 11 294,2 тыс. рублей.

В 2023 году бюджету городского округа «Город Архангельск» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасада МКД № 93, корп. 1 по наб. Северной Двины в г. Архангельске предоставлена субсидия в размере 5831,8 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту фасада МКД завершены в полном объеме и приняты комиссией 4 октября 2023 года. На оплату выполненных работ направлено 9108,1 тыс. рублей, в том числе 5831,8 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 3276,3 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. Обеспечено достижение целевого показателя результата реализации мероприятия пункта 3.17 государственной программы.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 10 658 694,3 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 10 354 798,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 16 926,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 286 969,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 8 853 193,5 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 8 584 946,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 16 926,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 251 320,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 1 769 852,0 тыс. рублей, в том числе:

1 769 536,5 тыс. рублей – неполное освоение средств в рамках мероприятий пунктов 3.1 – 3.6 связано с недофинансированием по заявкам министерства ТЭК и ЖКХ;

110,2 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области:

по субвенциям органам местного самоуправления муниципальных образований – 23,0 тыс. рублей;

по экономии компенсации расходов к месту проведения отпуска и обратно и по прочим закупкам – 16,5 тыс. рублей;

по экономии закупочных процедур – 51,4 тыс. рублей;

экономия расходов на исполнение судебных актов – 19,3 тыс. рублей;

205,3 тыс. рублей – экономия денежных средств на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области».

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации.

4. В 2023 году между министерством ТЭК и ЖКХ и органами местного самоуправления городского округа Архангельской области «Северодвинск» и городского округа «Город Архангельск» заключено три соглашения о предоставлении субсидии.

Показатели результативности, установленные соглашениями, выполнены в полном объеме.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана, за исключением одного этапа – мероприятия пункта 3.16 «Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов № 93 и № 95 корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске» (повлияло несвоевременное снятие статуса «объект культурного наследия» (далее – ОКН) с МКД № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске). При этом значение целевого показателя по мероприятию за 2023 год достигнуто.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причина нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
3.16	Субсидия некоммерческой организации	Министерство ТЭК и ЖКХ	Отбор подрядной организации на выполнение	1 сентября 2023 года	-	Объявленные региональным оператором в мае, июне и августе	Постановлением Правительства Архангельской области от 16 ноября

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов № 93 и № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске		работ по капитальному ремонту фасада МКД № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске			2023 года аукционы по отбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта фасада МКД № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины (памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил композитор П.Ф. Кольцов» (ОКН) признаны не состоявшимся в связи с отсутствием заявок от организаций, включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций и имеющих право участвовать в аукционах на выполнение работ (оказание услуг) по проведению капитального ремонта ОКН. Губернатором Архангельской области (пГ-164 от 15 мая 2023 года) поручено инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция) до 15 июня 2023 года провести работу по снятию статуса ОКН с МКД по адресу: наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2	2023 года № 1127-пп внесено изменение в пункт 17 списка памятников Архангельской области, предлагаемых на госучет, которое исправило техническую ошибку в адресе ОКН «Дом, где жил композитор П.Ф. Кольцов» (далее – памятник). Верный адрес указанного памятника – г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 96. Сведения об изменении адреса посредством электронного взаимодействия направлены инспекцией автоматизированную информационную систему единого государственного реестра ОКН, Министерством культуры Российской Федерации произведены необходимые процедуры по внесению изменений в части адреса памятника. Сведения об отнесении объекта недвижимости с кадастровым номером 29:22:040751:73, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2, к ОКН исключены из единого государственного реестра недвижимости. Снятие в конце 2023 года с дома № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины статуса ОКН позволило региональному оператору 25 марта 2024 года заключить договор на выполнение капитального ремонта фасада указанного дом. Срок завершения работ на объекте капитального ремонта – 1 сентября 2024 года
			Снятие статуса ОКН с МКД № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске	29 декабря 2023 года	17 ноября 2023 года		

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде на реализацию государственной программы отрицательно повлиял фактор неосвоения средств, привлеченных в Архангельскую

область в виде специального казначейского кредита на строительство биотопливных котельных. В целях исполнения подпункта «а» пункта 12 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 марта 2023 года № Пр-562 Правительством Архангельской области 24 октября 2023 года заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении специального казначейского кредита на строительство биотопливных котельных на общую сумму 2,0 млрд рублей. С учетом того, что указанное соглашение было заключено в конце 2023 года, а также с учетом сроков проведения подготовительных мероприятий по строительству котельных, включающих в себя в том числе определение и согласование подходящих земельных участков, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (с прохождением государственной экспертизы), сроков проведения закупочных процедур и последующих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, выполнение указанных мероприятий в 2023 году не представлялось возможным. Выполнение мероприятий по строительству пеллетных котельных запланировано на 2024 год.

На достижение показателей государственной программы также оказало отрицательное влияние недофинансирование мероприятий пунктов 3.1 – 3.6 подпрограммы № 3 по предоставлению субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в размере 1,7 млрд рублей.

Положительным фактором, повлиявшим на ход исполнения государственной программы, явилось привлечение инвестиций из внебюджетных источников в сферу электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Работа органов местного самоуправления муниципальных образований по выделению средств из муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках муниципальных программ позволила реализовать следующие направления:

подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону (капитальный ремонт тепловых сетей и котельных в Пинежском, Вилегодском, Виноградовском и Шенкурском муниципальных округах Архангельской области);

текущий ремонт котельных в Вилегодском и Лешуконском муниципальных округах Архангельской области;

капитальный и текущий ремонты участков сети водоснабжения, водоразборных скважин, насосных станций в городском округе Архангельской области «Мирный» и Вельском муниципальном районе Архангельской области.

Положительно повлияла на ход реализации государственной программы работа муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемых из внебюджетных источников, что позволило в том числе:

провести монтаж и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета по холодному водоснабжению в городском округе Архангельской области «Мирный» и Ленском муниципальном районе Архангельской области;

провести ремонт и замену ветхих и аварийных участков сети электроснабжения в г. Архангельске;

провести мероприятия по замене окон на современные окна из поливинилхлоридного профиля со стеклопакетами, замене светильников на энергоэффективные, провести гидropневматическую промывку систем отопления объектов и прочие мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2023 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 94,6 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			в том числе по источникам								освоено
		план на год	кассовые расходы	процент	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
план на год	кассовые расходы				план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1.1. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической	министерство ТЭК и ЖКХ	65 000,0	65 354,1	100,5	-	-	-	-	-	-	65 000,0	65 354,1	65 354,1
---	------------------------	----------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
эффективности в государственных учреждениях Архангельской области													
1.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	54 000,0	54 535,9	101,0	-	-	-	-	36 000,0	36 391,3	18 000,0	18 144,6	54 535,9
1.3. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	министерство ТЭК и ЖКХ	2 924 531,0	2 530 690,0	86,5	-	-	-	-	-	-	2 924 531,0	2 530 690,0	2 530 690,0
1.6. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	министерство ТЭК и ЖКХ	1 492 900,0	1 503 298,0	100,7	-	-	-	-	-	-	1 492 900,0	1 503 298,0	1 503 298,0
1.7. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	896 436,6	896 436,6	100,0	877 630,2	877 630,2	17 910,9	17 910,9	895,5	895,5	-	-	896 436,6
1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального	министерство ТЭК и ЖКХ	12 795,4	12 409,5	97,0	-	-	10 645,3	10 645,3	2 150,1	1 764,2	-	-	12 409,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проекта «Жилье и городская среда»													
1.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	4 536,7	4 536,7	100,0	-	-	-	-	4 536,7	4 536,7	-	-	4 536,7
1.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	58 160,0	59 015,4	101,5	-	-	51 196,1	49 825,9	6 963,9	9 189,5	-	-	59 015,4
1.16. Обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области резервными источниками снабжения электрической энергии	министерство ТЭК и ЖКХ	40 024,3	40 019,7	99,9	-	-	26 749,9	26 749,9	13 274,4	13 269,8	-	-	40 019,7
1.18. Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Воскресенская д. 95 в г. Архангельске	министерство ТЭК и ЖКХ	9 585,9	9 585,9	100	-	-	9 585,9	9 585,9	-	-	-	-	9 585,9
1.19. Модернизация (строительство) котельных на твердом биотопливе	министерство ТЭК и ЖКХ	2 000 000,0	-	-	-	-	2 000 000,0	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Всего по подпрограмме</b>		7 557 969,9	5 175 881,8	68,5	877 630,2	877 630,2	2 116 088,1	114 717,9	63 820,6	66 047,0	4 500 431,0	4 117 486,7	5 175 881,8

**Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения	министерство ТЭК и ЖКХ	243 501,5	197 598,8	81,1	-	-	243 501,5	197 598,8	-	-	-	-	197 598,8
3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	2 240 369,3	1 962 862,8	87,6	-	-	2 240 369,3	1 962 862,8	-	-	-	-	1 962 862,8
3.3. Субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, и приравненным к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	4 809 637,8	3 777 614,0	78,5	-	-	4 809 637,8	3 777 614,0	-	-	-	-	3 777 614,0
3.4. Субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	министерство ТЭК и ЖКХ	532 322,8	461 816,8	86,8	-	-	532 322,8	461 816,8	-	-	-	-	461 816,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.5. Субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	2 038 038,7	1 694 844,7	83,2	-	-	2 038 038,7	1 694 844,7	-	-	-	-	1 694 844,7
3.6. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению	министерство ТЭК и ЖКХ	2 293,7	1 890,2	82,4	-	-	2 293,7	1 890,2	-	-	-	-	1 890,2
3.7. Осуществление взаимодействия государственной жилищной инспекции, органов муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	2 040,9	2 040,9	100,0	-	-	2 040,9	2 040,9	-	-	-	-	1 913,2
3.8. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	96 160,2	96 160,2	100,0	-	-	96 160,2	96 160,2	-	-	-	-	96 160,2
3.9. Обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области	государственная жилищная инспекция Архангельской области	90 996,6	90 886,4	99,9	-	-	90 996,6	90 886,4	-	-	-	-	90 886,4
3.10. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области»	министерство ТЭК и ЖКХ	78 482,4	78 277,1	99,7	-	-	78 482,4	78 277,1	-	-	-	-	78 277,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.11. Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области»	министерство ТЭК и ЖКХ	133 687,2	133 687,2	100,0	-	-	133 687,2	133 687,2	-	-	-	-	122 271,3
3.12. Расходы по судебным взысканиям	министерство ТЭК и ЖКХ	4 365,6	4 365,6	100,0	-	-	4 365,6	4 365,6	-	-	-	-	4 365,6
3.13. Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	министерство ТЭК и ЖКХ	374 540,9	338 892,1	90,5	-	-	77 070,0	77 070,0	13 650,0	13 650,0	283 820,9	248 172,1	335 880,1
3.16. Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов № 93 и № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске	министерство ТЭК и ЖКХ	3 148,6	3 148,6	100,0	-	-	-	-	-	-	3 148,6	3 148,6	11 294,2
3.17. Реализация мероприятий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов № 93, корп. 1 и № 95 по наб. Северной Двины в г. Архангельске	министерство ТЭК и ЖКХ	9 108,1	9 108,1	100,0	-	-	5 831,8	5 831,8	3 276,3	3 276,3	-	-	9 108,1
<b>Всего по подпрограмме</b>		<b>10 658 694,3</b>	<b>8 853 193,5</b>	<b>83,1</b>	-	-	<b>10354798,5</b>	<b>8 584 946,5</b>	<b>16 926,3</b>	<b>16 926,3</b>	<b>286 969,5</b>	<b>251 320,7</b>	<b>8 846 783,5</b>
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>18 216 664,2</b>	<b>14 029 075,3</b>	<b>77,0</b>	<b>877 630,2</b>	<b>877 630,2</b>	<b>12470886,6</b>	<b>8 699 664,4</b>	<b>80 746,9</b>	<b>82 973,3</b>	<b>4 787 400,5</b>	<b>4 368 807,4</b>	<b>14 022 665,3</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2023 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Архангельской области»

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области**  
**«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**  
**по итогам 2023 года**

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя				Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год			
			2021 год	2022 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	83,1	83,8	85,3	87,7	102,81	85,3	
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	99,8	100,0	100,0	82,1	82,10	100,0	недостижение планового значения целевого показателя обусловлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)									недофинансированием в размере 1 718 648,6 тыс. рублей по заявкам министерства ТЭК и ЖКХ
<b>Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»</b>									
4. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	63,4	66,9	66,5	67,57	101,61	-	
5. Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	76,6	80,4	78,9	82,06	104,01	-	
5.1. Завершение строительства и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», нарастающим итогом	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	4	11	16	16	100,0	-	
6. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	11	14	7	7	100,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	4	4	100,0	-	
8. Суммарная мощность построенных (реконструированных) источников теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ	министерство ТЭК и ЖКХ	мВт	48,4	104,2	29,0	29,0	100,0	-	
9. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	117	125	97	97	100,0	-	
10. Количество муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	18	17	14	14	100,0	-	
10.1. Количество закупленных резервных источников снабжения электрической энергии в муниципальных образованиях Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	70	86	122,8	-	по результатам проведения торгово-закупочных процедур в рамках проведения одного конкурса образовалась экономия денежных средств, в связи с этим проведен второй конкурс и приобретено еще 16 резервных источников снабжения электрической энергией
<b>Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»</b>									
12. Соотношение количества мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий	государственная жилищная инспекция Архангельской области	процентов	19	50	55	55	100,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, замененных с привлечением средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	100	31	128	128	100,0	-	
14. Количество многоквартирных домов, фасады которых отремонтированы с привлечением средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	2	2	100,0	-	

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2023 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Архангельской области»

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»,  
по итогам 2023 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

877 630,2

0,0

0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	66,5	67,57	101,6				
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	78,9	82,06	104,0				
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом	единиц	16	16	100				
Итого	X	X	X		877 630,2			

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2023 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Архангельской области»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
**реализации государственной программы Архангельской области**  
**«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» за 2023 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ <sub>j</sub> )	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ <sub>j</sub> )	Уровень расходования средств исполнителем (РС <sub>j</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ <sub>j</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ <sub>исп</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ <sub>гп</sub> )	Примечание
				(гр. 2×35 + гр. 3×55 + гр. 4×10)			(гр. 6×0,8 + гр. 7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0,96	0,98	0,77	95,2	0,0	0,0	0,0	
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	0,0	0,0	0,0	
В целом по государственной программе					95,2	92,0	94,6	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.