

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 апреля 2024 г. № 196-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2023 году высокой.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в 2024 году обеспечить реализацию государственной программы.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, министерству спорта Архангельской области, министерству транспорта Архангельской области в 2024 году обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию по государственной программе и полное освоение выделенных на эти цели средств финансирования.

5. Государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» до 30 октября 2024 года подготовить и организовать выдачу свидетельств о предоставлении в 2024 году социальных выплат

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области:

1) до 1 декабря 2024 года обеспечить представление заявочной документации на конкурсный отбор по проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, на период 2026 – 2028 годов согласно долгосрочным планам развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий Архангельской области;

2) провести разъяснительную работу среди населения муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области по возможности получения льготных кредитов на цели благоустройства домовладений в сельской местности и развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры сельскохозяйственными товаропроизводителями.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 22 апреля 2024 г. № 196-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2023 году государственной программы
Архангельской области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения»

1. В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в 2023 году, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 25 января 2023 года № 21-р (далее – план реализации), за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

- 1) введено (приобретено) жилья:
 - 2,4 тыс. кв. м – гражданами, проживающими на сельских территориях (улучшили жилищные условия 36 семей);
 - 0,7 тыс. кв. м – ведомственного жилья для 14 специалистов 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском муниципальном районе Архангельской области и Устьянском муниципальном округе Архангельской области;
- 2) выдано 36 свидетельств на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях;
- 3) подготовлено 15 заявочных документаций по проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 131 587,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6473,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 41 834,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 82 278,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 134 106,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6473,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 41 834,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2706,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 83 091,9 тыс. рублей.

Привлечено средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области в 2,7 раза больше от запланированного объема по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 813 тыс. рублей больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Госпрограмма КРСТ).

Правительством Архангельской области заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2023 году по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, от 27 декабря 2022 года № 082-09-2023-348.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство) заключено 17 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2023 году. Установленные в соглашениях общие целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 2 мероприятий по поддержке кадрового потенциала, что способствовало достижению следующих результатов:

7 работников 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили компенсацию части затрат, связанных с обучением и переподготовкой;

81 студент получил компенсацию части затрат, связанных с прохождением практики на 4 сельскохозяйственных предприятиях Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 2955,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1945,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 789,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 220,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3923,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1945,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 789,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1188,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 968,2 тыс. рублей больше от запланированного объема по мероприятиям по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях за счет обучения и прохождения практики студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области, по которым при субсидировании доля внебюджетных средств составила 30 процентов вместо 10.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях в рамках Госпрограммы КРСТ.

Правительством Архангельской области заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по привлечению средств федерального бюджета в 2023 году по мероприятиям по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях от 22 декабря 2022 года № 082-09-2023-569.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством заключено 7 соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2023 году. Установленные в соглашениях общие целевые показатели сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) в рамках 4 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

а) построены:

линейный объект «Уличное освещение деревни Андреевская с применением энергосберегающих технологий» Няндомского муниципального округа Архангельской области;

линейный объект «Уличное освещение поселка Шестиозерский с применением энергосберегающих технологий» Няндомского муниципального округа Архангельской области;

линейный объект «Уличное освещение железнодорожной станции Полоха с применением энергосберегающих технологий» Няндомского муниципального округа Архангельской области;

линейный объект «Уличное освещение железнодорожной станции Бурачиха с применением энергосберегающих технологий» Няндомского муниципального округа Архангельской области;

линейный объект «Уличное освещение железнодорожной станции Зеленый с применением энергосберегающих технологий» Няндомского муниципального округа Архангельской области;

напорная канализация от точки подключения канализационной насосной станции по адресу: ул. Большесельская, зд. 85, стр. 1, до приемного колодца канализационных очистных сооружений пос. Уемский Приморского муниципального округа Архангельской области;

б) проведены капитальные ремонты:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа» в селе Никольск Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа» в селе Никольск Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

водопровода в селе Никольск Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области;

здания дома культуры «Заря» (кинотеатр) муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области;

здания Краеведческого центра «Дом Няна» – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области;

здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области;

фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей» в городе Няндоме Няндомского муниципального округа Архангельской области;

лыжероллерной трассы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь» в селе Ильинско-Подомском Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

здания спального корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа» в селе Ильинско-Подомском Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

в) начато строительство следующих объектов:

дома культуры в поселке Талаги Приморского муниципального округа Архангельской области;

локальных блочно-модульных очистных сооружений в поселке Талаги Приморского муниципального округа Архангельской области;

спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндомы Няндомского муниципального округа Архангельской области;

г) начат капитальный ремонт стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь» в селе Ильинско-Подомском Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

2) реконструировано 1,1 км участка автомобильной дороги по ул. Центральной и автомобильной дороги переулка Заозерный поселка Лайский Док Приморского муниципального округа Архангельской области;

3) реализовано 11 проектов местных инициатив граждан по благоустройству сельских территорий в Вельском муниципальном районе Архангельской области, Вилегодском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Няндомском, Приморском и Устьянском муниципальных округах Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 537 264,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 461 121,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 51 429,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2661,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 22 052,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 527 866,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 461 121,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 51 428,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6079,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 9237,0 тыс. рублей.

Привлечено средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области в 2,3 раза больше от запланированного объема по мероприятиям по благоустройству сельских территорий.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 12 815,59 тыс. рублей меньше от запланированного объема по мероприятиям по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту физкультурно-спортивных объектов (данные средства планируется привлечь в 2024 году) и по мероприятиям по благоустройству сельских территорий (средства возмещены за счет средств местных бюджетов).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятий по реализации проектов комплексного развития на сельских территориях, развитию транспортной инфраструктуры в сельской местности, благоустройству сельских территорий в рамках Госпрограммы КРСТ.

Правительством Архангельской области заключено 2 соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2023 году:

1) от 26 декабря 2022 года № 082-09-2023-222 по мероприятиям по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий;

2) от 27 декабря 2022 года № 082-09-2023-918 по мероприятиям по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

Правительством Архангельской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством на привлечение средств федерального бюджета в 2023 году от 26 декабря 2022 года № 108-09-2023-032 по мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры в сельской местности.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством образования Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, министерством спорта Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области заключено 32 соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2023 году. Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации.

Основными факторами, оказавшим влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, являются:

1) фактический средний размер гранта на благоустройство сельских территорий оказался меньше расчетного параметра, что позволило перевыполнить целевой показатель по количеству реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;

2) 64 студента, прошедших практику у сельскохозяйственных товаропроизводителей, обучались в государственных образовательных организациях Архангельской области, которым при субсидировании размер компенсации был установлен 30 процентов вместо 90, что позволило перевыполнить целевой показатель по численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки;

3) капитальный ремонт здания спального корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа» реализован в 2023 году полностью за счет опережающего финансирования, что позволило перевыполнить целевой показатель «количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций»;

4) выполнены дополнительные работы по реконструкции объездной дороги вокруг детского сада в поселке Лайский Док Приморского муниципального округа Архангельской области, что позволило перевыполнить целевой показатель по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 97,1 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											освоено
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	про-центов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

1.1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	министерство	102100,7	104620,9	102,5	6473,9	6473,8	29127,9	29127,6	1000,0	2706,6	65498,9	66312,9	104620,9
1.3.	Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство	27965,5	27964,5	100,0	0,0	0,0	11185,5	11185,5	0,0	0,0	16780,0	16779,0	27964,5
1.4.	Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	министерство	1521,1	1521,1	100,0	0,0	0,0	1521,1	1521,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1521,1
Итого по подпрограмме № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»			131587,3	134106,5	101,9	6473,9	6473,8	41834,5	41834,2	1000,0	2706,6	82278,9	83091,9	134106,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»														
2.1.	Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении, проходящими обучение в государственных образовательных организациях	министерство	611,6	637,5	104,2	539,4	539,4	11,0	11,0	0,0	0,0	61,2	87,1	637,5
2.2.	Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики	министерство	2343,8	3286,1	140,2	1405,7	1405,7	778,7	778,7	0,0	0,0	159,4	1101,7	3286,1
Итого по подпрограмме № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»			2955,4	3923,6	132,8	1945,1	1945,1	789,7	789,7	0,0	0,0	220,6	1188,8	3923,6
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»														
3.3.	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций		489661,9	478161,6	97,7	418974,0	418973,9	50569,0	50568,8	1107,9	1107,9	19011,0	7511,0	478161,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.3.4.	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов	министерство спорта Архангельской области	67405,0	55905,0	82,9	54720,8	54720,8	1116,8	1116,8	67,4	67,4	11500,0	0,0	55905,0
3.3.5.	Капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных организаций	министерство образования Архангельской области	48198,2	48198,2	100,0	40885,2	40885,2	5498,8	5498,8	140,2	140,2	1674,0	1674,0	48198,2
3.3.6.	Капитальный ремонт объектов в сфере культуры	министерство культуры Архангельской области	146403,5	146403,4	100,0	141529,5	141529,5	2888,6	2888,5	736,4	736,4	1249,0	1249,0	146403,4
3.3.10.	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	12753,3	12753,1	100,0	11866,9	11866,8	242,6	242,5	55,8	55,8	588,0	588,0	12753,1
3.3.12.	Строительство объекта «Напорная канализация от точки подключения канализационной насосной станции до приемного колодца канализационных очистных сооружений» в пос. Уемский Приморского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	51003,8	51003,8	100,0	49933,8	49933,8	1019,0	1019,0	51,0	51,0	0,0	0,0	51003,8
3.3.13.	Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	23377,2	23377,2	100,0	21281,9	21281,9	434,3	434,3	23,4	23,4	1637,6	1637,6	23377,2
3.3.14.	Строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	33722,9	33722,9	100,0	30700,3	30700,3	626,5	626,5	33,7	33,7	2362,4	2362,4	33722,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.3.15.	Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндомы	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	106798,0	106798,0	100,0	68055,6	68055,6	38742,4	38742,4	0,0	0,0	0,0	0,0	106798,0
3.4.	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе:	министерство транспорта Архангельской области	32395,0	32395,0	100,0	31715,4	31715,4	647,2	647,2	32,4	32,4	0,0	0,0	32395,0
3.4.4.	Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулок Заозерный п. Лайский Док Приморского района	министерство транспорта Архангельской области	32395,0	32395,0	100,0	31715,4	31715,4	647,2	647,2	32,4	32,4	0,0	0,0	32395,0
3.5.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	15207,3	17309,9	113,8	10432,2	10432,2	212,9	212,9	1520,7	4938,8	3041,5	1726,0	17309,9
Итого по подпрограмме № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»			537264,2	527866,5	98,2	461121,6	461121,5	51429,1	51428,9	2661,0	6079,1	22052,5	9237,0	527866,5
Всего по государственной программе			671806,9	665896,6	99,1	469540,6	469540,4	94053,3	94052,8	3661,0	8785,7	104552,0	93517,7	665896,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской
области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»
по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактическое за 2 года, предшествующее отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2021 год	2022 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство)	единиц	50	34	30	36	120,0	34	
--	--	--------	----	----	----	----	-------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	3	3	1	1	100,0	3	
3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	23	3	6	11	183,3	9	фактический средний размер гранта меньше расчетного параметра
4. Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области	министерство	процентов	21,3	21,3	21,3	21,9	102,8	21,6	
5. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	министерство	процентов	129,1	85,7	78,1	108,52	138,9	78,88	данные Федеральной службы государственной статистики
6. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	процентов	6,2	6,6	7,2	7,2	100,0	7,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»									
7. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	министерство	тыс. кв. м	7,9	7,1	2,1	2,4	114,3	2,1	
8. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство	тыс. кв. м	0,5	0,3	0,7	0,7	100,0	0,3	
Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»									
9. Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки	министерство	человек	-	-	28	88	314,3	32	64 студента обучались в государственных образовательных организациях Архангельской области, которым при субсидировании размер компенсации установлен меньше – 30 процентов вместо 90
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»									
10. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	2	4	1	1	100,0	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных объектов в сфере коммунального хозяйства	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	единиц	2	0	6	6	100,0	0	
12. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных физкультурно-спортивных объектов	министерство спорта Архангельской области	единиц	1	0	1	1	100,0	1	
13. Количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций	министерство образования Архангельской области	единиц	6	0	3	4	133,3	0	капитальный ремонт здания спального корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа» реализован в 2023 году за счет опережающего финансирования
14. Количество отремонтированных объектов в сфере культуры	министерство культуры Архангельской области	единиц	3	0	4	4	100,0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	министерство транспорта Архангельской области	км	5,2	0	0,6	1,1	183,3	6,2	выполнены дополнительные работы по реконструкции объездной дороги вокруг детского сада в пос. Лайский Док
16. Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	министерство транспорта Архангельской области	единиц	-	0	1	1	100,0	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях								
1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	кв. м	2 100	2 434,8	115,9	6 473,9	-	-	-
Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях								
1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	человек	7	7	100,0	539,4	-	-	-
2. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	человек	21	81	385,7	1 405,7	-	-	-
Реализация проектов комплексного развития на сельских территориях								
1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	единиц	1	1	100,0	418 974,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	единиц	25	25	100,0	-	-	-	-
Благоустройство сельских территорий								
1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	единиц	11	11	100,0	10 432,2	-	-	-
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях								
1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	км	0,632	1,1	183,3	31 715,4			
Итого	х	х	х	х	469 540,6			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской
области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» за 2023 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j) (гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{ГП}) (гр.6×0,8+гр.7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	-	-	-	
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Министерство образования Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	-	-	-	
4. Министерство культуры Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	-	-	-	
5. Министерство спорта Архангельской области	1,00	1,00	0,83	98,3	-	-	-	
6. Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	-	-	-	
7. Министерство транспорта Архангельской области	1,00	1,00	1,00	100,0	-	-	-	
8. Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1,00	1,00	0,91	99,1	-	-	-	
В целом по государственной программе		99,8		86,4		97,1		

Эффективность реализации государственной программы – высокая.
