

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Архангельской области
«Об утверждении отчета о реализации в 2016 году
государственной программы Архангельской области
«Развитие транспортной системы Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп.

Отчет о реализации в 2016 году государственной программы подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области».

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство транспорта Архангельской области, соисполнителями – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

Из 50 мероприятий программы, запланированных к реализации в 2016 году, выполнены в запланированном объеме и в установленные сроки 40 мероприятий.

В числе основных выполненных мероприятий:

при осуществлении пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах, обслуживаемых организациями воздушного, водного и железнодорожного транспорта в пригородном сообщении обеспечено 100-процентное выполнение рейсов в соответствии с расписанием. Количество перевезенных пассажиров: воздушным транспортом – 18 504 человек, водным транспортом – 1 000 128 человек, железнодорожным транспортом – 1 645 344 человек;

компенсирован проезд учащимся в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом, перевезено 78 091 учащихся;

выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 9 муниципальных районах и городских округах Архангельской области. Объем выполненных работ составил 266 499,4 кв. м.;

выполнен текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»;

приведены в нормативное состояние местные автомобильные дороги муниципального образования «Город Архангельск» на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их ремонта, объем выполненных работ составил 65 308,06 кв. м.;

приобретено имущество, необходимое для обеспечения предоставления аэропортовых услуг посадочной площадки г. Котлас;

введено 14,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

введены в эксплуатацию два капитальных моста общей протяженностью 165,54 погонных метра;

завершена разработка (корректировка) трех проектных документаций и получены положительные заключения государственной экспертизы по трем объектам;

приведено в нормативное состояние 69,9 километра региональных автомобильных дорог;

объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия составил 294 691,0 кв. м.;

приведено в нормативное состояние девять мостов общей протяженностью 257,29 п. м.;

выполнен капитальный ремонт семи искусственных сооружений;

разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы на семь проектных документаций на капитальный ремонт мостов;

установлено 6 134 дорожных знаков;

установлено 12,9 километра барьерного ограждения;

приведена в нормативное состояние полоса отвода автомобильных дорог на площади в 230,0 гектара;

выполнены запланированные на 2016 год работы по обустройству линией искусственного освещения км 186+600 – км 195+200 автомобильной дороги Коноша – Вельск – Шангалы (по пос. Октябрьский);

обеспечено правоудостоверяющими документами 590,0 километров региональных автомобильных дорог;

выполнены регламентные работы по обеспечению содержания 7 607,9 километра автомобильных дорог;

разработана одна проектная документация на устройство цементобетонного покрытия для установки оборудования взвешивания транспортных средств в движении;

устроены семь переходно-скоростных полос для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств;

устроена автобусная остановка на км 50+750 автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры;

завершена разработка проектной документации по капитальному ремонту трех объектов;

объем фактического поступления администрируемых министерством транспорта Архангельской области неналоговых платежей к плановому показателю составил 100 процентов;

зарегистрировано 407 единицы самоходных машин и прицепов к ним;

выполнены научно-исследовательские работы по трем государственным контрактам;

выполнена частичная (в соответствии с графиком) оплата государственного контракта по закупке и установке 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области;

по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 178 467 постановлений нарушителям на сумму 84,2 млн. рублей;

завершена разработка проектной документации по восстановлению и приведению к национальным стандартам технических параметров двух пешеходных переходов;

выполнен ремонт (приведение к национальным стандартам) пешеходного перехода на автомобильной дороге Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож, км 194+164.

Не удалось выполнить по ряду причин 10 мероприятий:

для проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма» отсутствовало положительное заключение государственной экологической экспертизы. Получено заключение государственной экологической экспертизы с отрицательным результатом от 27 октября 2016 года № 7;

в соответствии с положениями государственного контракта и необходимостью внесения корректировки в проектные решения, внесены изменения в график реализации объекта «Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская» (перенесена часть работ с 2016 года на 2017 год), в свою очередь план реализации мероприятия по показателю «Техническая готовность объекта» ошибочно откорректирован не был, что привело к его неисполнению;

не исполнены подрядчиком обязательства по заключенному государственному контракту по строительству мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми;

не исполнены подрядчиком обязательства по заключенному государственному контракту по реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск –Шангалы ввиду отказа Северо-западного территориального управления федерального агентства по рыболовству в согласовании осуществления деятельности от 20 декабря 2016 года № 07-06/7997;

нарушены исполнителями сроки производства проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов;

из запланированного объема работ по установке барьерного ограждения установлено 1,6 км в рамках ремонта участков автомобильных дорог в составе мероприятий 1.2., 1.5., 1.7. подпрограммы № 4 государственной программы;

нарушены исполнителями сроки производства проектно – изыскательских работ по отдельным государственным контрактам по устройству автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам;

уменьшилось количество выданных удостоверений тракториста-машиниста в связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1243 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», прекращен прием экзаменов на право управления самоходными машинами категорий «А1» (внедорожные мототранспортные средства) и «В» (гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт) у лиц, подготовившихся самостоятельно. Для получения удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходной техникой категории «А1», «В» необходимо обращаться в учебные заведения для прохождения обучения по соответствующим программам;

в связи с отсутствием полномочий министерства транспорта Архангельской области по уплате членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» мероприятие включено в государственную программу Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2020 годы)». Реализацию мероприятия осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;

нарушены исполнителями сроки производства проектно – изыскательских работ по проектированию и обустройству пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Мероприятия программы по состоянию на 01 января 2017 года профинансированы на сумму 6 436 304,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1 557 140,5 тыс. рублей, областного бюджета – 4 879 000,3 тыс. рублей, местных бюджетов – 163,3 тыс. рублей. Доля израсходованных средств от объема средств, запланированных на реализацию программы, составила 94,0 процентов.

Из 39 целевых показателей программы в отчетном периоде достигнуты в запланированном объеме 28.


Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в 2016 году произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,2 балла.

Расчет эффективности реализации государственной программы выполнен министерством экономического развития Архангельской области и представлен в приложении № 3 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы.

В ходе антикоррупционной экспертизы данного проекта распоряжения Правительства Архангельской области коррупциогенных факторов и проявлений коррупционности, а также иных положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции, не обнаружено.

**Исполняющий обязанности министра
транспорта Архангельской области**



Н.Н. Жирков

05.04.2017г.