

Пояснительная записка  
к проекту распоряжения Правительства Архангельской области  
«Об итогах реализации за 2014 год областной адресной инвестиционной  
программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

По состоянию на 31 декабря 2014 года в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – программа) в 2014 году в областном бюджете предусмотрено финансирование 87 объектов на общую сумму 2 млрд. 722 млн. 519,2 тыс. рублей.

За 2014 год программа профинансирована на 1 млрд. 879 млн. 810,9 тыс. рублей.

В программу включены объекты, финансирование которых предусмотрено в 13 государственных и иных программах Архангельской области. Средства распределены по 6 главным распорядителям бюджетных средств следующим образом:

Главный распорядитель бюджетных средств	Лимит средств областного бюджета	Профинансировано из областного бюджета
Министерство промышленности и строительства Архангельской области	1 077 033,0	984 740,4
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального строительства Архангельской области	998 767,5	334 931,9
Агентство по транспорту Архангельской области	553 402,7	548 348,0
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	53 111,0	8 000,0
Министерство культуры Архангельской области	30 000,0	-
Агентство архитектуры и градостроительства Архангельской области	10 205,0	3 790,6
Итого	2 722 519,2	1 879 810,9

Заказчиками по объектам программы являются администрации муниципальных образований Архангельской области (47 объектов) и государственные учреждения Архангельской области (40 объектов).

Финансирование объектов государственной и муниципальной собственности:

1. На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований утверждено 1 млрд. 727 млн. 448,7 тыс. рублей или 63,5 % средств областного бюджета от общей суммы, предусмотренной на программу.

Фактически на объекты муниципальной собственности направлено 991 млн. 483,8 тыс. рублей или 57,4 % областного бюджета.

2. На финансирование объектов государственной собственности Архангельской области утверждено 995 млн. 70,5 тыс. рублей или 36,5 % средств областного бюджета от общей суммы, предусмотренной на программу.

Фактически на их финансирование направлено 888 млн. 327,1 тыс. рублей или 89,3 % от годового лимита средств.

Данные о фактическом финансировании объектов капитального строительства в разрезе государственных программ Архангельской области представлены в таблице:

Наименование программы	(тыс. рублей)	
	Лимит средств областного бюджета	Профинансировано из областного бюджета
I. «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	241 133,4	213 258,8
II. «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)»	388 815,9	352 233,9
III. «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)»	30 630,0	630,0
IV. «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	29 844,9	29 762,2
V. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	78 715,9	66 662,5
VI. «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2017 годы)»	16 100,0	10 100,0
VII. «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)»	94 455,0	82 862,9
VIII. Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2016 годы	99 711,8	99 711,8
IX. «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	553 402,7	548 348,0
X. «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»	53 111,0	8 000,0
XI. «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	170 339,6	167 071,1
XII. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы	964 922,6	301 169,7
XIII. «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2017 годы)»	1 336,4	-
Итого:	2 722 519,2	1 879 810,9

Наибольший объем средств выделен на программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы, «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)», «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)», «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)».

В 2014 году не осваивались средства по программе «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2017 годы)».

За отчетный период выделенные средства позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию следующие объекты:

в рамках реализации мероприятия «Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры» обеспечено 259 земельных участков водоснабжением, 140 электроснабжением, 97 канализацией и 90 грунтовой дорогой;

подготовка территории по улицам Радужная, Светлая, Вельская, Молодежная г. Вельска Архангельской области (4 этап), в том числе водопропускные каналы и устройство проездов – реализация мероприятия позволила построить 5 проездов, водопропускные каналы, сделать отсыпку дорог песчано-гравийной смесью для обустройства 60 земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства;

115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска;

приобретение на первичном рынке (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37;

197-квартирный жилой дом по пр. Ленинградский в г. Архангельске;

приобретение 22 жилых помещений для улучшения жилищных условий работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области в 3 муниципальных образованиях (Красноборский, Каргопольский и Верхнетоемский муниципальные районы);

детский сад-ясли на 280 мест в г. Коряжме;

детский сад на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района;

реконструкция здания детского дома под детский сад на 115 мест в Онеге;

школа в пос. Подюга Коношского района;

школа на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района;

фельдшерско-акушерский пункт в пос. Самодед Плесецкого района;

реконструкция системы теплоснабжения пос. Кизема (котельная ЛПХ) с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива;

строительство газораспределительных сетей в г. Мирный, включая газоснабжение жилых домов;

строительство газораспределительных сетей в с. Яренск, включая газоснабжение жилых домов;

строительство газораспределительных сетей в пос. Шипицыно, включая газоснабжение жилых домов;

проектирование газораспределительных и подводящих газовых сетей в пос. Уемский Приморского района;

строительство газораспределительных сетей в микрорайоне "Заречье" г. Коряжмы;

строительство газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов в городе Котласе;

строительство распределительных газовых сетей в дер. Минина Полянка Котласского района;

строительство распределительных газовых сетей в пос. Уемский Приморского района;

строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок "19 ветка Хайнозерской дороги";

строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино);

корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 - км 122;

строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269.

Среди проблем, препятствующих эффективной реализации программы, можно отметить следующие:

1. переход на систему закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с чем затягиваются сроки рассмотрения поступивших заявок в контрактном агентстве Архангельской области;
2. несвоевременная и некачественная подготовка заказчиками аукционной документации;
3. недостаточный контроль со стороны заказчиков за состоянием дел на объектах;
4. невыполнение подрядными организациями своих обязательств по качеству и срокам выполнения работ;
5. неэффективная работа муниципальных образований Архангельской области в части предоставления отчетности в министерство промышленности и строительства Архангельской области, что не позволяет осуществлять контроль должным образом.

Для повышения эффективности бюджетных инвестиций министерством промышленности и строительства Архангельской области предприняты следующие меры:

1. Правительством Архангельской области одобрены изменения в Порядок финансирования областной адресной инвестиционной программы в части совершенствования контроля и установления объективных оснований для пересмотра параметров финансирования объектов (постановление Правительства Архангельской области от 25 февраля 2014 года № 69-пп);
2. формирование и контроль за реализацией графика проведения аукционных процедур;
3. заключение с заказчиками долгосрочных (до 3-х лет) соглашений о реализации мероприятий по объектам;
4. ежемесячное планирование финансирования в соответствии с графиками финансирования и выполнения мероприятий;
5. перераспределение средств областного бюджета, не освоенных муниципальными образованиями по итогу двух месяцев, на другие объекты программы с высоким показателем объема выполненных работ.

При проведении экспертизы проекта постановления Правительства Архангельской области коррупциогенных факторов и проявлений коррупционности не обнаружено.

Министр промышленности и строительства  
Архангельской области



А.Г. Шестаков

30.01.2015г.