

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД И ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА



---


22.05.2023



# Лимиты бюджетных средств в 2022 году

**Всего: 11,5** МЛРД. РУБЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	- 7,2
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	- 3,3
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	- 0,9



**10**

ИОГВ

**19**

МО

**16**

УЧРЕЖДЕНИЙ

**83**

МЕРОПРИЯТИЯ

**94**

ОБЪЕКТА

# Распределение расходов в разрезе отраслей (млн. рублей)

ВСЕГО на осуществление капитальных вложений израсходовано

**10 483,5** МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ


7 212,5

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

3 154,9

116,1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



# Распределение финансирования по заказчикам

94

ОБЪЕКТА,  
В ТОМ ЧИСЛЕ:

42	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ АО	4 076,7 млн. руб.
35	ГКУ АО «ГУКС»	5 582,8 млн. руб.
11	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	25,5 млн. руб.
4	ГКУ АО «АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР», ГБУ АО «РТС», ГКУ АО «Центр гражданской защиты», ГАУ АО «СА»	297,7 млн. руб.
2	Министерство природных ресурсов и ЛПК АО, Минимущества АО	500,8 млн. руб.

# Строительство объектов здравоохранения

ГБУЗ АО «АОДКБ  
им. П.Г. Выжлецова» (I этап)

80 коек



ФАП в дер. Усачевская  
Каргопольского округа

20 посещений



Мезенская центральная районная  
больница» (I этап)

298 посещений в смену



# Строительство общеобразовательных учреждений


г. Архангельск

1600 мест



г. Котлас

860 мест



# Строительство общеобразовательных учреждений

п. Шалакуша Няндомского района



352 учащихся  
+ 80 мест



с. Ильинско-Подомское



320 учащихся

пос. Приводино



200 учащихся

# Строительство детских садов

с. Черевково  
Красноборского района

90 мест

пос. Малошуйка

120 мест



пос. Лайский Док  
Приморского района

60 мест





# Строительство объектов спорта

Хоккейная арена – "Ледовый дворец") Коряжма  
(I этап)



Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум"



# Приобретение объектов

Приобретение квартир медицинским работникам (г. Каргополь)



Приобретение помещений для МУ "Молодежный Центр" в г. Котлас

460 кв. м



Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов (с. Холмогоры)



Речные суда (аэролодки) для грузопассажирских перевозок



Маломерные суда Агентства государственной противопожарной службы



# Строительство объектов коммунальной инфраструктуры

Водопровод от ул. Дрейера 1 стр. 1 г.  
Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27

6 600 м<sup>3</sup> / сутки



5,6 км канализации



Реконструкция водопроводных очистных сооружений г.  
Вельск (1 этап)



Станция очистки холодной воды и  
водопроводные сети для пос. Березник

490 м<sup>3</sup>/сутки



# Строительство объектов дорожной инфраструктуры

Окружная дорога (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске



Реконструкция участков автодороги местного значения на территории пос. Строитель Плесецкого округа



Мостовой переход через реку Устья на км 139+309 автодороги Шангалы-Квазеньга-Кизема

# Реализация ОАИП в 2020 – 2022 гг.

Кассовый  
расход

2020 год

**7,3**

млрд.  
рублей

2021 год

**8,0**

млрд.  
рублей

2022 год

**10,5**

млрд.  
рублей

**+31%**

Освоение  
лимитов  
ОАИП:

**77 %**

**83 %**

**91 %**

**+8 п.п.**



# Реализация программы переселения

Всего 2019-2024:

**119** ДОМОВ, **301** ТЫС. КВ. М.

2021 ГОД

ВВОД

**15** ДОМОВ  
**37,1** ТЫС. КВ. М.

2022 ГОД

**17** ДОМОВ  
**56,4** ТЫС. КВ. М.

КАССОВОЕ  
ОСВОЕНИЕ

**2,25** млрд. рублей

**5,99** млрд. рублей

**+52%**

**+166%**



# Меры по повышению эффективности реализации программы

постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315

приказ Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр

постановление Правительства РФ от 18.02.2022 № 292-р

продление до 1 января 2023 года возможности изменять  
существенные условия контрактов

Метод «под ключ» / ТЦА+оборудование

Сокращение сроков финансирования объектов в соответствии  
с законом № 53-ФЗ

изменение существенных условий контракта по соглашению сторон на комиссиях

Сокращение инвестиционно-строительного цикла  
в соответствии с законами № 46 и 58-ФЗ

# Реализация ОАИП в 2023 году

Объектов

102

НА СУММУ 9,0 МЛРД.Р

В Т.Ч. ПЕРЕХОДЯЩИХ  
ОБЪЕКТОВ

48



2023

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

2 264,6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

4958,4

1 809,1


ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



# Строительство объектов в 2023 году

Проектирование и реконструкция здания  
Новодвинского ГКЦ

Поликлиника для детского населения  
в г. Котлас



Сельский дом культуры на 100 мест  
в д. Ватамановская



# Строительство объектов в 2023 году

Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района



Строительство спортивного комплекса в Няндоме



Здание крытой ледовой арены на территории стадиона "Север" в Северодвинске

# Реализация программы переселения 2023

Планируется к вводу

**47** ДОМОВ

**102,1** ТЫС.  
КВ. М.

**+81%**  
к 2022 году



Кассовый план

**6,93** млрд.  
рублей

**+16%**  
к 2022 году

