

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
к правительственному часу по теме
«Об информации Правительства Архангельской области о ходе строительства, реконструкции, капитальном ремонте и финансировании объектов государственной и муниципальной собственности, включенных в государственные программы Архангельской области и областную адресную инвестиционную программу, в 2021 году и текущем периоде 2022 года»
(тридцать пятая сессия)

1. От депутата Архангельского областного Собрания депутатов Фролова Александра Михайловича:

1.1. По каким приоритетным направлениям (критериям) осуществлялось финансирование областной адресной инвестиционной программы в 2021 году и текущем периоде 2022 года?

Приоритетными направлениями финансирования областной адресной инвестиционной программы в 2021 и 2022 году являлись:

завершение работ и ввод в эксплуатацию социальных объектов, переходящих с предыдущего года;

исполнение условий федеральных соглашений по выполнению работ на объектах в рамках реализации национальных проектов.

1.2. Какой объем бюджетных ассигнований был запланирован в 2021 году на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность и в иные мероприятия областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП), в том числе за счет областного, федерального бюджета и внебюджетных источников?

В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2021 год предусмотрено финансирование 105 объектов на общую сумму 9,6 млрд. рублей:

федеральные средства – 6 132,00 млн. рублей;

средства областного бюджета – 2 027,67 млн. рублей;

внебюджетные целевые средства (ПАО «ГАЗПРОМ») – 1 121, 32 млн. рублей;

целевые средства (дотация на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. № 1935-р) – 309,31 млн. рублей.

1.3. Какова доля освоения финансовых средств, предусмотренных ОАИП на осуществление капитальных вложений в 2021 году, в том числе: по источникам финансирования, главным распорядителям бюджетных средств и государственным программам Архангельской области?

По итогам отчетного периода освоение бюджетных средств на реализацию ОАИП составило 7 765,7 млн. рублей, или 91,7 процента (в 2020 году – 87,1 процента).

Информация по финансированию объектов за счет средств бюджета в разрезе ГРБС представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Главный распорядитель бюджетных средств	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей	Исполнено по состоянию на 31.12.2021, тыс. рублей	Исполнение, %	Доля лимитов, %
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	6 625 591,86	5 954 180,00	89,87	78,23
Министерство транспорта Архангельской области	1 345 181,24	1 332 008,99	99,02	15,88
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	422 516,58	408 889,51	96,77	4,99
Министерство здравоохранения Архангельской области	59 285,50	54 219,50	91,45	0,70
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	11 400,00	11 400,00	100	0,13
Министерство культуры Архангельской области	5 000,00	5 000,00	100	0,06
Итого	8 468 975,18	7 765 698,00	91,7	100,00

В Программу включены мероприятия из 13 государственных программ Архангельской области, данные о фактическом финансировании за счет средств областного и федерального бюджета (без учета средств ПАО «ГАЗПРОМ») которых представлены в таблице № 2:

Таблица № 2

Наименование программы	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год, млн. рублей	Исполнено по состоянию на 31.12.2021, млн. рублей	Исполнение, %
1. «Развитие здравоохранения Архангельской области»	1 844,56	1 488,54	80,70
2. «Развитие образования и науки Архангельской области»	2 725,39	2 588,81	94,99
3. «Культура Русского Севера»	72,31	59,61	82,43

4. «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	960,14	947,07	98,64
5. «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	115,36	115,12	99,79
6. «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»	3,10	0,00	0,00
7. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	3,55	3,55	100,00
8. «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	378,61	378,04	99,85
9. «Развитие транспортной системы Архангельской области»	990,54	990,32	100,00
10. «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	144,76	142,80	98,64
11. «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	890,57	890,18	99,96
12. «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	328,68	150,26	45,72
13. «Молодежь Поморья»	11,40	11,40	100,00
Итого	8 468,97	7 765,70	91,70

1.4. Какой объем финансовых средств, предусмотренных ОАИП на осуществление капитальных вложений в 2021 году, не израсходован? Какие факторы оказали отрицательное влияние на ход реализации мероприятий ОАИП в 2021 году?

Объем неизрасходованных средств бюджета составил 8,3 процента, или 703,3 млн. рублей. Неполное исполнение ОАИП связано со значительным увеличением цен на строительные материалы и оборудование и, соответственно, снижением объема оборотных средств у подрядчиков, необходимостью актуализации проектной документации, отставанием от графика выполнения работ подрядных организаций, а также в связи с труднодоступностью и сложной транспортной логистикой отдельных объектов.

1.5. Каким образом рост цен на все группы основных строительных ресурсов в течение 2021 года повлиял на объем капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, предусмотренных ОАИП? Потребовалось ли привлечение дополнительных финансовых средств? Из каких источников?

Значительное повышение цен на все группы (виды) основных строительных ресурсов привело к неизбежному увеличению стоимости

реализации мероприятий в рамках национальных проектов и государственных программ.

Для исполнения всех принятых на себя обязательств по возведению объектов капитального строительства проводится перерасчет стоимости строительства, в первую очередь по объектам, возводимым в рамках национальных проектов.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительством Архангельской области принято постановление от 6 сентября 2021 г. № 458-пп «О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия». Региональным нормативным правовым актом предусмотрена возможность изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 г., предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р для Архангельской области было выделено порядка 868,6 млн. рублей на увеличение цены контрактов в связи с ростом цен на стройматериалы.

Направлена заявка в Минстрой России на дополнительное выделение 128,5 млн. рублей на докапитализацию контрактов по объектам, возводимым в рамках национальных проектов в социальной сфере.

Направлено обращение в Минстрой России от 7 апреля 2022 г. № 02-06/467 о выделении Архангельской области из средств Фонда реформирования ЖКХ дополнительно 6,3 млрд. рублей на реализацию программы переселения. Эти средства необходимы для доведения предельной стоимости возводимого жилья до 81 тыс. рублей за кв. метр, установленной приказом Минстроя России.

Также направлено обращение в Минстрой России от 18 апреля 2022 г. № 02-06/509 о внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части изменения механизма расчета дополнительных средств субсидии субъекту исходя из разницы между ценой 1 кв. метра по контракту и ценой 1 кв. метра, установленной приказом Минстроя России.

Вместе с тем до настоящего времени заявка не поддержана.

1.6. Как развивается ситуация с колебаниями цен на строительные материалы в текущем периоде 2022 года? Осуществляются ли Правительством Архангельской области мониторинг и прогноз изменения цен на строительные материалы? Какие меры будут приняты

Правительством Архангельской области для своевременного исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам в связи с тем, что большую часть контрактов на выполнение работ по строительству составляют расходы на приобретение строительных материалов?

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области во взаимодействии с подрядными организациями, поставщиками и производителями строительных ресурсов в ежедневном режиме осуществляется мониторинг изменения цен на рынке строительных материалов.

Анализ роста цен на строительные материалы показал, что за 2021 год рост цен произошел во всех группах основных строительных ресурсов и составил от 20 до 160 процентов.

Проведена оценка влияния роста стоимости строительных материалов на стоимость строительства объектов в рамках госконтрактов. Так стоимость строительства объектов по госконтрактам, заключенным в рамках нацпроектов «Жилье», «Демография» и «Образование», увеличивается от 12 до 30 процентов в зависимости от даты заключения контракта на строительство, конструктивных особенностей объекта и его материалоемкости.

Организации строительной отрасли и поставщики представляют информацию о росте цен на щебень, металл и цемент (в том числе плиты бетонные и цементно-песчаные), что оказывает влияние на стоимость железобетонных изделий, продукции металлообработки (профильные трубы и профнастил) и, соответственно, на стоимость строящихся объектов социальной и жилищной инфраструктуры.

Данная ситуация оказывает негативное влияние на деятельность подрядных организаций, которые работают по государственным контрактам, и создает риски реализации мероприятий в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», федеральных проектов «Развитие детского здравоохранения», «Современная школа», «Культурная среда» и «Спорт – норма жизни».

За январь – апрель 2022 года рост цен на рынке строительных материалов составил в среднем 13 процентов. По ряду выявленных фактов повышения цен направлено более десяти обращений в Управление федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, по результатам которых возможно проведение проверок.

1.7. Как изменилось количество объектов, включенных в ОАИП в 2021 году относительно аналогичного показателя 2020 года, в том числе в разрезе государственных программ Архангельской области?

Количество мероприятий ОАИП по сравнению с 2020 годом возросло на 7 процентов и достигло 101, количество объектов составило 139 (с учетом приобретаемых квартир) (в 2020 году – 94).

1.8. На долю каких отраслей приходится наибольший объем расходов (количество объектов) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, предусмотренных ОАИП в 2022 году?

Распределение средств ОАИП по отраслям

Наименование отраслей	Бюджетные ассигнования, рублей	Доля, %
Образование	3 124 050,02	40,2
Здравоохранение	1 604 021,44	20,7
Дорожное строительство	1 332 008,99	17,2
Инженерная инфраструктура	693 810,05	8,9
Жилищная инфраструктура	652 328,58	8,4
Культура	214 372,22	2,8
прочее	145 106,70	1,9

1.9. Реализация каких мероприятий ОАИП завершена в 2021 году? Какие объекты капитального строительства, включенные в ОАИП, планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году?

В результате исполнения Программы в 2021 году завершена реализация следующих мероприятий:

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Лайский Док Приморского района, а также проведены мероприятия по благоустройству прилегающей территории фельдшерско-акушерского пункта в пос. Зеленый Бор Вельского района;

введены в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов в 6 районах Архангельской области, а именно:

- в дер. Гридино Няндомского района;
- в дер. Нагорская Устьянского района;
- в дер. Никифоровская Шенкурского района;
- в дер. Шиловская Вельского района;
- в пос. Квазеньга Устьянского района;
- в пос. Советский Устьянского района;
- в пос. Красная Верхнетоемского района;
- в с. Лена Ленского района;

получено разрешение на ввод 6 детских садов с общим количеством мест – 1 340 в 5 муниципальных округах (районах) области, а именно:

- на 220 мест в г. Мезени Мезенского района;
- на 220 мест в пос. Урдома Ленского района;
- на 280 мест в г. Северодвинске;
- на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска;
- на 280 мест по ул. Первомайской г. Архангельска;
- на 60 мест в г. Няндоме Няндомского района;

получено разрешение на ввод 2 школ в эксплуатацию, а именно:

средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района;
школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска;
приобретено здание для детской школы искусств в Приморском районе;
получено разрешение на ввод в эксплуатацию мостового перехода через р. Вага автомобильной дороги Вельск – Шангалы;

введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома в г. Мирный, устройство вентилируемых фасадов которых завершено;

завершено строительство канализационного коллектора в г. Каргополе;
приобретены 18 жилых помещений в Холмогорском и Онежском районах для переселения граждан из домов по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 68 и г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30А;

приобретено 25 жилых помещений в 8 городах и 1 поселке Архангельской области для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам, а именно:

2 квартиры в г. Сольвычегодске;

1 квартира в г. Архангельске;

2 квартиры в г. Вельске;

8 квартир в г. Каргополе;

2 квартиры в г. Новодвинске;

3 квартиры в г. Няндоме;

2 квартиры в пос. Плесецк;

1 квартира в г. Северодвинске;

4 квартиры в г. Шенкурске;

приобретен наплавной (понтонный) мост через р. Емца Холмогорского района;

комплексно обустроена площадка под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского района;

завершена реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Октябрьском Устьянского района;

завершены работы по строительству лыжероллерной трассы в с. Черевково Красноборского района;

завершены работы по устройству уличного освещения в деревнях сельского поселения «Мошинское» Няндомского района и линий освещения в с. Черевково Красноборского района;

завершена реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 + 000 – км 97 + 000 в Виноградовском районе Архангельской области;

получено разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного зала МБОУ «Илезская СОШ» Устьянского района и спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» в г. Архангельске;

Приобретены помещения для муниципального учреждения «Молодежный Центр» по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 21

В 2022 году предусматривается ввод следующих объектов:

ФАП в с. Койда Мезенского района Архангельской области;

ФАП в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области;

Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова»;

Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;

Школа на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска;

Пристройка на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района Архангельской области;

Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района Архангельской области;

Спортивный зал ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»;

Хоккейная арена – «Ледовый дворец», г. Коряжма;

Школа на 860 мест в г. Котласе;

Школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области;

Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в пос. Шалакуша Няндомского района Архангельской области;

Детский сад на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области;

Социально-культурный центр в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области (на 75 мест);

Детский сад «Золушка» в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест);

Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского района Архангельской области (Строительство);

Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (Строительство);

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области;

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области (2 этап);

Проектирование водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО «Приморское» Приморского района Архангельской области;

Водоснабжение правобережной части г. Каргополя Каргопольского района Архангельской области;

Станция очистки воды производительностью 490 м³/сут и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра пос. Березник Архангельской области;

Строительство мостового перехода через р. Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема, протяженностью 5,617 км, в том числе мост – 129,4 пог. метр;

Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной в г. Северодвинске (1-й этап строительства);

Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (2 этап строительства);

Строительство автомобильной дороги по просп. Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коряжма, км 0 – км 41» в г. Котласе;

Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1 900 м) в г. Котласе;

Проектирование и строительство наплавного моста (администрация городского округа «Город Архангельск»);

Проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области (государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Региональная транспортная служба»);

Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений (администрация Приморского муниципального района Архангельской области).

1.10. Какова эффективность осуществления расходов на капитальные вложения в рамках реализации федеральных проектов, отраженных в ОАИП в 2021 году?

Таблица № 4

Наименование проекта	Запланировано средств, рублей	Израсходовано средств, рублей
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	1 176 391 777,78	893 123 302,12

Федеральный проект «Содействие занятости»	913 629 887,32	894 082 769,03
Федеральный проект «Современная школа»	1 036 954 449,45	928 856 754,60
Федеральный проект «Жилье»	161 888 230,00	161 888 230,00
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	317 278 045,59	142 206 635,67
Федеральный проект «Чистая вода»	378 605 612,28	378 041 698,79
ИТОГО	3 984 748 002,42	3 398 199 390,21

В 2021 году в рамках реализации нацпроектов осуществлялось строительство 16 социальных объектов, введены в эксплуатацию 9 из 11 планируемых к вводу объектов:

5 детских садов (детский сад на 60 мест в г. Няндоме; на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска; на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска; на 220 мест в г. Мезени Архангельской области; на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска);

2 школы (средняя общеобразовательная школа на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района; школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория в г. Архангельске);

2 спортивных объекта (спортивный зал в пос. Илеза Устьянский район; спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова»).

На 2022 год перенесена дата ввода в соответствии с федеральными соглашениями на 2022 год по двум объектам (школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области и детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района).

В целях реализации мероприятий по повышению качества питьевого водоснабжения заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) и Правительством Архангельской области от 25 декабря 2020 г. № 069-09-2021-461 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (далее – Соглашение).

В соответствии с Соглашением в 2021 году Архангельской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 522 828,5 тыс. рублей, в том числе на мероприятия областной адресной инвестиционной программы 371 033,5 тыс. рублей.

Данные средства предусмотрены на реализацию мероприятий региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 403-пп от 30 июля 2019 г. по 3 объектам, переходящим с 2020 года (о. Кего, с. Ильинско-Подомское, дер. Кузнецово), по 4 новым объектам (г. Каргополь, пос. Березник Виноградовского района,

пос. Лайский Док, дер. Большое Анисимово Приморского района), а также по 1 объекту в г. Котласе, муниципальный контракт по которому в настоящее время расторгнут.

В 2021 году завершены мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 3 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (о. Кего, с. Ильинско-Подомское, дер. Кузнецово).

По объекту «Водоснабжение правобережной части г. Каргополя Каргопольского района Архангельской области» в 2021 году выполнены работы по прокладке 4,8 км трубопровода. Проведены работы по испытаниям трубопровода. Техническая готовность объекта – 53 процента.

По объекту «Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО Город Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО Заостровское Приморского района Архангельской области» выполнена прокладка 7,93 км трубопровода в две нитки. Выполнена укладка 3 рядов блоков ФБС, устройство монолитного пояса здания ВНС. Смонтированы 4 пластиковых колодца, 2 пожарных колодца. Техническая готовность объекта – 49 процентов.

По объекту «Проектирование водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области» выполнена прокладка 1,62 км трубопровода в две нитки. Выполнено бетонное основание, смонтирован автоматизированный блок-контейнер с узлом учета. Проложен питающий кабель к блок-контейнеру, выполнено заземление. Техническая готовность объекта – 28 процентов.

По объекту «Станция очистки холодной воды производительностью 490 м.куб/сутки и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра пос. Березник Архангельской области» выполнена укладка трубопровода 9,2 км. Выполнены работы по ограждению площадки ВОС. Выполнен монтаж РЧВ. Выполнены работы по прокладке 2,99 км трубопровода методом ГНБ в поселке. Смонтировано 25 столбов освещения. Закуплены материалы и оборудование. Техническая готовность объекта – 42 процента.

По объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в связи со значительным увеличением стоимости оборудования и невозможностью исполнения расторгнут муниципальный контракт на строительство объекта от 30 марта 2021 г. № угх-16/21.

Общая стоимость выполненных работ и оказанных услуг по строительному контролю в 2021 году по объектам составила 378 417,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 370 480,87 тыс. рублей, областного бюджета – 7 560,83 тыс. рублей и местного бюджета – 375,84 тыс. рублей.

1.11. Какие меры будут приняты Правительством Архангельской области для повышения эффективности реализации областной адресной инвестиционной программы в 2022 году?

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – минстрой АО) в постоянном режиме осуществляет контроль за выполнением работ по проектированию и строительству объектов в установленные сроки: регулярные совещания с государственным заказчиком и муниципальными образованиями, штаб по проведению экспертизы и штаб по сложным социальным объектам, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, регулярные выезды на объекты по всей области.

Для обеспечения непрерывности строительного процесса на площадке минстроя АО создан Штаб по координации вопросов транспортной логистики и поставки строительных материалов. Участники – более 60 организаций, в том числе транспортные компании, собственники вагонов, подрядные организации, застройщики, органы исполнительной власти, поставщики материалов.

Заседания штаба проводятся дважды в неделю и способствуют сокращению сроков поставки в регион строительных материалов по железной дороге и позволяют избегать простоев в деятельности производителей и строительных организаций.

В 2022 году появились новые инструменты, которые позволят повысить эффективность реализации областной адресной инвестиционной программы:

в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возможность изменять существенные условия контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 г., в том числе установление и изменение размера авансирования, продление сроков по государственным и муниципальным контрактам;

сокращение сроков изменения размера финансирования объектов через сводную бюджетную роспись;

привлечение дополнительного финансирования в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р (О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в 2022 году) в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;

сокращение инвестиционно-строительного цикла в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

упрощение и сокращение сроков внесения изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги;

ускорение принятия градостроительных решений: сокращение сроков согласования проектов генеральных планов и проведения общественных обсуждений.

Минстроем АО внедряется строительство объектов программы методом «под ключ» – проектирование, строительство и поставка оборудования путем

заключения единого контракта. Соответствующие изменения внесены в Правила формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 г. № 298-пп, позволяющие заявлять в ОАИП объекты, имеющие заключение по результатам проведенного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а не только имеющие проектную документацию.

1.12. В рамках ОАИП на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов запланировано финансирование объекта «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый - 1» в г. Коряжме Архангельской области». С чем связано снижение его финансирования в 2022 году на 43 956,50 тыс. рублей? Какова перспектива его реализации до 2024 года, учитывая высокую степень готовности объекта?

По объекту «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г. Коряжме Архангельской области» бюджетные ассигнования в 2022 году в размере 43 956,5 тыс. рублей перераспределены в связи с невозможностью реализации мероприятия, т.к. муниципальное образование, несмотря на неоднократные обращения, своевременно не актуализировало проектную документацию на объект строительства.

Анализ, проведенный в 2021 году в сфере технических норм и регламентов, показал, что в 2015 – 2020 году внесено более сотни изменений в правовые акты, регламентирующие разработку проектно-сметной документации, в связи с чем документация, получившая положительные заключения экспертизы до 2020 года включительно и по которой не проведена процедура торгов, не начато строительство, должна быть актуализирована.

Муниципальные образования во избежание возникновения проблем, связанных с организацией строительных работ, закупкой материалов, сдачей и последующей эксплуатацией объекта, были проинформированы письмом от 17 августа 2021 г. № 201/3453 о необходимости актуализировать проектную и сметную документацию.

В настоящее время администрацией городского округа «Город Коряжма» осуществляется разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул. Рождественская до ул. Святочная)».

Срок выполнения работ – 1 июня 2022 г.

По итогам предоставления актуальной документации предполагается принять решение о финансировании объекта.

1.13. В рамках ОАИП на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов запланировано финансирование объекта «Строительство здания участковой

больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО». Какова перспектива его реализации в 2022 году, учитывая высокую социальную значимость объекта?

На текущий момент на объекте участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в пос. Соловецкий ведутся работы по устройству монолитного пояса, кровельного покрытия, дренажной системы, кирпичной кладки.

В текущем году планируется завершить работы по устройству теплового контура здания, монтажу инженерных систем, внутренней и наружной отделке здания.

В плановый период 2023 года предполагается выполнить монтаж специализированного медицинского оборудования, а также работы по благоустройству территории больницы.

2. От депутата Архангельского областного Собрания депутатов Моисеева Сергея Вениаминовича:

2.1. По строительству объекта «Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» заказчиком является государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС»), подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПАРТНЕР», стоимость работ по контракту – 94 208 300,43 рублей, срок выполнения работ по контракту – до 20 декабря 2022 года. В данный момент ведутся работы по устройству кровли, внутренние работы по устройству лестничных межэтажных переходов. По данному объекту на сегодняшний день произошло удорожание электрической и кабельной продукции (фактическая сметная стоимость на 30 марта 2022 года превышает стоимость работ, пересчитанных согласно приказа Министерства строительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 500/пр на 3 619 708,00 рублей, а от сметы контракта на 4 053 788,00 рублей). Согласно актам приемки выполненных работ в строительстве КС-2 и КС-3, которые были подписаны представителем строительного контроля на сумму 5 800 000,00 рублей и направлены в ГКУ АО «ГУКС» в срок до 15 января 2022 года, до сих пор не осуществлена оплата указанных работ.

В чем причины задержки оплаты уже выполненных работ и какие меры планируется принять Правительством Архангельской области по скорейшему завершению работ на данном объекте в текущем году?

Мероприятие финансируется на основании дополнительного соглашения от 2 февраля 2022 г. № 1 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Газпром» и договора пожертвования от 30 декабря 2019 г. № 1А, заключенного между ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ГКУ АО «ГУКС» со сроком действия до 31 декабря 2022 г. (далее – договор пожертвования).

Оплата осуществлена платежным поручением от 16 марта 2022 г. Заявки на финансирование по строительству пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района оплачиваются согласно договору пожертвования ежемесячно, средства доводятся с опозданием на месяц – полтора. Меры, принимаемые по скорейшему завершению работ на данном объекте в текущем году: еженедельно под председательством министра строительства и архитектуры Архангельской области Полежаева В.Г., а также ежемесячно под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области Рожина Д.В. проводятся совещания, посвященные вопросам строительства социальных объектов, совместно с заказчиком и подрядными организациями, с целью своевременного реагирования на возникающие проблемы в ходе строительства.

Кроме того, ввиду удорожания строительства объекта в соответствии с приказом Минстроя России от 21 июля 2021 г. № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр», а также для ускорения процедуры финансирования строительства объекта по итогу мартовской сессии Архангельского областного Собрания депутатов предусмотрены средства областного бюджета в размере 21,7 млн. рублей.

Помимо этого, в настоящее время на рассмотрение комиссии Правительства Архангельской области по внесению изменений в существенные условия контракта выносится вопрос об авансировании строительства объекта.

Также министром строительства и архитектуры Архангельской области Полежаевым В.Г. регулярно осуществляются рабочие выезды на объект с целью мониторинга и предупреждения возникающих в ходе строительства проблем.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области оказывается всестороннее содействие и необходимая методическая помощь в решении возникающих проблем в ходе строительства.

2.2. Вопрос, связанный со строительством объекта «Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района», не решается на протяжении десятка лет. Не решена также данная проблема и в 2021 году, что негативно сказалось на работе пожарно-спасательной службы в части организации и защиты населения, проживающего на территории муниципального образования, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Каковы причины невыполнения данных работ, запланированных в областном бюджете в предыдущие годы, при выделении соответствующего финансирования из областного бюджета?

На данный момент работы по проектированию и строительству указанного объекта в сумме 3 100 000,00 рублей включены в ОАИП на 2022 год.

В какие сроки Правительством Архангельской области планируется построить объект и как продвигаются проектные работы по обозначенному объекту в настоящее время?

Положительное заключение государственной экспертизы получено 28 декабря 2021 г. На текущий момент работы по проектированию оплачены. При формировании областного бюджета на 2023 – 2025 годы по итогу рассмотрения бюджетных заявок Правительством Архангельской области будет принято решение о включении данного объекта в ОАИП.

2.3. Учитывая распоряжение Правительства Архангельской области от 31 марта 2022 года № 108-рп, исполнительным органам государственной власти Архангельской области предписано в срок до 1 мая 2022 года представить в министерство строительства Архангельской области заявки на включение объектов государственной собственности Архангельской области в ОАИП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с Правилами формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 298-пп, с учетом приоритетности вовлечения в инвестиционный процесс объектов незавершенного строительства и включения в проект областной адресной инвестиционной программы заявок с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Какая работа и в какие сроки в ближайшее время будет проведена Правительством Архангельской области по выделению средств на разработку проектно-сметной документации и строительство врачебной амбулатории в пос. Удимский Котласского района?

Мероприятия по капитальному ремонту врачебной амбулатории в пос. Удимский Котласского района запланированы к включению в бюджет 2023 года.

Правительством Архангельской области в Министерство здравоохранения Российской Федерации письмом от 9 февраля 2022 г. № 02-06/184 направлена информация по расчету дополнительной потребности в ресурсном обеспечении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в которой предусмотрено, в том числе, строительство врачебной амбулатории в пос. Удимский Котласского района Архангельской области в 2023 году с финансированием в размере 26 млн. рублей.

По принятию положительного решения о внесении изменений в федеральное соглашение планируется разработка ТЦА и в дальнейшем заключение контракта методом «под ключ» (проектирование и строительство).

2.4. Каково текущее исполнение работ (запланированных в рамках ОАИП на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) по объекту «Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ» и какие существуют трудности по проведению его реконструкции?

В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы Российской Федерации

«Развитие культуры» в 2022 – 2023 году планируется реализация мероприятия по реконструкции здания Новодвинского ГКЦ.

В 2022 – 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 441 838,1893 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году – 100 200,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 75 800,0 тыс. рублей, областной бюджет – 24 400,0 тыс. рублей (из них 8 500,0 тыс. рублей на софинансирование средств федерального бюджета).

в 2023 году – 341 638,1893 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 119 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 222 638,1893 тыс. рублей (из них 13 556,0 тыс. рублей на софинансирование средств федерального бюджета)).

21 февраля 2022 г. между ГКУ АО «ГУКС» и подрядной организацией ООО «Строй Центр» заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу объекта в эксплуатацию. В соответствии с контрактом предоставление проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы – не позднее 15 июля 2022 г. Завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 5 декабря 2023 г.

В настоящее время выполнены работы по обследованию здания, ведутся проектные работы. Направление проектной документации на государственную экспертизу предполагается в первой декаде июня текущего года.

2.5. В рамках ОАИП на 2022 год запланировано мероприятие «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Куимиha Котласского района Архангельской области. Строительство», стоимость работ составляет 47 695 911,11 рублей.

Планируется ли Правительством Архангельской области выделение дополнительных средств областного бюджета в размере 13 580 693,35 рублей в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп, на проведение полного комплекса работ по благоустройству территорий с целью обустройства компактной жилищной застройки в соответствии с проектом территорий улиц Центральная, Западная, Полевая, Сиреневая, Строителей д. Куимиha Котласского района Архангельской области?

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области письмом от 19 мая 2022 г. № 201/1978 в министерство финансов Архангельской области в составе предложений по выделению дополнительных лимитов финансирования на 2022 – 2024 год на тридцать шестую (июньскую) сессию Архангельского областного Собрания депутатов к проекту областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» направлено предложение по выделению дополнительных лимитов финансирования на 2022 год по объекту «Комплексное обустройство площадки под компактную

жилищную застройку в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области» в размере 12 754,5 тыс. рублей для возможности реализации III этапа проекта комплексного обустройства (благоустройство).

2.6. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области (62 жилых домов) на сумму 296 657 463,26 рублей за счет средств областного бюджета перенесено в рамках ОАИП на 2024 год.

Каковы причины данного переноса на более поздние сроки и какие меры предпринимаются Правительством Архангельской области по проведению данных работ в текущем году, учитывая необходимость проведения данных работ для жителей ЗАТО?

В 2021 году мероприятие реализовывалось, достигнут целевой показатель «Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный» для госпрограммы в размере 91,2 процента.

Перенос средств обусловлен отсутствием финансирования из федерального бюджета в 2022 году, необходимых для завершения реконструкции зданий жилищного фонда (устройства вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 1124 (далее – Программа).

Губернатором Архангельской области Цыбульским А.В. направлено письмо от 1 августа 2021 г. № 02-06/836 Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллину И.Э. о восстановлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в размере 478,5 млн. рублей на 2022 год. По информации Министра России, направленной ответным письмом, в целях завершения в 2022 году реализации мероприятия Министром России письмом от 10 августа 2021 г. № 33447-ИФ/11 подготовлен доклад в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И., содержащий в том числе предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2022 году.

Также Правительством Архангельской области направлены обращения о поддержке выделения средств федерального бюджета для завершения мероприятий Программы в адрес Министерства обороны Российской Федерации (письмо от 1 октября 2021 г. № 02-07/288, ответ от 1 ноября 2021 г. № ЛА-11560) и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (письмо от 1.10.2021 № 02-06/1077, ответ от 1 ноября 2021 г. № 106/5054НС).

В ответных письмах выделение дополнительных средств поддержано при условии принятия соответствующего решения Министром России и Минфином России. Данные ответы направлены письмом от 16 ноября 2021 г. № 02-06/1261 в адрес Министра России.

По итогам рассмотрения Минстрой России направил в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. обращение об оказании содействия в решении вопроса по выделению дополнительных средств федерального бюджета (исх. 53235-ИФ/13 от 3 декабря 2021 г.). Минстроем России также был подготовлен доклад по существующей проблеме Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В., Правительством Архангельской области проект доклада согласован (письмо от 1 марта 2022 г. № 02-06/295).

При этом Правительством Архангельской области подготовлены и направлены в адрес Минстроя России заявки, содержащие необходимый пакет документов для выделения финансирования объекта за счет средств федерального бюджета в 2022 и 2023 году (письма от 24 марта 2022 г. № 02-06/400, от 17 мая 2022 г. № 02-06/645), которые в настоящее время в стадии рассмотрения.

Кроме того, в адрес Правительства Российской Федерации направлены письма для рассмотрения вопроса по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на завершение строительства объектов в рамках Программы за подписью Губернатора Архангельской области (письма от 16 мая 2022 г. № 02-06/65, от 16 мая 2022 г. № 02-06/64)

3. От депутата Архангельского областного Собрания депутатов Авалиани Михаила Мемедовича:

3.1. Планируется ли в 2022 году внесение изменений в ОАИП в отношении объекта строительства «Строительство офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Карская, 15» в части переноса начала сроков строительства с 2024 года на 2023 год?

Внесение изменений в ОАИП в отношении переноса сроков начала строительства объекта: «Строительство офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Карская, д. 15» не планируется.

4. От депутатов Архангельского областного Собрания депутатов Витковой Ольги Константиновны и Чеснокова Игоря Александровича:

4.1. Каковы сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию объекта «Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района»?

С учетом приказа Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» ООО «Проектная мастерская «Аксиома» осуществляется корректировка проектной документации. Стоимость контракта – 3,8 млн. рублей, плановая дата получения положительного заключения государственной экспертизы – август 2022 года.

Плановые даты проведения закупочных процедур на определение подрядной организации и заключения государственного контракта на строительство объекта – IV квартал 2022 года. Нормативная

продолжительность строительства на данный момент неизвестна, так как она отражается в разделе проектной документации «Проект организации строительства», который на данный момент находится в стадии разработки.

4.2. Каковы сроки завершения строительства объекта «Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области»?

Срок завершения строительства начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района – до 31 декабря 2022 г. при наличии финансирования в полном объеме, учитывая приоритизацию исполнения национальных проектов. На объекте выполнены работы по возведению коробки здания, теплового контура, устройство пожарных резервуаров, входных групп. Ведется устройство систем электроснабжения, вентиляции, отделочные работы, устройство полов, потолков. Завершается устройство фасадов. Проложены наружные сети водопровода, собран водомерный узел.

4.3. Каковы сроки ввода в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада «Золушка» в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест)» с учетом оснащения его необходимым оборудованием?

По муниципальному контракту на строительно-монтажные работы от 2 марта 2021 г. № 8 с ООО «ЗемСтрой» срок ввода в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест)» – 30 ноября 2022 г. Закупка оборудования, не включенного в контракт, осуществляется администрацией муниципального образования. На указанные цели администрации муниципального образования министерством образования Архангельской области предоставлена субсидия в размере 16 030 240,00 рублей.

4.4. Каковы планы по строительству дороги к завершеному объекту строительства - детскому саду на 220 мест в пос. Урдома Ленского района?

Проектной документацией и контрактом на СМР по объекту «Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района» не предусмотрено строительство дороги к объекту.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований и обеспечение безопасности дорожного движения на них относится к вопросам местного значения.

По информации администрации городского поселения «Урдомское», на текущую дату разрабатывается проект планировки и проект межевания с целью определения зоны размещения второго выезда из детского сада.

5. От депутатов Архангельского областного Собрания депутатов Кулакова Владимира Павловича, Микляева Александра Константиновича, Микляевой Анастасии Александровны, Токмакова Михаила Владимировича:

5.1. Планируется ли включение в соответствующую государственную программу Архангельской области в 2022 году или последующие годы мероприятий:

5.1.1 по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций. Для реконструкции зданий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 необходимы средства в размере 328 млн. рублей для города Северодвинска. По отдельным учреждениям есть уже и судебные решения;

Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций Архангельской области включены в подпрограмму № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 г. № 478-пп.

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Архангельской области и повышение уровня их материально-технической оснащенности является одним из приоритетных направлений работы Правительства Архангельской области.

За последние три года в рамках указанной государственной программы для обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций выделено 72,53 млн. рублей:

в 2020 году – 20 млн. рублей;

в 2021 году – 6,265 млн. рублей;

в 2022 году – 46,265 млн. рублей.

Правительством Архангельской области проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности в результате которого было установлено, что для приведения муниципальных образовательных организаций Архангельской области в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 необходимо дополнительное финансирование на сумму 559,95 млн. рублей (разовое финансирование оборудования объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны) без учета средств на охрану сотрудниками частных охранных организаций.

Исходя из общей потребности 569,95 млн. рублей при реализации мероприятий по антитеррористической защищенности в течение трех лет с учетом софинансирования 75/25 из областного бюджета необходимо ежегодно выделять 139,99 млн. рублей.

5.1.2. по капитальному ремонту тепловых сетей и замене оконных блоков образовательных организаций для обеспечения нормативного температурного режима;

Начиная с 2022 года в Архангельской области реализуются мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Первый этап программы модернизации школьных систем образования включает проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания 17 объектов образования в 2022 году, 7 объектов – в двухлетнем периоде 2022 – 2023 годов, 2 объектов – в 2023 году. Всего в первом этапе участвует 13 муниципальных образований Архангельской области.

В ходе проведения работ по капитальному ремонту школ возможно выполнение работ по капитальному ремонту внутренних тепловых сетей и замене оконных блоков.

5.1.3. по строительству электроподстанций для подключения земельных участков для строительства домов, выделенных многодетным семьям:

Решение о строительстве необходимой инженерной инфраструктуры, в том числе электрических подстанций, принимается сетевой организацией самостоятельно на основании обращения (заявки) от заявителя на технологическое присоединение объекта заявителя, в том числе объектов многодетных семей, к электрическим сетям. В перечне мероприятий министерства ТЭК и ЖКХ АО, как одного из соисполнителей ОАИП, на 2022 год и последующие годы данные мероприятия не включены.

5.1.4. по рекультивации полигонов ТКО.

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, в настоящий момент реализуется контракт от 24 сентября 2019 г. № 0124200000619004064 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию в г. Архангельске, г. Северодвинске, г. Новодвинске полигонов твердых бытовых отходов, выводимых из эксплуатации (далее соответственно – контракт, ПСД, ТКО), заключенного между ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и ООО Институт «Газэнергопроект» (далее – Проектировщик). Отмечаем, что ПСД по состоянию на текущий момент находится в стадии разработки.

Таким образом, мероприятия по рекультивации полигонов ТКО по состоянию на текущую дату в государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 г. № 476-пп, в 2022 году или последующие годы не запланированы.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 12 части 4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации (Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800).

5.2. В рамках организации проведения правительственного часа на тему «Об информации Правительства Архангельской области о ходе строительства, реконструкции, капитальном ремонте и финансировании объектов государственной и муниципальной собственности, включенных в государственные программы Архангельской области и областную адресную инвестиционную программу, в 2020 году и текущем периоде 2021 года», включенного в повестку дня двадцать шестой сессии Архангельского областного Собрания депутатов (26 – 27 мая 2021 года), были представлены следующие вопросы:

5.2.1. «Реконструкция здания школы №7 в Северодвинске (ул. Полярная, 12а), которая закрыта с 2012 года. Сметная стоимость работ и оборудования составляет около 400 миллионов рублей. Проектная документация прошла экспертизу. Заявка по школе в министерстве образования и науки области. В районе, где находится школа №7, ежегодно строятся новые жилые дома, удаленность которых превышает нормам Роспотребнадзора.»

Из ответа Правительства Архангельской области: «...Обращений по вопросу реконструкции здания школы №7 в Северодвинске (ул. Полярная, 12а) от муниципального образования не поступало».

В целях проведения реконструкции МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в г. Северодвинске, необходимо расширение земельного участка школы. В связи с чем решается вопрос о расселении и сносе двух близлежащих деревянных жилых домов, что позволит выделить для школы земельный участок, который будет соответствовать строительным нормам.

5.2.2. «Капитальный ремонт школы №12 в Северодвинске (ул. Гагарина, 24), которая закрыта частично с 2015 года, а в дальнейшем полностью из-за аварийного состояния фундамента, приостановлен. Для продолжения капитального ремонта требуется сумма не менее 100 миллионов рублей и технические согласования по проектно-сметной документации».

Из ответа Правительства Архангельской области: «...Вопрос капитального ремонта муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования «Северодвинск» согласован с главой муниципального образования «Северодвинск». Вопрос о выделении денежных средств на проведение капитального ремонта планируется рассмотреть при формировании проекта бюджета на 2022 год.».

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – МАОУ «СОШ № 12») включена в Перечень объектов для участия во втором этапе федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (2024 – 2026 год).

В целях реконструкции фундамента МАОУ «СОШ № 12» администрацией городского округа «Северодвинск» направлена заявка от 29 апреля 2022 г. № 01-03-17-1068 на включение объекта в адресную инвестиционную программу.

Министерством образования Архангельской области на основании обращения администрации городского округа «Северодвинск» от 5 мая 2022 г. № 01-03-17/1085 ведется работа по включению мероприятия «Реконструкция фундамента здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 24» в государственную программу Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

5.2.3. «Реконструкция здания физкультурно - оздоровительного глубоководного бассейна «Дельфин» в Северодвинске (ул. Торцева, 44а), построенного в 1961 году и выведенного из эксплуатации в 1994 году. Сметная стоимость работ более 200 миллионов рублей.»

Из ответа Правительства Архангельской области: «...Мероприятие «Реконструкция здания физкультурно - оздоровительного комплекса «Дельфин» в г.Северодвинске Архангельской области» включено в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»...».

Предлагаем дать информацию о возможности включения этих объектов в ОАИП и выделения финансовых средств на их капитальный ремонт и реконструкцию в ближайшее время.

Для проведения реконструкции здания физкультурно-оздоровительного глубоководного бассейна «Дельфин» в г. Северодвинске (ул. Торцева, д. 44а) муниципалитетом разработана проектно-сметная документация, в 2021 году получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость реконструкции объекта – 177 159,1 тыс. рублей (в ценах II квартала 2021 года).

Учитывая недостаточную обеспеченность Архангельской области объектами спортивной инфраструктуры, особенно плавательными бассейнами, министерство спорта Архангельской области поддерживает проведение реконструкции объекта. Мероприятие включено в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» со сроками реализации 2025 – 2026 год.

Привлечение средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» не представляется возможным ввиду полного распределения средств на период до 2024 года.

Ввиду ограниченного объема средств местного и областного бюджетов администрацией г. Северодвинска во взаимодействии с АНО АО «Агентство регионального развития» прорабатывается возможность проведения реконструкции объекта в рамках механизма государственно-частного партнерства.

б. От депутата Архангельского областного Собрания депутатов Фролова Александра Михайловича:

Планируется ли Правительством Архангельской области подготовка и внесение изменений в областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области», устанавливающих возможность приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в осенне-зимнее время в случае предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ по благоустройству и озеленению застраиваемых территорий в ближайшем благоприятном периоде?

В целях урегулирования отдельных вопросов ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в осенне-зимний период разработан проект областного закона «О внесении изменения в главу IX областного закона «Градостроительный кодекс Архангельской области» (далее – законопроект).

Согласно законопроекту, инспекция государственного строительного надзора Архангельской области при приемке законченных строительством объектов в зимнее время наделяется правом согласования перечня работ по устройству верхнего покрытия дорог и тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, по установке малых архитектурных форм, озеленению, перенесенных на ближайший благоприятный период.

Также в законопроекте предлагается правом переноса сроков работ по благоустройству на более благоприятный период наделять и государственных (муниципальных) заказчиков в случаях, когда государственный строительный надзор на объектах не осуществлялся.

В настоящее время проект закона проходит процедуру внутреннего согласования.
