



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 февраля 2021 г. № 45-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2020 году высокой.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области:

- 1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
- 2) до 1 сентября 2021 года актуализировать государственную программу в части адресных перечней общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019 – 2024 годов, адресных перечней объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, адресных перечней индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области в целях подготовки к реализации государственной программы в 2021 году организовать:

1) до 1 июня 2021 года – проведение общественных обсуждений по отбору общественных территорий и дворовых территорий с участием жителей соответствующего муниципального образования Архангельской области для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды соответствующего муниципального образования Архангельской области. При проведении общественных обсуждений приоритетно предусмотреть дистанционные формы участия граждан с использованием электронных сервисов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальные сети, официальные сайты муниципальных образований Архангельской области, сервисы для голосования);

2) до 1 ноября 2021 года – разработку проектной документации и получение положительных заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов по благоустройству территорий в 2022 году;

3) до 1 ноября 2021 года – размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещений об осуществлении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в 2022 году.

5. Рекомендовать до 31 декабря 2021 года:

1) главе Няндомского муниципального района Архангельской области – завершить реализацию проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в городе Няндоме;

2) главе Котласского муниципального района Архангельской области – завершить реализацию проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в городе Сольвычегодске;

3) главе Вельского муниципального района Архангельской области – завершить реализацию проекта «Новый старый Форштадт» в г. Вельске.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 16 февраля 2021 г. № 45-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2020 году государственной программы
Архангельской области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

Ответственным исполнителем государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее соответственно – государственная программа, министерство).

1. В отчетном периоде в рамках реализации государственной программы достигнуты следующие результаты по мероприятиям:

1) мероприятие пункта 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды». Субсидия из средств федерального и областного бюджетов в сумме 339 880,102 рубля распределена 25 муниципальным образованиям Архангельской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды постановлением Правительства Архангельской области от 20 декабря 2019 года № 717-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020 – 2022 годы».

На основании информации, представленной муниципальными образованиями Архангельской области, в 2020 году выполнены мероприятия по благоустройству 90 дворовых территорий и 152 общественных территорий (всего 242 территории).

Количество территорий, которые благоустроены в 2020 году, превысило плановые значения.

В предыдущем 2019 году выполнены мероприятия по благоустройству 151 дворовой территории, 123 общественных территорий (всего 274 территории).

В 2020 году муниципальными образованиями Архангельской области проведены подготовительные мероприятия в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, а именно:

по дворовым и общественным территориям проведены конкурсные отборы и (или) общественные обсуждения в соответствии с порядками,

установленными муниципальными правовыми актами муниципальных образований Архангельской области;

по отбору общественных территорий в городах проведены рейтинговые голосования в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 29 января 2019 года № 36-пп;

утверждены дизайн-проекты благоустройства каждой территории, подлежащей благоустройству в 2021 году;

получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;

2) мероприятие пункта 2.1.1 «Реализация проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах Архангельской области».

В рамках мероприятия осуществлялось благоустройство общественной территории по улице Маркина «Аллея Героев» в поселке Катунино Приморского района Архангельской области. Выполнены работы по устройству аллеи, площадки и тротуара у памятников, озеленению территории, ограждению, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, смонтирована система видеонаблюдения. Проект реализован;

3) мероприятие пункта 2.3 «Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе».

В целях завершения работ по проекту в 2020 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с вводами в здания и на дополнительные работы по благоустройству. Мероприятия по контрактам завершены. Проект реализован;

4) мероприятие пункта 2.4 «Реализация проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в городе Сольвычегодске.

В рамках реализации проекта в 2020 году выполнены работы по благоустройству сквера с многофункциональной площадкой «Культурный дворик». Кроме того, выполнены устройство фундамента, основания, каркаса, элементов стен, отмостка, покрытие и кровля в торговых рядах. Осуществлен монтаж деревянных ограждений между жилыми домами (г. Сольвычегодск, ул. Советская и ул. Курортная). Проект завершен;

5) мероприятие пункта 2.5 «РАВНОВЕСИЕ – программа активации городских связей» в городе Котласе.

В рамках реализации проекта в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту путепровода для восстановления его эксплуатационного состояния и доведения конструктивных элементов сооружений до уровня технических характеристик, позволяющих обеспечить нормативные требования к их потребительским свойствам для пешеходного движения,

работы по благоустройству территорий: на пересечении ул. Кирова-Виноградова, со стороны ул. Ленина – Урицкого, на пересечении ул. К. Маркса – Урицкого, а также устройство сети велодорожек от ул. Виноградова (Двинопарк) до путепровода через ж/д пути (ул. Кирова) и от путепровода через ж/д пути (ул. Ленина) до пр. Мира (в границах территории от ул. Невского до ул. 70 лет Октября). Мероприятия по контрактам завершены. Проект завершен;

б) мероприятие пункта 2.6 «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндоме.

Министерством в рамках заключенного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях доведен полный объем финансирования. В целях реализации мероприятий по проекту в 2020 году между Управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» и муниципальным автономным учреждением «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» заключено соглашение от 11 августа 2020 года № 4 о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды. Доведен объем финансового обеспечения 41,8 млн. рублей.

С целью завершения реализации проекта в 2021 году между муниципальным автономным учреждением «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Монолит» заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ на объекте;

7) мероприятие пункта 2.7 «Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск».

Городским округом «Город Архангельск» благоустроено 49 общественных территорий, 10 дворовых территорий и выполнено 47 комплексов работ по уборке территорий;

8) мероприятие пункта 2.8 «Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники».

Муниципальные образования Архангельской области благоустроили 318 общественных территорий, 44 дворовые территории и приобрели 158 единиц уборочной и коммунальной техники.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках мероприятий государственной подпрограммы.

Для реализации мероприятий государственной программы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 897 885,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 507 838,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 373 135,1 тыс. рублей;
местных бюджетов – 11 364,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 5546,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 904 058,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 507 837,9 тыс. рублей;
областного бюджета – 363 608,6 тыс. рублей;
местных бюджетов – 28 031,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 4580,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 1,0 тыс. рублей в рамках реализации пункта 2.1 государственной программы по причине незавершения работ в городском округе «Город Архангельск» в рамках муниципального контракта от 25 февраля 2020 года № 20000007 обществом с ограниченной ответственностью «Желдорсервис» на капитальный ремонт объекта «Сквер на пересечении ул. Русанова – проспект Ленинградского».

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 9526,5 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

1) в сумме 0,1 тыс. рублей – в рамках реализации пункта 2.1 государственной программы по причине незавершения работ в городском округе «Город Архангельск» в рамках муниципального контракта от 25 февраля 2020 года № 20000007 обществом с ограниченной ответственностью «Желдорсервис» на капитальный ремонт объекта «Сквер на пересечении ул. Русанова – проспект Ленинградского»;

2) в сумме 9526,4 тыс. рублей – в рамках реализации пункта 2.7 государственной программы при благоустройстве общественной территории в городском округе «Город Архангельск» по причине снижения начальной максимальной цены контракта по результатам заключения муниципальных контрактов при аукционных процедурах и расторжения данных контрактов в связи с неисполнением подрядчиками сроков выполнения работ.

Причиной невыполнения плана по финансированию за счет средств местных бюджетов явилась фактическая финансовая возможность местных бюджетов по софинансированию в объемах, превышающих размер условия минимального софинансирования в размере двух процентов от предоставляемой субсидии из областного бюджета, и активное финансовое участие граждан и спонсоров.

Причина невыполнения плана по финансированию за счет средств внебюджетных источников возникла в результате появления возможности местных бюджетов исполнить данное обязательно за граждан и спонсоров.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

Государственная программа реализуется в рамках мероприятий подпрограммы № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» протоколом проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9 утвержден паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящего в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации мероприятий в 2020 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

от 18 июля 2019 года № 069-17-2019-117 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов конкурса 2019 – 2020 годов, на сумму в 2020 году 129 756,4 тыс. рублей;

от 20 декабря 2019 года № 069-09-2020-032 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 – 2022 годы на сумму в 2020 году 333 082,5 тыс. рублей;

от 16 апреля 2020 года № 069-17-2020-056 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2020 году из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на сумму 45 000,0 тыс. рублей.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации мероприятий государственной подпрограммы.

В рамках реализации мероприятий государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

25 соглашений о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области формирования современной городской среды;

6 соглашений о реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках конкурса (городской округ Архангельской области «Котлас», Котласский муниципальный район Архангельской области, Каргопольский муниципальный округ Архангельской области, Няндомский муниципальный район Архангельской области).

По итогам отчетного 2020 года органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области достигли всех

установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств.

5. В соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы, утвержденным распоряжением министерства от 14 февраля 2020 года № 57-р, одно мероприятие государственной программы выполнено не в полном объеме.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Мероприятия по формированию современной городской среды	министерство	количество благоустроенных дворовых территорий (единиц)	105	90	плановое значение по данному показателю устанавливается на основании заявок муниципальных органов. Данный показатель не установлен паспортом федерального проекта. Министерство ориентировано на достижение основного показателя – благоустройство общественных территорий, выполнение которого составило 152 процента. При достижении значения показателя по благоустройству общественных территорий оставшиеся средства субсидии направляются на финансирование	с целью достижения данного показателя министерство перераспределяет экономию между муниципальными образованиями по конкурсной процедуре, в которой принимают участие заинтересованные муниципалитеты

1	2	3	4	5	6	7	8
						мероприятий по благоустройству дворовых территорий	

б. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Одним из приоритетных направлений государственной программы является развитие инициатив и непосредственное участие граждан и заинтересованных лиц в создании комфортной городской среды. На основании данных муниципальных образований Архангельской области, в результате совместной работы к участию в реализации мероприятий государственной программы привлечены более 360 тыс. граждан. Увеличение активности и заинтересованности граждан является положительным фактором при реализации государственной программы.

На положительные итоги реализации государственной программы повлияло своевременное финансирование за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов на оплату выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территорий путем эффективного взаимодействия министерства и муниципальных образований Архангельской области.

Необходимо отметить критичные сроки принятия нормативно-правовых актов на уровне муниципальных образований Архангельской области, необходимых для реализации программы, которые влияют на своевременное достижение целевых показателей, а также длительные сроки подготовки технической документации, включая разработку и утверждение дизайн-проектов, проектно-сметной документации, прохождение необходимых экспертиз.

Следует отметить, что Архангельская область входит в Арктическую зону, которая имеет суровые климатические условия (длительная зима и короткое лето), короткую во временном интервале сезонность проведения работ по благоустройству территорий (строительных монтажных работ), сложность транспортного и грузового обеспечения по причине неудовлетворительной инфраструктуры транспортной сети, а также территориальной удаленности многих муниципальных образований Архангельской области от областного центра на большой территории Архангельской области с малой численностью населения. Данные факторы оказывают негативное влияние на процедуры по закупкам и исполнению муниципальных контрактов (сроки выполнения и качество работ) подрядными организациями. Территориальная удаленность Архангельской области и суровые климатические условия обуславливают:

повышенные расходы нормативной стоимости производства работ примерно на 40 процентов по сравнению со средним общероссийским значением согласно статистическим данным;

повышенные расходы на заработную плату за счет необходимости выплаты северных коэффициентов и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

низкий уровень логистической доступности территорий.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
			всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
			план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Мероприятия по формированию современной городской среды	министерство	352 224,5	366 147,5	104,0	333 082,5	333 081,5	6 797,6	6 797,5	6 797,6	21 688,0	5 546,8	4 580,5	365 848,8
2.1.1.	Реализация проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах Архангельской области	министерство	27 500,0	30 250,0	110,0	-	-	25 000,0	25 000,0	2 500,0	5 250,0	-	-	30 250,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Реализация проекта «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополе	министерство	4 598,1	5 161,7	112,3	0,0	0,0	4 531,0	4 531,0	67,1	630,7	0,0	0,0	5 161,7
2.4.	Реализация проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство	54 756,4	57 190,1	104,4	44 756,4	44 756,4	10 000,0	12 139,0	-	294,7	-	-	57 190,1
2.5.	Реализация проекта «РАВНОВЕСИЕ – программа активации городских связей» в г. Котласе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство	105 000,0	103 028,9	98,1	85 000,0	85 000,0	20 000,0	17 861,0	-	167,9	-	-	103 028,9
2.6.	Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской	министерство	47 000,0	45 000,0	95,7	45 000,0	45 000,0	-	-	2 000,0	-	-	-	45 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	линии Северной железной дороги. Станция Няндомы в г. Няндоме в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»													
2.7.	Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск»	министерство	206 035,5	196 509,1	95,4	-	-	206 035,5	196 509,1	-	-	-	-	196 509,1
2.8.	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	министерство	100 771,0	100 771,0	100,0	-	-	100 771,0	100 771,0	-	-	-	-	100 771,0
Итого по подпрограмме			897 885,5	904 058,3	100,7	507 838,9	507 837,9	373 135,1	363 608,6	11 364,7	28 031,3	5 546,8	4 580,5	903 759,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области
«Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, %		плановое на текущий год
			2018 год	2019 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	министерство	единиц	150	151	105	90	85,00	1549	<p>настоящая государственная программа разработана на основе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Данный показатель не установлен паспортом федерального проекта. Плановое значение по данному показателю устанавливается на основании заявок муниципалитетов. Министерство ориентировано Минстроем России на достижение основного показателя – благоустройство общественных территорий, выполнение по которому составило 152 процента. При достижении значения показателя по благоустройству общественных территорий оставшиеся средства субсидии направляются на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Таким образом, экономия средств перераспределялась между муниципальными образованиями по конкурсной процедуре, в которой принимали участие заинтересованные муниципалитеты</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	министерство	процентов	1,1	2,8	3,4	3,3	97,00	18,5	
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области	министерство	процентов	1,2	3	3,5	3,4	97,00	18,8	
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	министерство	процентов	5	5	не менее 5	5	100,00	не менее 5	
5. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	министерство	процентов	-	21	20,0	20,0	100,00	20	
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий	министерство	чел/час	241	2230	42	42	100,00	620	
7. Количество благоустроенных общественных территорий (без городских парков)	министерство	единиц	91	123	96	152	158,00	121	при достижении значения показателя по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Архангельской области оставшиеся средства – экономия субсидии – перераспределялись на финансирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									мероприятий по благоустройству дополнительных общественных территорий
9. Площадь благоустроенных общественных территорий	министерство	гектаров	108,6	129,3	124,7	228,2	182,00	157,2	показатель рассчитывается с учетом перевыполненного показателя по благоустройству общественных территорий
10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	министерство	процентов	27,7	33,6	49,9	59,6	119,00	71,6	
11. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве	министерство	процентов	35,9	35,3	52,5	65,1	124,00	75,3	показатель рассчитывается с учетом перевыполненного показателя по благоустройству общественных территорий
12. Среднее значение индекса качества городской среды	министерство	процентов		2	5	5	100,00	10	
13. Количество городов с благоприятной городской средой	министерство	единиц		2	3	3	100,00	4	
14. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	министерство	процентов		9	12	12,6	105,00	15	
15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)	министерство	единицы		1	3	3	100,00	4	

Пр и м е ч а н и е. Графа 10 заполняется при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 или более 120 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы Архангельской
области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»,
по итогам 2020 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды

					333 082,5	0,0	0,0	
1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	единиц	96	152	158,0	x	x	x	x
2. Среднее значение индекса качества городской среды	процентов	5	5	100,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов	процентов (единиц)	23% (3)	23% (3)	100,0	x	x	x	x
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	12	12,6	105,0				
5. Показатель реализации муниципальными образованияами мероприятий по цифровизации городского хозяйства	процентов	100	100	100,0				
Иной межбюджетных трансферт					174 756,4	0,0	0,0	
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	3	3	100,0	x	x	x	x
Всего					507 838,9			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы Архангельской
области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» за 2020 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{итп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{итп})	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

0,89

0,99

0,99

95,5

-

-

-

В целом по государственной программе

95,5

74,0

91,2

Эффективность реализации государственной программы – высокая.