



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2021 г. № 128-рп

г. Архангельск

### **Об утверждении отчета о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2020 году средней.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в 2021 году обеспечить:

1) реализацию государственной программы;  
2) проведение образовательных программ по повышению квалификации в сфере комплексного развития сельских территорий среди муниципальных служащих Архангельской области.

4. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерству строительства и архитектуры Архангельской области, министерству образования Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, министерству транспорта Архангельской области, министерству по делам молодежи

и спорту Архангельской области обеспечить своевременную сдачу объектов по государственной программе в 2021 году и полное освоение выделенных на эти цели финансовых средств.

5. Государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» до 30 сентября 2021 года подготовить и выдать свидетельства о предоставлении в 2021 году социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности.

6. Министерству транспорта Архангельской области обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных на завершение реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области:

1) обеспечить до 1 декабря 2021 года предоставление заявочной документации на конкурсный отбор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы на период 2023 – 2025 годов;

2) совместно с министерством строительства и архитектуры Архангельской области до 1 июня 2021 года подготовить предложения к бюджетной заявке в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для привлечения в 2022 году федеральных средств на реализацию мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (проектов компактной жилищной застройки) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

3) провести разъяснительную работу о возможности получения льготных кредитов населением на благоустройство домовладений в сельской местности и сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры.

8. Главе Вилегодского муниципального округа Архангельской области до 1 декабря 2021 года обеспечить сдачу в эксплуатацию и оформление в собственность многоквартирного дома в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
председатель Правительства  
Архангельской области**

**А.В. Алсуфьев**



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 13 апреля 2021 г. № 128-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2020 году государственной программы**  
**Архангельской области «Комплексное развитие сельских**  
**территорий Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий**  
**государственной программы Архангельской области**

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным**  
**и комфортным жильем сельского населения»**

1. В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в 2020 году, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 49-р (далее – план реализации), за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) введено (приобретено) жилья:  
9,9 тыс. кв. метров гражданами, проживающими на сельских территориях (улучшили жилищные условия 53 семьи);

0,6 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 9 специалистов 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

2) выдано 54 свидетельства на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 77 784,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 13 702,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 36 431,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 26 651,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 181 530,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 13 329,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 34 264,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2721,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 131 214,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 372,2 тыс. рублей и областного бюджета в размере 810,0 тыс. рублей по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Остатки средств образовались в Верхнетоемском муниципальном районе Архангельской области в связи с отказом в декабре 2020 года одной семьи от участия в мероприятиях.

В отчетном периоде не израсходованы средства областного бюджета в размере 1356,6 тыс. рублей по мероприятиям по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как приобретенное жилье было ниже установленных нормативных параметров по площади жилья и стоимости 1 кв. м.

Средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области привлечены в 2,7 раза больше от запланированного объема по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников в 4,9 раза больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Правительством Архангельской области заключено соглашение от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-268 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 40 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2020 году. Установленные в соглашениях общие целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

### **Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 12 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) построено 6,7 км распределительных газовых сетей на сельских территориях, в том числе в сельском поселении «Аргуновский» Вельского района Архангельской области;

2) достроен и введен в эксплуатацию центр культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

3) в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

построены терапевтическое отделение и спортивная площадка в селе Красноборск Красноборского района Архангельской области;

проведены капитальные ремонты детского сада и библиотеки в рабочем поселке Октябрьском Устьянского района Архангельской области;

проведены капитальные ремонты спортивного зала школы и клуба в поселке Шалакуша Няндомского района Архангельской области;

начаты строительство школы в поселке Шалакуша Няндомского района Архангельской области, реконструкция капитальных очистных сооружений в рабочем поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области и капитальный ремонт дома культуры в поселке Катунино Приморского района Архангельской области;

4) построено 14,4 км сельских дорог:

строительство автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 0,2 км;

1 очередь реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области – 7,0 км;

завершение строительства автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» – 7,2 км;

5) реализовано 20 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в Вельском, Верхнетоемском, Коношском, Котласском, Красноборском, Ленском, Няндомском, Приморском и Устьянском муниципальных районах и Вилегодском муниципальном округе Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 449 720,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 970 199,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 454 274,0 тыс. рублей;  
местных бюджетов – 12 008,1 тыс. рублей;  
внебюджетных источников – в сумме 13 238,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 401 481,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 947 834,7 тыс. рублей;  
областного бюджета – 433 555,3 тыс. рублей;  
местных бюджетов – 12 091,4 тыс. рублей;  
внебюджетных источников – 7999,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 870,8 тыс. рублей и областного бюджета в размере 96,8 тыс. рублей на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности – по объекту газораспределительной сети деревни Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная) завершение строительства было приостановлено, так как не сформирована компактная жилищная застройка.

В отчетном периоде не израсходованы по результатам торгов и факту выполненных работ средства федерального бюджета в размере 473,6 тыс. рублей, областного бюджета в размере 13 049,1 тыс. рублей и местного бюджета в размере 672,6 тыс. рублей на мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности при строительстве центра культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

В отчетном периоде не израсходованы по результатам торгов и факту выполненных работ средства федерального бюджета в размере 19 701,6 тыс. рублей и областного бюджета в размере 5171,1 тыс. рублей на мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 112,9 тыс. рублей и областного бюджета в размере 178,7 тыс. рублей при строительстве автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области по факту выполненных работ.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 1 205,9 тыс. рублей и областного бюджета в размере 2 223,0 тыс. рублей при реконструкции 1 очереди автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области по факту выполненных работ.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области привлечены на 0,7 процента больше от запланированного объема, в том числе за счет мероприятий по благоустройству сельских территорий.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 39,6 процента меньше от запланированного объема за счет отсутствия финансирования по реконструкции канализационных очистных сооружений в рабочем поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области

и по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша». Недостающие средства из внебюджетных источников будут привлечены в 2021 году.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие:

в реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, реализации проектов комплексного развития на сельских территориях, развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

в реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Правительством Архангельской области заключено 3 соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году:

1) от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-433 по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

2) от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-268 по мероприятиям по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий;

3) от 21 декабря 2019 года № 082-09-2020-357 по мероприятиям по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Правительством Архангельской области заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году (от 20 декабря 2019 года № 054-09-2020-161).

Правительством Архангельской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году (от 19 декабря 2019 года № 108-09-2020-001).

4. В рамках реализации подпрограммы министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством образования Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области, администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области заключено 33 соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2020 году. Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
3.3.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	техническая готовность, процентов	50	20	необходимость доработки проектной документации и получения повторной государственной экспертизы проекта привели к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ	дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы
3.3.2.	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	техническая готовность, процентов	50	15	необходимость доработки проектной документации и получения повторной государственной экспертизы проекта привели к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ	дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы

## **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 49-р.

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

большинство проживающих в сельской местности граждан, получивших социальные выплаты, осуществляли строительство жилья площадью выше нормативных расчетных показателей за счет внебюджетных источников, что позволило перевыполнить целевые показатели по вводу (приобретению) жилья;

необходимость доработки проектной документации, получения повторной государственной экспертизы проектов привели к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ по следующим объектам:

реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района;

строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша».

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 86,2 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процентов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

1.1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	62170,7	168300	270,71	13702,1	13329,9	29817,4	29007,4	1000	2721,7	17651,2	123241	168300
1.2.	Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	15000	12616,6	84,11	0	0	6000	4643,4	0	0	9000	7973,2	12616,6
1.4.	Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству АПК и торговли Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	613,8	613,8	100,00	0	0	613,8	613,8	0	0	0	0	613,8
Итого по подпрограмме № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»			77784,5	181530,4	233,38	13702,1	13329,9	36431,2	34264,6	1000,0	2721,7	26651,2	131214,2	181530,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»</b>														
3.1.	Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	31202	30233,5	96,90	28053	27182,2	3117	3020,2	32	31,1	0	0	30233,5
3.2.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	61280,1	47084,8	76,84	30000	29526,4	30568,1	17519	712	39,4	0	0	47084,8
3.3.	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в том числе:		793503,7	763373,3	96,20	697576,7	677875,1	80490,7	75319,6	5550,3	5549,9	9886	4628,7	763373,3
3.3.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	289940	285293,5	98,40	256609,1	256355,3	28512,1	28483,9	454,7	454,3	4364,1	0	285293,5
3.3.2.	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	236643,2	235743,3	99,62	211375,7	211375,7	23486,2	23486,2	881,4	881,4	899,9	0	235743,3
3.3.3.	Строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	126694,3	113055	89,23	111491,7	101749,4	15202,6	11305,6	0	0	0	0	113055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»														
3.3.4.	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	17840,1	17672,5	99,06	15814,9	15814,9	1924,8	1757,2	100,4	100,4	0	0	17672,5
3.3.5.	Капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных организаций	министерство образования Архангельской области	34288,9	27747	80,92	30237,5	24349,7	3359,7	2705,6	190,6	190,6	501,1	501,1	27747
3.3.6.	Капитальный ремонт организаций культурно-досугового типа	министерство культуры Архангельской области	88097,2	83862	95,19	72047,8	68230,1	8005,3	7581,1	3923,2	3923,2	4120,9	4127,6	83862
3.4.	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в том числе:	министерство транспорта Архангельской области	541384,3	537663,8	99,31	200489,3	199170,5	338533,7	336132	2361,3	2361,3	0	0	537663,8
3.4.1.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области	министерство транспорта Архангельской области	17010,6	16719	98,29	6588,4	6475,5	10422,2	10243,5	0	0	0	0	16719
3.4.2.	Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области	министерство транспорта Архангельской области	286567,9	283139	98,80	102710	101504,1	183857,9	181634,9	0	0	0	0	283139
3.4.3.	Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега»	министерство транспорта Архангельской области	237805,8	237805,8	100,00	91190,9	91190,9	144253,6	144253,6	2361,3	2361,3	0	0	237805,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.5. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	22350	23125,6	103,47	14080,5	14080,5	1564,5	1564,5	3352,5	4109,7	3352,5	3370,9	23125,6
Итого по подпрограмме № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»		1449720,1	1401481,0	96,67	970199,5	947834,7	454274,0	433555,3	12008,1	12091,4	13238,5	7999,6	1401481,0
Всего по государственной программе		1527504,6	1583011,4	103,63	983901,6	961164,6	490705,2	467819,9	13008,1	14813,1	39889,7	139213,8	1583011,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  
государственной программы  
Архангельской области «Комплексное  
развитие сельских территорий  
Архангельской области»

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области**  
**«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» по итогам 2020 года**

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2018 год	2019 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»**

1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	семей	132	173	35	53	151,4	53	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади
--	---	-------	-----	-----	----	----	-------	----	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	-	44,1	56,5	44,1	78,1	57	изменение методики расчета показателя. Ранее показатель рассчитывался по населению в возрасте 15 – 72 лет, на данный момент – по населению в возрасте 15 лет и старше
3. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	-	79,5	75,5	49,4	105,2	80	
4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	процентов	-	18,8	19	20	105,3	19,2	
<b>Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»</b>									
5. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	тыс. кв. м	9,8	12,0	2,5	9,9	4 раза	2,5	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади
6. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	тыс. кв. м	0,3	0,3	0,4	0,6	150,0	0,4	стоимость фактически приобретенного жилья оказалась ниже нормативной стоимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	единиц	132	173	35	54	154,3	32	фактический средний размер семьи участников меньше расчетного параметра норматива

**Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

11. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	км	7,5	5,5	6,7	6,7	100,0	-	
12. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	мест	-	-	120	120	100,0	-	
13. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	-	-	1	1	100,0	4	
13.3. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов медицинских организаций	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	-	-	1	1	100,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.4. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных физкультурно-спортивных объектов	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	ед.	-	-	1	1	100,0	1	
13.5. Количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций	министерство образования Архангельской области	ед.	-	-	2	2	100,0	6	
13.7. Количество отремонтированных объектов в сфере культуры	министерство культуры Архангельской области	ед.	-	-	2	2	100,0	3	
14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	министерство транспорта Архангельской области	км	-	4,6	13,8	14,4	104,3	4,8	
15. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	ед.	3	7	15	20	133,3	6	фактический средний размер гранта меньше расчетного параметра

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  
государственной программы Архангельской  
области «Комплексное развитие сельских  
территорий Архангельской области»

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных**  
**из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы**  
**Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»**  
**по итогам 2020 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях

1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. м	1000	9 900	990,0	13 702,1	-	-	-
--	-------	------	-------	-------	----------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях								
1. Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	6,5	6,5	100,0	27 182,3	-	-	-
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»								
1. Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	единиц	1	1	100,0	30 000,0	-	-	-
Реализация проектов комплексного развития на сельских территориях								
1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	1	1	100	687 891,2			
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях								
1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	13,8	13,8	100,0	200 376,4	-	-	-
Благоустройство сельских территорий								
1. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	15	20	133,3	14 080,5	-	-	-
ИТОГО	х	х	х	х	973 232,5			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2020 году  
государственной программы Архангельской  
области «Комплексное развитие сельских  
территорий Архангельской области»

**О Ц Е Н К А**  
**эффективности реализации государственной программы Архангельской области**  
**«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» за 2020 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ <sub>j</sub> )	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ <sub>j</sub> )	Уровень расходования средств исполнителем (РС <sub>j</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ <sub>j</sub> ) (гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10)	Оценки реализации государственной программы по исполнителям (КРІ <sub>исп</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ <sub>ГП</sub> ) (гр.6×0,8+гр.7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	1,0	0,97	0,95	97,9	-	-	-	
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,5	1,0	0,95	82,0	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1,0	1,0	0,97	99,7	-	-	-	
4. Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	1,0	1,0	0,99	99,9	-	-	-	
5. Министерство образования Архангельской области	1,0	1,0	0,81	98,1	-	-	-	
6. Министерство культуры Архангельской области	1,0	1,0	0,95	99,5	-	-	-	
7. Министерство транспорта Архангельской области	1,0	1,0	0,99	99,9	-	-	-	
8. Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1,0	1,0	1,0	100,0	-	-	-	
В целом по государственной программе					91,3	65,8	86,2	

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

---