


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД И ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА



Лимиты бюджетных средств в 2022 году

Всего: 11,5 МЛРД. РУБЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	- 7,2
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	- 3,3
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	- 0,9



10

ИОГВ

19

МО

16

УЧРЕЖДЕНИЙ

83

МЕРОПРИЯТИЯ

94

ОБЪЕКТА

Распределение расходов в разрезе отраслей (млн. рублей)

ВСЕГО на осуществление капитальных вложений израсходовано

10 483,5 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

7 212,5

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

3154,9

116,1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Распределение финансирования по заказчикам

94 ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:	42	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ АО	4 076,7 млн. руб.
	35	ГКУ АО «ГУКС»	5 582,8 млн. руб.
	11	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	25,5 млн. руб.
	4	ГКУ АО «АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР», ГБУ АО «РТС», ГКУ АО «Центр гражданской защиты», ГАУ АО «СА»	297,7 млн. руб.
	2	Министерство природных ресурсов и ЛПК АО, Минимущества АО	500,8 млн. руб.

Строительство объектов здравоохранения

ГБУЗ АО «АОДКБ
им. П.Г. Выжлецова» (I этап)

80 коек



ФАП в дер. Усачевская
Каргопольского округа

20 посещений



Мезенская центральная районная
больница» (I этап)

298 посещений в смену



Строительство общеобразовательных учреждений


г. Архангельск

1600 мест



г. Котлас

860 мест



Строительство общеобразовательных учреждений

п. Шалакуша Няндомского района



352 учащихся
+ 80 мест



с. Ильинско-Подомское



320 учащихся

пос. Приводино



200 учащихся

Строительство детских садов


пос. Малошуйка

120 мест



с. Черевково
Красноборского района

90 мест



пос. Лайский Док
Приморского района

60 мест



Строительство объектов спорта

Хоккейная арена – "Ледовый дворец") Коряжма
(I этап)



Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум"



Приобретение объектов

Приобретение квартир медицинским работникам (г. Каргополь)



Приобретение помещений для МУ "Молодежный Центр" в г. Котлас

460 кв. м



Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов (с. Холмогоры)



Речные суда (аэролодки) для грузопассажирских перевозок



Маломерные суда Агентства государственной противопожарной службы



Строительство объектов коммунальной инфраструктуры

Водопровод от ул. Дрейера 1 стр. 1 г.
Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27

6 600 м³ / сутки



5,6 км канализации



Реконструкция водопроводных очистных сооружений г.
Вельск (1 этап)



Станция очистки холодной воды и
водопроводные сети для пос. Березник

490 м³/сутки




Строительство объектов дорожной инфраструктуры

Окружная дорога (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске



Реконструкция участков автодороги местного значения на территории пос. Строитель Плесецкого округа



Мостовой переход через реку Устья на км 139+309 автодороги Шангалы-Квазеньга-Кизема

Реализация ОАИП в 2020 – 2022 гг.

Кассовый
расход

2020 год

7,3

млрд.
рублей

2021 год

8,0

млрд.
рублей

2022 год

10,5

млрд.
рублей

+31%

Освоение
лимитов
ОАИП:

77 %

83 %

91 %

+8 п.п.



Реализация программы переселения

Всего 2019-2024:

119 ДОМОВ, **301** ТЫС. КВ. М.

2021 ГОД

ВВОД

15 ДОМОВ
37,1 ТЫС. КВ. М.

2022 ГОД

17 ДОМОВ
56,4 ТЫС. КВ. М.


КАССОВОЕ
ОСВОЕНИЕ

2,25 млрд. рублей

5,99 млрд. рублей

+52%

+166%



Меры по повышению эффективности реализации программы

постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315

приказ Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр

постановление Правительства РФ от 18.02.2022 № 292-р

**продление до 1 января 2023 года возможности изменять
существенные условия контрактов**

Метод «под ключ» / ТЦА+оборудование

**Сокращение сроков финансирования объектов в соответствии с
законом № 53-ФЗ**

изменение существенных условий контракта по соглашению сторон на комиссиях

**Сокращение инвестиционно-строительного цикла
в соответствии с законами № 46 и 58-ФЗ**

Реализация ОАИП в 2023 году

Объектов

102

НА СУММУ 9,0 МЛРД.Р

В Т.Ч. ПЕРЕХОДЯЩИХ
ОБЪЕКТОВ

48



2023

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

2 264,6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

4958,4

1 809,1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Строительство объектов в 2023 году

Проектирование и реконструкция здания Новодвинского
ГКЦ

Поликлиника для детского населения
в г. Котлас



Сельский дом культуры на 100 мест
в д. Ватамановская



Строительство объектов в 2023 году

Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района



Здание крытой ледовой арены на территории стадиона "Север" в Северодвинске



Строительство спортивного комплекса в Няндоме

Реализация программы переселения 2023

Планируется к вводу

47 ДОМОВ

102,1 ТЫС.
КВ. М.

+81%
к 2022 году



Кассовый план

6,93 млрд.
рублей

+16%
к 2022 году

