



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 мая 2023 г. № 362-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства строительства и архитектуры Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2022 году высокой.

3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с соисполнителями государственной программы продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2023 году.

4. Инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, агентству по делам молодежи Архангельской области, министерству здравоохранения Архангельской области представлять в министерство строительства и архитектуры Архангельской области информацию о реализации государственной программы в 2023 году ежеквартально, до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

1) продолжить взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях привлечения средств федерального бюджета в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов;

2) осуществить подготовку 30 проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области.

6. Агентству по делам молодежи Архангельской области:

1) в 2023 году продолжить работу по привлечению средств организаций, участвующих в подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы, в части софинансирования средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области;

2) обеспечить подготовку заявки на участие в реализации федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710), с целью привлечения максимально возможного объема средств федерального бюджета;

3) до 1 июля 2023 года совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках выполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 ноября 2020 года № Пр-1904, пункта 7 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 15 июля 2021 года № МХ-П49-9478, приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2022 года № 76/пр, от 30 января 2023 года № 51/пр, письма Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 года № АБ/-01-177 обеспечить завершение формирования единого цифрового реестра граждан, перед которыми имеются жилищные обязательства (далее – Единый цифровой реестр), в полном объеме в части внесения сведений о молодых семьях – участниках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Обеспечить на постоянной основе своевременное внесение в Единый цифровой реестр

необходимых изменений для обеспечения поддержания сведений о молодых семьях – участниках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Едином цифровом реестре в актуальном состоянии.

7. Фонду «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области» в III квартале 2023 года обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- жилой комплекс «Парк»;
- жилой комплекс «Традиция».

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) в 2023 году обеспечить организацию выполнения мероприятий государственной программы на территориях муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области с обеспечением финансирования объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области;

2) в приоритетном порядке применять комплексный подход при выделении земельных участков под жилищное строительство в целях снижения затрат на обеспечение таких участков инженерной инфраструктурой;

3) продолжить работу с организациями, являющимися работодателями участников подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы, по привлечению средств для софинансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям;

4) активизировать работу по стимулированию участия работников организаций бюджетной сферы в мероприятии «Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области», реализуемом в рамках государственной программы;

5) организовать на постоянной основе информирование молодых семей Архангельской области об условиях участия в государственной программе с привлечением всех доступных средств массовой информации.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 10 мая 2023 г. № 362-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2022 году в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) в рамках реализации мероприятия по приобретению жилых помещений для медицинских работников:

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» приобретена одна квартира в городе Архангельске для предоставления служебного жилья медицинскому работнику;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» приобретено две квартиры в городе Вельске;

государственным автономным учреждением здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» приобретена одна квартира в городе Коряжме;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» приобретена одна квартира в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области;

государственным автономным учреждением здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» приобретена одна квартира в городе Котласе;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» приобретена одна квартира в городе Новодвинске;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» приобретено две квартиры в городе Няндоме;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» приобретена одна квартира в городе Северодвинске;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» приобретена одна квартира в поселке Плесецке;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» приобретена одна квартира в поселке Коноша;

2) приобретено шесть жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1, 2;

приобретено четыре жилых помещения для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Онежский район, г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А;

3) в рамках мероприятия по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершению строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области:

решением Наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 25 марта 2022 года утвержден окончательный объем финансирования мероприятий по завершению строительства объекта жилой комплекс «Традиция»;

6 июня 2022 года заключен договор на выполнение работ по завершению строительства объекта жилой комплекс «Традиция»;

9 августа 2022 года завершен демонтаж элементов здания объекта жилой комплекс «Традиция»;

4) 2 февраля 2022 года Администрацией городского округа «Северодвинск» выдано разрешение на строительство по объекту жилой комплекс «Парк».

Решением Наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 25 марта 2022 года утвержден окончательный объем финансирования мероприятий по завершению строительства объекта жилой комплекс «Парк».

30 мая 2022 года заключен договор на выполнение работ по завершению строительства объекта жилой комплекс «Парк».

15 августа 2022 года завершен демонтаж элементов здания объекта жилой комплекс «Парк»;

5) по объекту школа на 860 мест в г. Котласе выполнены все строительные-монтажные работы, объект введен в эксплуатацию 3 октября 2022 года;

6) выдано 27 государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан, в том числе установленным законодательством Российской Федерации, на сумму 88 606,7 тыс. рублей;

7) подготовлено 60 проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области;

8) утверждены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

9) утверждены генеральные планы городского поселения «Урдомское» и сельского поселения «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Мезенское», «Быченское», «Долгощельское», «Совпольское», «Соянское», «Целегорское» Мезенского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Карпогорское», «Веркольское», «Кеврольское», «Кушкопальское», «Междуреченское», «Лавельское» Пинежского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Черемушское» и городских поселений «Приводинское», «Шипицынское» Котласского муниципального района, сельских поселений «Олемское», «Ценогорское», «Юромское», «Лешуконское» Лешуконского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Няндомское» и сельских поселений «Мошинское», «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Октябрьское» и сельских поселений «Березницкое», «Дмитриевское», «Ростовско-Минское», «Орловское», «Бестужевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Синицкое», «Череновское», «Плоское», Устьянского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Емецкое», «Луковецкое», «Усть-Пинежское», «Кехотское», «Койдокурское», «Ракульское», «Светлозерское», «Хаврогорское», «Белогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Ровдинское», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Шеговарское», «Федорогорское» Шенкурского муниципального района;

10) утверждены правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», городского округа Архангельской области «Северодвинск», городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Борецкое», «Заостровское», «Моржегорское», «Рочегодское», «Осиновское», Виноградовского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Климовское», «Тавреньгское» Коношского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Черемушское»

Котласского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Дорогорское», «Мезенское» Мезенского муниципального района, сельских поселений «Нюхченское», «Покшеньгское», «Сийское», «Лавельское», «Кеврольское», «Кушкопальское», «Сосновское», «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района Архангельской области, сельских поселений «Луковецкое», «Усть-Пинежское», «Матигорское» Холмогорского муниципального района, городского поселения «Урдомское» и сельского поселения «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области;

11) в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об участках границы Архангельской области:

между Архангельской и Кировской областями;

между Архангельской областью и Республикой Карелия;

между Архангельской и Вологодской областями;

12) в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 27 муниципальных образований Архангельской области:

Пинежский муниципальный район Архангельской области;

сельские поселения «Карпогорское», «Кушкопальское», «Пиринемское», «Покшеньгское», «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области;

Лешуконский муниципальный район Архангельской области;

сельские поселения «Койнаское», «Юромское», «Вожгорское», «Лешуконское», «Олемское», «Ценогорское» Лешуконского муниципального района Архангельской области;

Красноборский муниципальный район Архангельской области;

сельские поселения «Белослудское», «Пермогорское», «Телеговское», «Черевковское», «Алексеевское», «Куликовское», «Верхнеуфтюгское» Красноборского муниципального района Архангельской области;

Ленский муниципальный район Архангельской области;

сельские поселения «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское», городское поселение «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области;

Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области;

13) 10 июня 2022 года по объекту «Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная)» заключен муниципальный контракт между администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» и обществом с ограниченной ответственностью «СИБТЭК» на строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная), проведена геодезическая разбивка участка, сварены трубы;

14) 11 марта 2022 года заключен муниципальный контракт на обустройство инженерной инфраструктурой площадки под комплексную

жилищную застройку в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области между администрацией Вилегодского муниципального округа Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой». На объекте проведены работы по прокладке водопроводных сетей, канализационных сетей, устройству земельного полотна автомобильной дороги;

15) по объекту «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» заключен государственный контракт от 1 июля 2022 года № 0124200000622002704, произведена разработка проектно-сметной документации;

16) в рамках реализации мероприятия по осуществлению проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, было получено 18 экспертных заключений по результатам проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома;

17) 8 февраля 2022 года в рамках реализации мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры) заключен государственный контракт между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление государственной экспертизы» на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации. 3 марта 2022 года получено положительное заключение повторной государственной экспертизы.

По объекту «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г. Коряжме Архангельской области» была разработана и направлена в экспертизу проектно-сметная документация;

18) 34 гражданам выданы ипотечные жилищные кредиты в рамках мероприятия по возмещению кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области;

19) в рамках мероприятия по формированию государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам выполнены работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в с. Яренск Ленского района Архангельской области (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12 августа 2022 года

№ 29-гу29516303-02-2022). В доме предусмотрены 5 квартир для указанной категории граждан.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 474 738,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 460 710,4 тыс. рублей (в том числе жилищные сертификаты на сумму 83 374,7 тыс. рублей, не отраженные в областном законе об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения одной семье по категории: граждане, уволенные с военной службы (службы) и приравненные к ним лица, на сумму 5922,4 тыс. рублей);

областного бюджета – 843 685,6 тыс. рублей (в том числе средства публичного акционерного общества «Газпром» – 582 230,5 тыс. рублей);

местного бюджета – 5342,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 165 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходованы финансовые средства в размере 893 186,6 тыс. рублей:

федерального бюджета – 460 020,0 тыс. рублей (в том числе жилищные сертификаты на сумму 88 606,7 тыс. рублей, из них не отражены в кассовом расходе – 82 684,3 тыс. рублей);

областного бюджета – 257 308,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 5342,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 170 516,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 4739,7 тыс. рублей по мероприятию пункта 1.1 «Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья» в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также в связи с тем, что медицинская организация отказалась подписывать акт приема-передачи объекта в связи с несоответствием объекта недвижимости условиям контракта.

По мероприятию пункта 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)» не израсходованы средства в размере 581 637,4 тыс. рублей в связи с тем, что в 2022 году выполнена разработка проектно-сметной документации. Срок завершения мероприятия – 1 сентября 2024 года, оплата строительных работ будет осуществляться в 2023 году.

Неполное расходование средств по мероприятию пункта 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе

установленных законодательством Российской Федерации» обусловлено тем, что при выдаче сертификата предусмотрено строгое соблюдение очередности граждан. Суммы остатка в размере 690,4 тыс. рублей недостаточно для выдачи сертификата для семьи, состоящей из одного заявителя.

3. Мероприятие пункта 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – государственная программа Российской Федерации). Распределение средств федерального бюджета субъектам Российской Федерации установлено графиком выпуска и распределения в 2022 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 года № 179-р (в 2022 году выделены федеральные средства в размере 83 374,6 тыс. рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2022 года № 87/пр «О выпуске в 2022 году государственных жилищных сертификатов»).

Реализация мероприятия пункта 1.5 «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе (в том числе в рамках федерального проекта “Жилье” национального проекта “Жилье и городская среда”))» в части софинансирования за счет средств федерального бюджета работ по строительству школы в городе Котласе осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации. Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 28 декабря 2021 года № 069-09-2022-517, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области, и составляет 371 413,3 тыс. рублей (14 декабря 2022 года подписано дополнительное соглашение между Правительством Архангельской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 069-09-2022-517/5).

В отчетном периоде министерством строительства и архитектуры Архангельской области заключены три соглашения о предоставлении

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с Вилегодским муниципальным округом Архангельской области и городским округом Архангельской области «Котлас». Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с Онежским муниципальным районом Архангельской области и Холмогорским муниципальным округом Архангельской области. Показатели результативности использования субсидий, установленные в указанных соглашениях, достигнуты в полном объеме.

4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий:

1) утвержден список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2022 году с распределением средств федерального, областного и местных бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (распоряжение министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 14 января 2022 года № 17-рм) и последующие изменения к нему. В итоговый список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2022 году вошло 160 молодых семей, в том числе 63 многодетные молодые семьи;

2) утверждено постановление Правительства Архангельской области от 25 января 2022 года № 21-пп «Об утверждении распределения средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», между бюджетами муниципальных образований Архангельской области в 2022 году»;

3) органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области осуществлена выдача молодым семьям 165 свидетельств, из них 160 свидетельств о праве на получение социальных выплат (в том числе 63 многодетным семьям), 5 свидетельств о праве на получение дополнительных социальных выплат (в том числе 3 многодетным семьям);

4) 161 молодая семья, получившая свидетельства о праве на получение социальных выплат, реализовала полученные свидетельства и улучшила свои жилищные условия.

2. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 157 892,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 55 813,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 50 344,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 51 735,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходованы финансовые средства в размере 156 525,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 55 293,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 49 496,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 51 735,4 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 1367,2 тыс. рублей в связи с особенностями реализации подпрограммы. В соответствии с пунктом 48 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, пунктом 14.1 Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп, средства субсидии, предназначенные для молодых семей, которые не смогли в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной им социальной выплаты, возвращены органами местного самоуправления в областной бюджет. В целях эффективного использования средств субсидии агентством по делам молодежи Архангельской области проведена дополнительная процедура перераспределения возникших остатков субсидии – большая часть средств распределена, при этом указанный неиспользованный остаток средств остался невостребованным органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации.

Общий объем федеральных средств, выделенных Архангельской области в 2022 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», указан в соглашении от 24 декабря 2021 года № 069-09-2022-099, заключенном между

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области, и составляет 56 248,9 тыс. рублей. Итоговый объем федеральных средств сокращен на сумму не востребованного объема средств (435,9 тыс. рублей) в соответствии с дополнительным соглашением от 9 декабря 2022 года № 069-09-2022-099/3 и составил 55 813,0 тыс. рублей.

Заключено 24 соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, участвующими в 2022 году в реализации подпрограммы, о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Заключено 3 соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, участвующими в 2022 году в реализации подпрограммы, о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с городским поселением «Онежское» Онежского муниципального района, городским округом Архангельской области «Северодвинск», городским поселением «Октябрьское» Устьянского муниципального района Архангельской области. Показатели результативности использования субсидий, установленные в указанных соглашениях, достигнуты в полном объеме.

4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы реализовывалось 6 мероприятий:

осуществлялось финансирование деятельности и обеспечение функций министерства строительства и архитектуры Архангельской области и инспекции государственного строительного надзора Архангельской области (выплата заработной платы работникам, отчисления на налоги и сборы, оплата командировочных расходов, компенсационные выплаты, а также материально-техническое обеспечение);

осуществлялось финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») в соответствии с утвержденной на 2022 год бюджетной сметой;

осуществлялось финансирование деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» в соответствии с утвержденным на 2022 год государственным заданием;

до органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области доведены предельные объемы финансирования в размере 359,9 тыс. рублей для исполнения полномочий по регистрации и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 299 819,4 тыс. рублей.

Израсходованы финансовые средства в размере 299 327,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 480,5 тыс. рублей в связи с расторжением ГКУ «ГУКС» контракта на выполнение работ по ремонту межпанельных швов и покрытия кровли, в том числе на балконных козырьках, и окраске фасадов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Архангельск, просп. Московский, д. 55, корп. 2 и корп. 3.

Не израсходованы средства субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в размере 11,1 тыс. рублей, переданные межбюджетным трансфертом Устьянскому муниципальному округу Архангельской области, без подтверждения потребности в 2023 финансовом году.

3. В рамках подпрограммы исполнители мероприятий участия в реализации государственных программ Российской Федерации не принимали. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии с планом реализации государственной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» на 2022 год, утвержденным распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 11 февраля 2022 года № 12-р.

Ускорение темпа реализации подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в том числе в части заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета и доведения лимитов бюджетных обязательств, положительно повлияло

на реализацию мероприятий и достижение показателей государственной программы.

Отрицательное влияние на ход реализации государственной программы и, как следствие, на расходование средств и на достижение плановых значений показателей мероприятий оказали следующие факторы:

рост рыночных цен на жилую недвижимость на территории Архангельской области;

усиление внешнего санкционного давления на рыночную экономику Российской Федерации в начале года привело к значительному росту ставок по ипотечным продуктам. Из-за роста стоимости жилья молодые семьи не могли реализовать свидетельства. Восемь муниципальных образований были вынуждены вернуть часть предоставленных им средств субсидии (Правительством Архангельской области в целях дополнения плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в части реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлено письмо от 22 апреля 2022 года № 02-06/545) с предложениями;

передача функций по реализации подпрограммы от министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области в агентство по делам молодежи Архангельской области в течение финансового года привела к необходимости перезаключения всех соглашений. В течение значительного периода времени отсутствовала возможность проведения дополнительного перераспределения образовавшихся нераспределенных остатков средств субсидии, в результате часть средств субсидии возвращена в бюджет.

Предупреждение и снижение негативного воздействия факторов, оказывающих отрицательное влияние, повысит эффективность реализации мероприятий государственной программы, в том числе уровень расходования предусмотренных объемов финансирования и степень достижения установленных показателей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 94,4 балла.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4. Осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1 379,1	1 379,1	100	0	0	1 379,1	1 379,1	0	0	0	0	1 379,1
1.5. Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	413 140,5	413 140,5	100	371 413,3	371 413,3	41 314,1	41 314,1	413,1	413,1	0	0	413 140,5
в том числе в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	413 140,5	413 140,5	100	371 413,3	371 413,3	41 314,1	41 314,1	413,1	413,1	0	0	413 140,5
1.6. Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	47 800,9	47 800,9	100	0	0	47 800,9	47 800,9	0	0	0	0	47 800,9
1.7. Мероприятия по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершению строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	181 698	187 214	103,3	0	0	16 698	16 698	0	0	165 000	170 516	187 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8. Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области»	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	19 374,7	19 374,7	100	0	0	19 374,7	19 374,7	0	0	0	0	19 374,7
1.10. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	20 680,9	20 680,9	100	0	0	18 807,7	18 807,7	1 873,2	1 873,2	0	0	20 680,9
2.1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	34,2	34,2	100	0	0	34,2	34,2	0	0	0	0	34,2
4.1. Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	5 644,4	5 644,4	100	0	0	5 644,4	5 644,4	0	0	0	0	5 644,4
5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области (внесение в них изменений), внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области, координатное описание границ Архангельской области, муниципальных образований Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	42 109,3	42 109,3	100	0	0	42 109,3	42 109,3	0	0	0	0	42 109,3
Итого по подпрограмме № 1		1 474 738,1	893 186,6		460 710,4	460 020	843 685,6	257 308,5	5 342,1	5 342,1	165 000	170 516	893 186,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»													
1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям	агентство по делам молодежи Архангельской области	157 839,8	156 472,6	99	55 813	55 293,7	50 291,4	49 443,5	51 735,4	51 735,4	0	0	153 833,1
2.1. Издание информационных материалов о реализации подпрограммы № 2	агентство по делам молодежи Архангельской области	43,1	43,1	100	0	0	43,1	43,1	0	0	0	0	43,1
2.2. Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья на территории Архангельской области	агентство по делам молодежи Архангельской области	10	10	100	0	0	10	10	0	0	0	0	10
Итого по подпрограмме № 2		157 892,9	156 525,7		55 813	55 293,7	50 344,5	49 496,6	51 735,4	51 735,4			153 886,2
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»													
1.1. Осуществление государственных функций в сфере капитального строительства министерством строительства и архитектуры Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	64 035	64 035	100	0	0	64 035	64 035	0	0	0	0	64 035
1.2. Осуществление государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» государственных функций технического заказчика по объектам капитального строительства, а также оплата услуг по охране, коммунальных услуг и других платежей по жилым помещениям, заказчиком работ по которым является учреждение, и земельным участкам, на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	150 670,6	150 670,6	100	0	0	150 670,6	150 670,6	0	0	0	0	150 670,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3. Осуществление государственных функций в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	19 571,5	19 571,5	100	0	0	19 571,5	19 571,5	0	0	0	0	19 571,5
1.4. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	371	359,9	97	0	0	371	359,9	0	0	0	0	359,9
1.5. Погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам на строительство (реставрацию, реконструкцию) объектов государственной (муниципальной) собственности, образовавшейся после ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, и оплата работ по устранению недостатков, выявленных после ввода объектов в эксплуатацию	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	32 388,1	31 907,6	98,5	0	0	32 388,1	31 907,6	0	0	0	0	31 907,6
2.1. Осуществление государственных функций в сфере регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	32 783,2	32 783,2	100	0	0	32 783,2	32 783,2	0	0	0	0	32 783,2
Итого по подпрограмме № 4		299 819,4	299 327,8				299 819,4	299 327,8					299 327,8
Всего по государственной программе		1 932 450,4	1 349 040,1		516 523,4	515 313,7	1 193 849,5	606 132,9	57 077,5	57 077,5	165 000,0	170 516,0	1 346 400,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактическое за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2020 год	2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

1. Объем жилищного строительства (федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. кв. метров	351,8	422,6	335,0	426,4	127,3	367,0	по итогам заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации согласованы плановые значения объемов ввода жилищного строительства на 2022 год в размере 425 тыс. кв. м
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	кв. метров на 1 чел.	-	-	30,04	30,04	100	30,08	показатель прогнозный, информация по показателю будет 1 июня 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	семей	159	225	160	161	100,6	150	
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. кв. метров	0	31,3	36,2	31,88	88,1	47,9	плановое значение было скорректировано соглашением от 29 декабря 2022 года № 069-09-2022-517/6 и установлено в размере 31,83
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»									
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. семей	27,9	32,6	16,8	28,0	167,0	17,9	в рамках комплексной работы по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда наблюдается рост фактических показателей относительно установленных плановых значений (в том числе опережающий темп выполнения программы переселения)
7. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	министерство здравоохранения Архангельской области	единиц	-	26,0	12,0	12,0	100,0	14,0	
8. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	66	91,2	91,2	91,2	100,0	-	
11. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	штук	17 319	17 545,0	10 300,0	11 901	116,0	21 300,0	
15. Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	150	149	60	60	100	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Количество объектов, переданных фонду «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области», по которым осуществляются мероприятия по завершению строительства	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	единиц	-	2	2	2	100	2	
18. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	единиц	5	14	10	10	100	-	
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»									
20. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	семей	168	227	156	165	110	145	
21. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	процентов	0,045	0,06	0,041	0,042	102	0,038	
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»									
22. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	1510	1166	1008	1054	105	1150	
23. Доля нарушений, устраненных по предписаниям инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, в общем объеме выявленных нарушений	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	процентов	88	88	88	88	100	88	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я

**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской области» по итогам 2022 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства, предусмотренная Приложением № 6 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	единиц	1	1	100	371 413,3	-	-	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области								
Субсидия из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710					-	-	-	-
1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	семья	160	160	100	55 813,0	-	-	-
ИТОГО	х	х	х		427 226,3	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области» за 2022 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{гп})	Примечание
				(гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,96	0,99	0,61	94,2	-	-	-	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	1	1	0,99	99,9	-	-	-	-
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	1	1	1	100,0	-	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1	1	1	100,0	-	-	-	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	1	1	0,84	98,4	-	-	-	-
В целом по государственной программе					95,5	90,1	94,4	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.