



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2023 г. № 296-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2022 году высокой.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в 2023 году обеспечить реализацию государственной программы.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, министерству образования Архангельской области, министерству спорта Архангельской области, министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2023 году обеспечить своевременную сдачу объектов по государственной программе и полное освоение выделенных на эти цели средств финансирования.

5. Государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» до 30 сентября 2023 года подготовить и организовать

выдачу свидетельств о предоставлении в 2023 году социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области:

1) до 1 июня 2023 года совместно с министерством строительства и архитектуры Архангельской области подготовить предложения к бюджетной заявке в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для привлечения в 2024 году средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (проектов компактной жилищной застройки) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

2) до 1 декабря 2023 года обеспечить представление заявочной документации на конкурсный отбор по проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы на период 2025 – 2027 годов;

3) провести разъяснительную работу среди населения муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области о возможности получения льготных кредитов на цели благоустройства домовладений в сельской местности и развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры сельскохозяйственными товаропроизводителями.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 25 апреля 2023 г. № 296-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2022 году государственной программы
Архангельской области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения»

1. В соответствии с Планом реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в 2022 году, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 24 января 2022 года № 15-р (далее – план реализации), за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

- 1) введено (приобретено) жилья:
 - 7,1 тыс. кв. метров – гражданами, проживающими на сельских территориях (улучшили жилищные условия 34 семьи);
 - 0,3 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 5 специалистов 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском муниципальном районе Архангельской области и Устьянском муниципальном округе Архангельской области;
- 2) выдано 34 свидетельства на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях;
- 3) подготовлено 10 заявочных документаций по проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

4) завершена реализация 2 проектов по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку:

в дер. Бор Няндомского муниципального округа Архангельской области;

в дер. Куимиха Котласского муниципального округа Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 125 386,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 28 202,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 77 609,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1353,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 18 220,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 250 401,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 28 202,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 77 609,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 3559,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 141 029,5 тыс. рублей.

Привлечено в 2,6 раза больше средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области от запланированного объема по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников в 7,7 раза больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, и по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Госпрограмма КРСТ).

Правительством Архангельской области заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2022 году по следующим мероприятиям:

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, от 27 декабря 2021 года № 082-09-2022-239;

по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку от 24 декабря 2021 года № 082-09-2022-312.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство), министерством строительства и архитектуры Архангельской области (далее –

министерство строительства) заключено 21 соглашение с органами местного самоуправления Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2022 году. Установленные в соглашениях общие целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) в рамках мероприятий по поддержке кадрового потенциала:

11 работников 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили компенсацию части затрат, связанных с обучением и переподготовкой;

46 студентов получили компенсацию части затрат, связанных с прохождением практики на 3 сельскохозяйственных предприятиях Архангельской области;

2) в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 26 декабря 2019 года проведено обучение работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по программе повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление. Комплексное развитие сельских территорий». В обучении приняли участие 56 специалистов из 17 муниципальных районов (округов) Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 3776,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3242,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 166,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 367,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2353,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1211,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 124,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1017,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде сэкономлены средства федерального бюджета в размере 2030,7 тыс. рублей и областного бюджета в размере 41,5 тыс. рублей по мероприятиям по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. Остатки средств образовались по следующим причинам:

снижение расходов студентов на обучение ввиду применения дистанционного вида обучения;

прохождение практики 27 студентами, обучающимися в государственных образовательных организациях Архангельской области, по которым при субсидировании размер компенсации установлен меньше (30 процентов вместо 90).

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 649,8 тыс. рублей больше от запланированного объема по мероприятиям по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях за счет обучения и практики студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области, по которым при субсидировании доля внебюджетных средств составила 70 процентов вместо 10.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях в рамках Госпрограммы КРСТ.

Правительством Архангельской области заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2022 году по мероприятиям по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях от 27 декабря 2021 года № 082-09-2022-239.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством заключено 10 соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2022 году. Установленные в соглашениях общие целевые показатели сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 5 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) в рамках 3 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) завершено строительство следующих объектов:

школа в поселке Шалакуша Няндомского муниципального округа Архангельской области;

детский сад «Золушка» в с. Черевково Красноборского муниципального района Архангельской области;

детский сад на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского муниципального района Архангельской области;

социально-культурный центр в пос. Лайский Док Приморского муниципального района Архангельской области;

2) реализовано 3 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в Вельском, Приморском муниципальных районах, Няндомском муниципальном округе Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 392 523,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 236 461,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 151 813,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2941,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1306,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 374 172,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 221 868,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 145 634,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2878,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3790,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде экономия средств областного бюджета составила 5881,3 тыс. рублей при строительстве школы в поселке Шалакуша Няндомского муниципального округа Архангельской области по факту выполненных работ.

В отчетном периоде сэкономлены средства федерального бюджета в размере 14 593,2 тыс. рублей и областного бюджета в размере 297,5 тыс. рублей при строительстве детского сада «Золушка» в с. Черевково Красноборского муниципального района Архангельской области по факту выполненных работ.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области привлечены на 2,2 процента меньше от запланированного объема за счет экономии средств по факту выполненных работ по строительству школы в поселке Шалакуша Няндомского муниципального округа Архангельской области и строительству детского сада «Золушка» в с. Черевково Красноборского муниципального района Архангельской области.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 2800 тыс. рублей больше от запланированного объема по строительству детского сада «Золушка» в с. Черевково Красноборского муниципального района Архангельской области (данные средства должны были быть привлечены в 2021 году).

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 315,9 тыс. рублей меньше от запланированного объема за счет сокращения финансирования по мероприятиям по благоустройству сельских территорий по факту выполненных работ.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в мероприятиях по реализации проектов комплексного развития сельских территорий, благоустройству сельских территорий в рамках Госпрограммы КРСТ.

Правительством Архангельской области заключены 2 соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2022 году:

1) от 28 декабря 2021 года № 082-09-2022-426 по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

2) от 27 декабря 2021 года № 082-09-2022-239 по мероприятиям по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий.

4. В рамках реализации подпрограммы министерством строительства, администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области заключено 7 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2022 году. Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации.

Основным фактором, оказавшим влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, является строительство получившими социальные выплаты гражданами жилья, площадь которого выше нормативных расчетных показателей за счет привлечения внебюджетных источников, что позволило перевыполнить целевые показатели по вводу (приобретению) жилья.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 95,1 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процентов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

1.1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	министерство	44212,8	168118,9	380,2	4752,8	4752,8	25160	25160	1000	3206,1	13300	135000	168118,9
1.3.	Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство	8201,4	9310,1	113,5	0	0	3280,6	3280,6	0	0	4920,8	6029,5	9310,1
1.4.	Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	министерство	2433,6	2433,6	100,0	0	0	2433,6	2433,6	0	0	0	0	2433,6
1.5.	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	министерство строительства	70538,4	70538,4	100,0	23450	23450	46734,8	46734,8	353,6	353,6	0	0	70538,4
Итого по подпрограмме № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»			125386,2	250401	199,7	28202,8	28202,8	77609	77609	1353,6	3559,7	18220,8	141029,5	250401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»														
2.1.	Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении, проходящими обучение в государственных образовательных организациях	министерство	2003,3	539,6	26,9	1766,9	247,6	36,1	5	0	0	200,3	287	539,6
2.2.	Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики	министерство	1672,9	1714,2	102,5	1475,5	964,1	30,1	19,7	0	0	167,3	730,4	1714,2
2.3.	Финансирование образовательной программы повышения квалификации в области комплексного развития сельских территорий	министерство	100	100	100,0	0	0	100	100	0	0	0	0	100
Итого по подпрограмме № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»			3776,2	2353,8	62,3	3242,4	1211,7	166,2	124,7	0	0	367,6	1017,4	2353,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»														
3.3.	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций	министерство строительства	387294,2	369258,7	95,3	232873,3	218280,1	151740,3	145561,5	2680,6	2617,1	0	2800	369258,7
3.3.2.	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»	министерство строительства	169207,3	163320,1	96,5	21605,3	21605,3	147432,6	141551,3	169,4	163,5	0	0	163320,1
3.3.7.	Строительство детского сада «Золушка» в с. Черевково Красноборского района	министерство строительства	128907,8	116759,5	90,6	125845,7	111252,5	2564,4	2266,9	497,7	440,1	0	2800	116759,5
3.3.8.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района	министерство строительства	54571,5	54571,5	100,0	51540,7	51540,7	1051,9	1051,9	1978,9	1978,9	0	0	54571,5
3.3.9.	Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док муниципального образования «Приморское» Приморского района	министерство строительства области	34607,6	34607,6	100,0	33881,6	33881,6	691,4	691,4	34,6	34,6	0	0	34607,6
3.5.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	5229,3	4913,4	94,0	3588,3	3588,3	73,2	73,2	261,3	261,3	1306,5	990,6	4913,4
Итого по подпрограмме № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»			392523,5	374172,1	95,3	236461,6	221868,4	151813,5	145634,7	2941,9	2878,4	1306,5	3790,6	374172,1
Всего по государственной программе			521685,9	626926,9	120,2	267906,8	251282,9	229588,7	223368,4	4295,5	6438,1	19894,9	145837,5	626926,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы Архангельской
области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»
по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2020 год	2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство)	единиц	53	50	30	34	113,3	30
--	--	--------	----	----	----	----	-------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	1	3	2	3	150,0	1	в 2022 году завершилась реализация проекта комплексного развития сельской территории пос. Шалакуша Няндомского муниципального округа Архангельской области, который по плану должен был быть реализован в 2021 году (из-за отставания от графика строительства школы)
3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	20	23	2	3	150,0	6	фактический средний размер гранта меньше расчетного параметра
4. Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	20,9	21,3	21,3	21,3	100,0	21,1	
5. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	67,0	129,1	72,8	85,69	117,7	78,09	
6. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	процентов	6,8	6,2	6,6	6,6	100,0	7,2	
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»									
7. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	тыс. кв. м	9,9	7,9	1,5	7,1	473,3	1,5	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади; введено жилье, просубсидированное ранее

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	тыс. кв. м	0,6	0,5	0,3	0,3	108,7	0,9	
9. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц			2	2	100,0		
Подпрограмм № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»									
10. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	человек		10	10	11	110,0	7	
11. Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения практики	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	человек		11	10	46	460,0	21	27 студентов обучались в государственных образовательных организациях Архангельской области, по которым при субсидировании размер компенсации установлен меньше (30 процентов вместо 90)
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»									
12. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	1	2	3	4	133,3	3	строительство средней общеобразовательной школы на 352 обучающихся с интернатом на 80 мест в пос. Шалакуша завершено с годовой задержкой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы Архангельской
области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»
по итогам 2022 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях								
1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях	кв. метров	1 125	2 366,5	210,4	4 752,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку инфраструктуры

1. Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку инфраструктуры	единиц	2	2	100,0	23 450,0	-	-	-
--	--------	---	---	-------	----------	---	---	---

Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях

1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	человек	10	11	110,0	247,6	-	-	-
---	---------	----	----	-------	-------	---	---	---

2. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	человек	10	46	460,0	964,1	-	-	-
---	---------	----	----	-------	-------	---	---	---

Реализация проектов комплексного развития на сельских территориях

1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	2	3	150,0	218 280,1	-	-	-
--	--------	---	---	-------	-----------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	единиц	196	196	100,0	-	-	-	-
Благоустройство сельских территорий								
1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	единиц	2	3	150,0	3 588,3	-	-	-
ИТОГО	х	х	х	х	251 282,9			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы Архангельской
области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» за 2022 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{итп}) (гр.6×0,8+гр.7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	1,00	1,00	0,96	96,8	-	-	-	
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1,00	1,00	0,95	99,5	-	-	-	
3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0,00	1,00	0,00	55,0	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1,0	1,0	0,94	99,4	-	-	-	
В целом по государственной программе					99,2	78,9	95,1	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.
