



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г. № 122-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2014 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет о реализации в 2014 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2014 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2014 году средней.


3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области организовать работу по привлечению средств из внебюджетных источников с целью реализации незавершенных в 2014 году мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области».

4. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области продолжить реализацию государственной программы в 2015 году.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области

А.П. Гришков



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 21 мая 2015 г. № 122-рп

ОТЧЕТ

о реализации в 2014 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

- 1) 10 человек прошли обучение по программе «Повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- 2) в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» приобретены энергосберегающие светодиодные светильники (292 штуки);
- 3) проведена замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в государственном бюджетном образовательном учреждении Архангельской области «Сольвычегодский детский дом»;
- 4) проведена замена деревянных оконных блоков на окна поливинилхлоридные с повышенным сопротивлением теплопередаче в помещениях государственного казенного учреждения Архангельской области «Отдел социальной защиты населения по городу Северодвинску»;
- 5) проведена реконструкция котельной личного подсобного хозяйства поселка Кизема с заменой котлов на каменный уголь на древесный вид топлива;
- 6) проведена реконструкция котельной муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» (село Красноборск, улица Гагарина) с переводом на древесные виды топлива и заменой

трубопроводов тепловой сети протяженностью 3,2 км на современные, имеющие высокую энергетическую эффективность;

7) объединены тепловые сети котельных «ЦБК» и «Аэропорт» на базе котельной «Аэропорт» (село Лешуконское);

8) проведена замена котлов на каменном угле на древесный вид топлива в системе теплоснабжения в селе Малодоры Устьянского муниципального района Архангельской области;

9) установлено 20018 коллективных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области;

10) проведен капитальный ремонт 39 котельных с установкой 34 новых котлов, имеющих более высокие коэффициенты полезного действия (суммарная тепловая мощность нового котельного оборудования составляет 27,3 МВт);

11) проведена замена 36 участков водопроводных сетей общей протяженностью 7,9 км;

12) проведен капитальный ремонт объектов системы водоснабжения: 5 насосных станций, 4 водонапорные башни, 2 станции биологической очистки, 2 скважины.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 5 705 851,60 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 181 086,60 тыс. рублей;

областного бюджета – 207 181,00 тыс. рублей;

местных бюджетов – 184 800,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 132 784,00 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 405 213,30 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 151 638,80 тыс. рублей;

областного бюджета – 202 075,80 тыс. рублей;

местных бюджетов – 89 633,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 961 865,20 тыс. рублей.

Не израсходовано 4 300 638,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 29 447,80 тыс. рублей;

областного бюджета – 5 105,20 тыс. рублей;

местных бюджетов – 95 166,50 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 170 918,80 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в размере 29 447,80 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 525,24 тыс. рублей не израсходованы в связи с экономией, образовавшейся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Средства областного бюджета в сумме 900,00 тыс. рублей не выплачены подрядчику, с которым заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2014–2018 годы, так как в связи с несоответствием результатов работы требованиям технического задания на разработку схемы государственный контракт не был исполнен.

В результате реализации в 2014 году мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета образовались остатки средств в размере 3679,96 тыс. рублей, в том числе:

2072,67 тыс. рублей – в связи с нарушением муниципальным образованием «Коношское» условий соглашения в части несоблюдения сроков проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта;

1607,29 тыс. рублей – в связи с отказом муниципального образования «Сафроновское» от заключения соглашения и расходования средств областной субсидии ввиду невозможности обеспечить софинансирование за счет средств местного бюджета.

Плановые показатели привлечения средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области не были достигнуты по причине неисполнения муниципальными образованиями Архангельской области муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Планируемые за отчетный период показатели привлечения внебюджетных источников не были достигнуты по причине ухудшения экономической обстановки в стране, ограничения доступа к кредитным ресурсам, что привело к переносу сроков по некоторым инвестиционным соглашениям, а также расторжению некоторых из них. Запланированное мероприятие «Строительство тепловой электростанции в городе Котласе, работающей на древесных отходах», финансирование которого было рассчитано на привлечение внебюджетных источников, реализовываться не будет в связи с расторжением соглашения с инвестором по причине невыполнения взятых на себя обязательств.

3. В 2014 году Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

В рамках реализации подпрограммы заключено 38 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году, предусматривающие софинансирование (субсидию) из средств областного бюджета в размере 132,6 млн. рублей.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации шести мероприятий подпрограммы:

1) подпункт 1 пункта 1.2 – мероприятие «Подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий» не выполнено по причине того, что финансирование за счет внебюджетных источников не осуществлялось;

2) пункт 1.5 – «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области». Плановые показатели не были достигнуты по причине неисполнения муниципальными образованиями Архангельской области муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) пункт 1.6 – мероприятия по переводу автотранспорта на использование сжиженного газа в качестве моторного топлива не были реализованы по причине неисполнения муниципальными образованиями Архангельской области муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) подпункт 1 пункта 1.8 – «Мероприятия на объектах энергосбережения, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, привозимые (добываемые) на территории Архангельской области». Планируемые за отчетный период показатели не были достигнуты по причине изменения экономической обстановки в стране, что привело к переносу сроков по некоторым инвестиционным соглашениям, а также расторжению некоторых из них. Запланированное мероприятие «Строительство тепловой электростанции в городе Котлас, работающей на древесных отходах», финансирование которого было рассчитано на привлечение внебюджетных источников, реализовываться не будет в связи с расторжением соглашения с инвестором по причине невыполнения взятых на себя обязательств. Кроме того, плановые показатели не достигнуты по причине экономии средств федерального бюджета в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг;

5) подпункт 2 пункта 1.8 – строительство завода по производству биотоплива (пеллет) в Устьянском муниципальном районе, по данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, продлевается до 2016 года, в связи с чем финансирование в текущем периоде не соответствует плановым показателям;

6) пункт 1.11 – в рамках мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» был заключен государственный контракт от 14 апреля 2014 года № 012420000614000434_151121. Оплаты работ по данному государственному контракту не было, так как представленные подрядчиком результаты работ не соответствуют условиям контракта и требованиям, установленным техническим заданием на разработку программы и схемы. В настоящее время государственный контракт расторгнут по решению суда.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 2 мероприятий:

1) построены газораспределительные сети в городе Котласе, микрорайоне «Заречье» города Коряжмы, городе Мирный, поселке Шипицино, селе Яренск. Газифицировано 1083 квартиры и домовладений, 290 домовладениям предоставлена техническая возможность газификации в пяти муниципальных образованиях Архангельской области. Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Газораспределительные и подводящие газовые сети к жилым домам в п. Уемский Приморского района Архангельской области», получено положительное заключение. Выполнены кадастровые работы и работы по изготовлению технических планов на построенные объекты, оформлены права государственной собственности Архангельской области;

2) заключен и исполнен государственный контракт «Охрана объекта незавершенного строительства «Газопровод-отвод к космодрому «Плесецк» (участок км 374,8 – км 642,7 газопровода к городам Архангельск, Северодвинск)».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 52 161,40 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 29 224,40 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5005,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 17 932,00 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 49 684,55 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 29 141,58 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5021,43 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 15 521,54 тыс. рублей.

Не израсходовано 2476,85 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 82,82 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 410,46 тыс. рублей.

Экономия в сумме 2 493,28 тыс. рублей по областным и внебюджетным средствам образовалась по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

Заключены соглашения о предоставлении субсидий государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов», местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области: город Мирный, Котласский муниципальный район, Ленский муниципальный район, город Коряжма, город Котлас.

4. В отчетном периоде все мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме и в соответствии с планом реализации государственной программы. Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения составила 10,3 км, количество газифицированных квартир и квартир, которым предоставлена возможность газификации – 1037 единиц.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 15 мероприятий:

1) предоставлены субсидии в размере 2626,30 млн. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен):

на сжиженный газ, отпускаемый населению для бытовых нужд;

на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками энергосбережения;

на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления;

на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

на услуги утилизации твердых бытовых отходов от населения и потребителей, приравненных к населению;

2) осуществлены взаимодействие органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, в результате чего выполнены предписания государственной жилищной инспекции Архангельской области на 65 процентов. В 2014 году всего было выписано 743 предписания государственной жилищной инспекцией Архангельской области, исполнено 483;

3) проведены 4 семинара по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности в городах Северодвинске, Архангельске, Котласе, Няндоме. Количество обученных граждан составило 504 человека;

4) проведено управление сетями связи и региональной системой мониторинга транспортных средств в объеме 8760 часов;

5) осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание 8 антенно-мачтовых сооружений;

6) выполнена работа по сбору и анализу информации о состоянии газового хозяйства Архангельской области. Разработан проект технического паспорта газового хозяйства Архангельской области;

7) осуществлены функции технического заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов газификации, в том числе газопроводов-отводов, в частности, заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство распределительных газовых сетей к жилым домам по улице Малиновая, поселка Уемский» и на строительство объекта «Газопровод высокого, низкого давления, ГРПШ к деревне Минина Полянка, поселка Приводино»;

8) подготовлены документы, необходимые для передачи объекта «Газопровод-отвод к космодрому «Плесецк» в собственность открытого акционерного общества «Газпром», в количестве 30;

9) в полном объеме перечислены средства на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 2 867 512,40 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 2 801 401,40 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 66 111,00 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2 866 449,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 2 799 342,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 67 107,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 2059,1 тыс. рублей, в том числе:

143,80 тыс. рублей – остаток средств, образовавшийся при перечислении субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый населению для бытовых нужд. Финансирование осуществлялось по заключенным договорам и по поступившим от ресурсонабжающих предприятий заявкам. В 2014 году фактическое число заявок организаций оказалось меньше запланированного;

1022,30 тыс. рублей – остаток средств, образовавшийся при перечислении субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения. Остаток средств обусловлен тем, что порядок представления и расходования данной субсидии предусматривает авансовое представление субсидий в целях закупки и доставки дизельного топлива в период транспортной доступности для ликвидации аварийных ситуаций. Уменьшение фактического финансирования субсидии от плановых назначений обусловлено не востребовавшим в декабре 2014 года правом авансирования общества с ограниченной ответственностью «Поморские электросети»;

132,80 тыс. рублей – не были перечислены обществу с ограниченной ответственностью «КМ ТеплоЭнергоРесурс» на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения, в связи с ненадлежащим оформлением правоустанавливающих документов на владение объектами теплоснабжения;

760,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся из-за наличия вакантных должностей на конец 2014 года, в 2015 году проведены конкурсы на указанные должности.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. Соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия подпрограммы.

В рамках мероприятия пункта 3.3 субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения были предоставлены 140 организациям, вместо запланированных 158. Это связано с тем, что финансирование осуществлялось по заключенным договорам и по поступившим от ресурсонабжающих предприятий заявкам.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2014 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы, согласованным с министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области и утвержденным распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20 февраля 2014 года № 88/1-р.

На ход реализации государственной программы в 2014 году повлияли: низкий объем финансирования мероприятий из средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области и внебюджетных источников;

неисполнение муниципальными образованиями Архангельской области муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

несоблюдение сроков проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области проводит работу по привлечению частных инвесторов в сферу тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизации объектов бюджетной сферы и жилых домов посредством развития механизма концессии и энергосервисных контрактов. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области регулярно направляет информацию в федеральные органы исполнительной власти о необходимости корректировки, субсидирования и смягчения условий кредитной политики для инвесторов, осуществляющих вложения в особо важную для развития социального и промышленного потенциала региона сферу топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

9

Для стимулирования исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области проводится работа по повышению требований к муниципальным образованиям Архангельской области в части исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при предоставлении субсидий из областного бюджета на модернизацию и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень достигнутых целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 80,90 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия, номер мероприятия	ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (в 2014 году), тыс. руб.											
		всего		Федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено	
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год		кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

- 1.2. Образование и подготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖСКХ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий	министерство ТЭК и ЖКХ	140,00	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	-
2)	повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, членов товариществ собственников жилья в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	100,00	107,40	107,40	-	-	-	-	-	100,00	107,40	107,4
1.4.	Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ, министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области	145848,10	29378,30	20,143	16896,10	16638,40	-	-	-	128952,00	12739,90	25975,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	603116,00	170466,00	28,26	-	-	-	141387,00	16559,70	461729,00	153906,3	73478,90	
1.6.	Мероприятия по переводу автотранспорта на использование сжиженного газа в качестве моторного топлива	министерство ТЭК и ЖКХ	324,00	-	-	-	-	-	96,00	-	228,00	-	-	
1.8.	Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1)	мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	3319747,50	357358,40	10,77	164190,50	135000,40	1281,00	1281,00	150,00	545,00	3154126,00	220532,00	357358,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2)	строительство завода по производству биотоплива (пеллет) в Устьянском муниципальном районе	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	395000,00	40000,00	10,13	-	-	-	-	-	395000,00	40000,00	40000,00	
1.9.	Оснащение многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Архангельской области, коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды	министерство ТЭК и ЖКХ	115350,00	49531,70	42,94	-	-	-	-	8070,30	115350,00	41461,40	49531,70	
1.10.	Мероприятия по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в жилищном секторе Архангельской области, в том числе и у маломощных граждан	министерство ТЭК и ЖКХ	12761,00	25162,80	197,19	-	-	-	-	9317,00	7090,60	3444,00	18072,20	
1.11.	Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	900,000	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	
1.12.	Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	министерство ТЭК и ЖКХ	168750,00	188062,70	111,45	-	-	135000,00	130794,80	33750,00	52267,90	-	-	188062,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.13.	Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	министерство ТЭК и ЖКХ	934815,00	545146,00	57,76	-	-	70000,00	70000,00	100,000	100,000	873715,00	475046,00	545146,00
Итого по подпрограмме			5705851,60	1405213,30	24,63	181086,60	151638,80	207181,0	202075,80	184800,00	89633,50	5132784,00	961865,20	1297732,9
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»														
2.1.	Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов в муниципальных образованиях	министерство ТЭК и ЖКХ	51500,90	49024,15	95,19	-	-	28563,90	28481,18	5005,00	5021,43	17932,00	15521,54	49024,20
2.3.	Охрана объекта незавершенного строительства «Газопровод-отвод к космодрому «Плесецк» (участок км 374,8 – км 642,7 газопровода к городам Архангельск, Северодвинск)	министерство ТЭК и ЖКХ	660,50	660,00	99,99	-	-	660,50	660,40	-	-	-	-	660,400
Итого по подпрограмме			52 161,40	49 684,55	95,25	-	-	29 224,40	29 141,58	5 005,00	5 021,43	17 932,00	15 521,544	49 684,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»													
3.1.	Субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый населению для бытовых нужд	министерство ТЭК и ЖКХ	66961,80	66818,00	99,79	-	-	66964,80	66818,00	-	-	-	66818,00
3.2.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	807827,10	806804,80	99,87	-	-	807827,10	806804,80	-	-	-	806804,80
3.3.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	1256421,00	1256288,20	99,99	-	-	1256421,00	1256288,20	-	-	-	1256288,20
3.4.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	министерство ТЭК и ЖКХ	68491,50	68491,50	100,00	-	-	68491,50	68491,50	-	-	-	68491,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.5.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	424608,40	424608,40	100,00	-	-	424608,40	424608,40	-	-	-	424608,40
3.6.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов от населения и потребителей, приравненных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	2138,70	2138,70	100,00	-	-	2138,70	2138,70	-	-	-	2138,70
3.7.	Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального, общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	1854,00	1854,00	100,00	-	-	1854,00	1854,00	-	-	-	1854,00
3.8.	Проведение семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности	министерство ТЭК и ЖКХ	400,00	400,00	100,00	-	-	400,00	400,00	-	-	-	400,00
3.9.	Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	53875,90	53116,40	98,60	-	-	53875,90	53116,40	-	-	-	53116,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.10.	Обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области	государственная жилищная инспекция Архангельской области	36438,90	36438,20	100,00	-	-	36438,90	36438,20	-	-	-	36438,20	
3.11.	Обеспечение выполнения государственного задания государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр»	министерство ТЭК и ЖКХ	73889,80	75061,20	101,59	-	-	8378,80	8378,80	-	-	65511,00	66682,40	75061,20
3.12.	Обеспечение выполнения государственного задания государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов»	министерство ТЭК и ЖКХ	9934,60	9759,70	98,24	-	-	9334,60	9334,60	-	-	600,00	425,10	9759,70
3.13.	Обеспечение выполнения государственного задания государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергоснабжению»	министерство ТЭК и ЖКХ	24538,70	24538,70	100,00	-	-	24538,70	24538,70	-	-	-	-	24538,70
3.14.	Обеспечение деятельности фонда капитального ремонта	министерство ТЭК и ЖКХ	40000,00	40000,00	100,00	-	-	40000,00	40000,00	-	-	-	-	40000,00
3.15.	расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	132,00	132,00	100,00	-	-	132,00	132,00	-	-	-	-	132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по подпрограмме	2 867 512,40	2 866 449,80	99,96	-	-	2 801 401,40	2 799 342,30	-	-	66 111,00	67 107,50	2 866 449,80	
Всего по государственной программе	8625512,40	4321347,65	50,10	181086,60	151638,80	3037806,80	3030559,68	189805,00	94654,93	5216827,00	1044494,24	4213867,30	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2014 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие энергетики, связи
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
(2014 – 2020 годы)» по итогам 2014 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7

Государственная программа «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1.	Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	кг у.т./ тыс. руб.	36,43	36,43	–	100	
2.	Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	процентов	8,93	9,63	0,7	107,8	в связи с экономией средств, выделяемых на возмещение доходов, недополученных в результате государственного регулирования тарифов, выполнены дополнительные мероприятия по газификации г. Коржмы и г. Котласа
3.	Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов)	процентов	100	99,95	-0,05	99,9	
4.	Количество созданных советов многоквартирных домов	ед.	450	704	254	156,4	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства

2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5.	Доля населения Архангельской области, имеющего возможность пользоваться услугами сетей подвижной радиотелефонной связи	процентов	90	90	–	100	
----	--	-----------	----	----	---	-----	--

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

6.	Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	кг у.т./ тыс. руб.	36,43	36,43	–	100	
7.	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	819,87	819,87	–	100	
8.	Суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотоплива) или вторичные энергетические ресурсы	мВт	200	42	-158	21	неисполнение муниципальными образованиями программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
9.	Протяженность тепловых (в одноструйном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	10	25,4	15,4	254	повышение эффективности расходования субсидии из областного бюджета
10.	Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	15	7,9	-7,1	52,7	неисполнение муниципальными образованиями программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

11.	Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	процентов	8,93	9,63	0,7	107,8	в связи с экономией средств, выделяемых на возмещение доходов, недополученных в результате государственного регулирования тарифов, выполнены дополнительные мероприятия по газификации г. Коржмы и г. Котласа
12.	Количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, ед.	ед.	300	1083	783	361	в связи с экономией средств, выделяемых на возмещение доходов, недополученных в результате государственного регулирования тарифов, выполнены дополнительные мероприятия по газификации г. Коржмы и г. Котласа

1	2	3	4	5	6	7
13. Протяженность построенных сетей газоснабжения	км	10	10,73	0,73	107,3	в связи с экономией средств, выделяемых на возмещение доходов, недополученных в результате государственного регулирования тарифов, выполнены дополнительные мероприятия по газификации г. Коржмы и г. Котласа
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»						
14. Сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства	процентов	35	35	–	100	
15. Количество созданных советов многоквартирных домов	ед.	450	704	254	156,4	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
16. Количество обученных граждан	чел.	450	504	54	112	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
17. Исполнение государственной программы	процентов	100	72	-28	72	не реализовано 8 мероприятий
18. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)	процентов	100	99,95	-0,05	99,9	перечисление субсидий производилось по факту использования бюджетных средств
4. Развитие связи на территории Архангельской области						
19. Доля населения Архангельской области, имеющего возможность пользоваться услугами сетей подвижной радиотелефонной связи на территории Архангельской области	процентов	90	90	–	100	
5. Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Архангельской области						
20. Доля муниципальных образований Архангельской области, внедривших информационную систему Архангельской области «Интегрированная система пространственной информации Архангельской области»	процентов	3	3	–	100	
21. Количество размещенных на региональном геопортале слоев пространственной информации, созданных исполнительными органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области	ед.	5	5	–	100	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2014 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие энергетики, связи
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы «Развитие энергетики,
связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
за 2015 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечания
1. Выполнение мероприятий государственной программы в отчетном периоде	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,72	30,00	21,60	из 29 мероприятий государственной программы 21 выполнено в полном объеме в соответствии с планом реализации
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным государственной программой	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой	от 0 до 1	0,99	50,00	49,50	из 5 целевых показателей 4 достигнуты на 100 и более процентов, 1 показатель достигнут на 99,9 процента
3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой	от 0 до 1	0,49	20,00	9,80	низкий объем финансирования из средств местных бюджетов и внебюджетных источников
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной программы (F)					80,90	эффективность реализации государственной программы – средняя