



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2016 г. № 100-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп, утверждаю постановление Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа).
2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2015 году высокой.
3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области продолжить реализацию государственной программы в 2016 году.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
председатель Правительства  
Архангельской области



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 29 марта 2016 г. № 100-рп

### О Т Ч Е Т

о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

#### 1. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

1. В 2015 году в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация семи мероприятий.

Введено (приобретено) жилья:

- 6,5 тыс. кв. метров 69 гражданами, проживающими в сельской местности;
- 5,5 тыс. кв. метров 61 молодой семьей и молодыми специалистами;
- 0,5 тыс. кв. метров ведомственного жилья для 10 специалистов
- 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области.

Открыт один фельдшерско-акушерский пункт в деревне Одиночка Приморского муниципального района Архангельской области.

Сдано в эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение (мини-футбольное поле) в деревне Куимиха Котласского муниципального района Архангельской области общей площадью 1125 кв. метров.

Продолжено строительство школы на 90 мест в деревне Погост Вельского муниципального района Архангельской области: завершены работы по устройству плит перекрытий, проведены работы по кирпичной кладке стен.

~~Позаботился о строительстве~~ ~~зданий~~ ~~по следующим объектам:~~

открыты фельдшерско-акушерского пункта в поселке Самодел Плесецкого муниципального района Архангельской области (объект сдан в эксплуатацию в 2014 году);

строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в деревне Куимиха Котласского муниципального района Архангельской области (объект сдан в эксплуатацию в 2015 году);

строительство школы в деревне Согра Верхнетоемского муниципального района Архангельской области (первая очередь объекта мощностью 132 места сдана в 2014 году).

Приняты следующие постановления Правительства Архангельской области:

от 02 июня 2015 года № 202-пп «О внесении изменений в Правила предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;

от 02 июня 2015 года № 203-пп «О распределении средств федерального и областного бюджетов на реализацию государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» между муниципальными районами Архангельской области на 2015 год»;

от 29 сентября 2015 года № 387-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 02 июня 2015 года № 203-пп»;

от 15 декабря 2015 года № 513-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 02 июня 2015 года № 203-пп»;

а также распоряжение министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 05 июня 2015 года № 257-р «Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Архангельской области на 2015 год».

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 217 959,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 42 456,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 115 748,88 тыс. рублей;

местных бюджетов – 13 755 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 46 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 225 166,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 42 456,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 115 748,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7678,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 59 282,8 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в части финансирования из федерального бюджета расходных обязательств Архангельской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектам социальной и инженерной инфраструктуры.

С целью привлечения федеральных средств министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено

соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 736/10-с о финансировании мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» на привлечение средств федерального бюджета в 2015 году.

В рамках реализации государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены соглашения с органами местного самоуправления 19 муниципальных районов Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2015 году.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия государственной программы: обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. При реализации мероприятия смещены сроки проведения отбора участников по строительству (приобретению) ведомственного жилья (по плану – 1 ноября 2015 года, по факту – 4 декабря 2015 года), так как необходимое финансирование в местных бюджетах муниципальных образований Архангельской области было предусмотрено только в конце ноября 2015 года. Также по мероприятию не в полном объеме выполнены показатели по площади построенного и приобретенного ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей (по плану – 0,8 тыс. кв. м, по факту – 0,48 тыс. кв. м). На отбор участников было заявлено жилье, площадь которого значительно ниже нормативной, – в многоквартирных домах приобретались малогабаритные квартиры. Вместе с тем, в рамках мероприятия профинансировано строительство (приобретение) 11 домов и квартир, что соответствует количеству объектов ведомственного жилья, запланированного к отбору в 2015 году.

#### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным фактором, оказавшим влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, явился недостаток средств в местных бюджетах муниципальных образований Архангельской области для выполнения расходных обязательств в полном объеме, что повлияло в отчетном периоде на смещение сроков реализации мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей.


Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91,3 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Отчетственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период) тыс. руб.														
		всего			федеральный бюджет			областной бюджет			бюджеты муниципальных образований Архангельской области			внебюджетные источники		
		план на год	числовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	министерство агропромышленного и торговли Архангельской области	60954	62412,8	102,4	10654	10654	23300	23300	23300	6000	3461,8	21000	25000	62412,8		
1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов	министерство агропромышленного и торговли Архангельской области	57939,5	65245,9	112,6	24862	24862	14077,5	14077,5	4060	1306,4	15000	25000	65245,9			
1.3. Обеспечение владением жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	16622,5	15060,9	90,6	-	-	4622,5	4622,5	2000	1155,6	10000	9282,8	15060,9			
2.1.1. Строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	40303,8	40303,8	100	-	-	39548,8	39548,8	755	755	-	-	40303,8			
2.1.2. Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	34640	34640	100	6940	6940	26700	26700	1000	1000	-	-	34640			

Наименование мероприятий	Отчетственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период) тыс. руб.														
		всего			федеральный бюджет			областной бюджет			бюджеты муниципальных образований Архангельской области			внебюджетные источники		
		план на год	числовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	6500	6500	100	-	-	6500	6500	-	-	-	-	-	-		
2.4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1000	1000	100	-	-	1000	1000	-	-	-	-	-	-		
Всего по государственной программе		217959,8	225166,4	103,3	42456,0	42456,0	115748,8	115748,8	13755,9	7678,8	46000,0	59282,8	217666,4			



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» по итогам 2015 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. метров	5,4	6,5	1,1	120,4	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади
2. Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	3,8	5,5	1,7	144,7	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади
3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. кв. метров	0,8	0,5	-0,3	62,5	на отбор участка было заявлено жилье, площадь которого значительно ниже нормативной, – приобретались малогабаритные квартиры в многоквартирных домах
4. Ввод в действие образовательных организаций в сельской местности		132	132	0	100,0	в 2014 году введена отдельным актом первая очередь школы мощностью 132 места, ввод планировался в 2015 году



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» за 2015 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (wj)	Итоговая оценка (Σ Zj x wj)	Примечания
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в государственной программе	среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей государственной программы	от 0 до 1	0,91	50,00	45,5	из 4 целевых показателей достигнуто 3 в полном объеме
3. Уровень эффективности расходов средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему запланированному государственной программой	от 0 до 1	1,00	20,00	20,0	
<b>Итоговое интегральное</b>					<b>91,3</b>	<b>Уровень эффективности реализации государственной программы – высокий</b>

