



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 137-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2016 году
государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства строительства и архитектуры Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2016 году средней.

3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области и соисполнителям государственной программы:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году;

2) обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами государственной власти по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы;

3) при изменении в течение 2017 года размера средств на выполнение запланированных мероприятий обеспечить своевременное внесение изменений в государственную программу и в план ее реализации.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принять меры по достижению плановых значений целевых показателей, характеризующих объем ввода жилья в Архангельской области, установленных на 2017 год.

5. Департаменту по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 1 августа 2017 года провести пересмотр формы и механизма реализации мероприятия пункта 2.1 «Издание информационных материалов о реализации подпрограммы № 2» и определить размер ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия пункта 2.2 «Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья на территории Архангельской области» подпрограммы № 2 государственной программы, с учетом количества семей, включенных в список и претендующих на получение социальной выплаты.

6. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области принять меры по завершению в 2017 году реализации мероприятия пункта 1.6 «Предоставление социальных выплат работникам государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке» подпрограммы № 1 государственной программы.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2017 году в рамках заключенных соглашений по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой:

1) обеспечить на территориях муниципальных районов и городских округов Архангельской области организацию выполнения мероприятий государственной программы;

2) предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию мероприятий государственной программы.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 18 апреля 2017 г. № 137-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2016 году государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной
программы Архангельской области

В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем жителей Архангельской области»

1.1. За отчетный период согласно плану реализации государственной программы на 2016 год, утвержденному распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр) от 15 февраля 2016 года 13-р (далее – план реализации), в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий, по результатам выполнения которых:

1) приобретены три жилых помещения общей площадью 124,2 кв. м в многоквартирных жилых домах в пос. Зеленник Верхнетоемского района и безвозмездно переданы в собственность муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;

2) 15 сентября 2016 года осуществлена оплата кредиторской задолженности за строительные работы по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района Архангельской области», выполненные в 2015 году по реконструкции насосной станции 1 подъема. 27 мая 2016 года с открытым акционерным обществом «Инжиниринговая компания «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации. По состоянию на 31 декабря 2016 года работы по корректировке рабочего проекта в части замены оборудования водоподготовки не выполнены;

3) произведена оплата технологического присоединения к системам теплоснабжения, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с заключенными договорами ресурсоснабжающим организациям, а также публичному акционерному обществу «Ростелеком» за выдачу технических условий на телефонизацию и радиофикацию земельных участков, предоставляемых под строительство домов для расселения аварийного жилья;

4) 23 ноября 2016 года с открытым акционерным обществом «Дорстроймеханизация» заключен контракт на выполнение работ по строительству 1 этапа – коллектора ливневой канализации по проспекту Московскому;

5) 25 августа 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (участок дороги ул. Стрелковая – ул. Карпогорская длиной 1650 м) (проектирование и строительство)», произведена оплата проектных работ в соответствии с заключенным контрактом с обществом с ограниченной ответственностью «ТрансПроект-Инжиниринг»;

6) выполнены работы по формированию технического задания на проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск», получены необходимые согласования разработанной технической документации министерством транспорта Архангельской области, государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», администрацией муниципального образования «Город Архангельск». 2 июня 2016 года получено положительное заключение государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве». Распоряжением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2016 года № 379-рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области и закрепленного на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства», в собственность муниципального образования «Город Архангельск» разработанная техническая документация передана в собственность муниципального образования «Город Архангельск»;

7) выдано 69 государственных жилищных сертификатов (в 2015 году сертификаты выданы 80 семьям) отдельным категориям граждан, в том числе установленным законодательством Российской Федерации, на сумму 151 805,6 тыс. рублей;

3 сертификата – участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в сумме 3607,9 тыс. рублей;

1 сертификат – гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, в сумме 1188,3 тыс. рублей;

65 сертификатов – гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в сумме 147 009,4 тыс. рублей.

Выданы 4 свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы, на общую сумму 10 073,99 тыс. рублей (распоряжения министром от 30 мая 2016 года № 64-р и от 02 ноября 2016 года № 114-р). В 2015 году средства из федерального бюджета на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, не выделялись, свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты не выдавались;

8) проведена работа по уточнению списка граждан, воспользовавшихся мерами государственной поддержки для улучшения жилищных условий (во избежание повторного получения таких мер);

9) утвержден реестр банка типовой проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Архангельской области, включающий 8 проектов (распоряжение министром от 20 февраля 2016 года № 29-р);

10) утвержден распоряжением министром от 27 января 2016 года № 7-р План мероприятий по снижению административных барьеров на территории Архангельской области в сфере строительства на 2016 – 2017 годы (далее – План).

Создана рабочая группа по сокращению сроков и количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирных домов, в том числе сроков подготовки и выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, состав которой утвержден распоряжением министром от 22 апреля 2016 года № 52-р.

С целью выявления уровня удовлетворенности организаций, осуществляющих функции застройщика (технического заказчика), качеством предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Архангельской области государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведено среди указанных организаций социологическое исследование на тему «Получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию – сроки и качество предоставляемых услуг». Отчет представлен 31 мая 2016 года. Согласно результатам исследования респонденты демонстрируют высокую информированность о возможности получения государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (84 процента респондентов осведомлены об услугах многофункциональных центров), но в то же время получатели услуг обращаются к данным ресурсам крайне редко. Среди тех, кто информирован о данной возможности, 94 процента респондентов не обращались в многофункциональные центры для получения услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном

виде позволит сократить временные затраты и снизить коррупционные риски.

Министром заключены соглашения о взаимодействии в градостроительной сфере деятельности с 6 городскими округами и 19 муниципальными районами Архангельской области, в соответствии с которыми осуществляется утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области разработанных типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Министром разработан типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов объектам адресации, изменению и аннулированию адресов объектов адресации, который согласован прокуратурой Архангельской области и направлен в муниципальные образования Архангельской области для утверждения.

Министерством имущественных отношений Архангельской области разработаны типовые административные регламенты в сфере земельного законодательства.

В рамках исполнения пунктов Плана министром в Архангельской области проведена разъяснительная работа с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и профессионального сообщества при участии представителей подведомственных министром государственных учреждений Архангельской области, представителей общественного совета, в том числе в рамках обучающих семинаров, круглых столов, курсов повышения квалификации в 2016 году проведено 12 мероприятий. Кроме этого, с сентября 2016 года дважды в месяц с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области проводится разъяснительная работа посредством видеоконференцсвязи по содействию в разработке и приведению в соответствие документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

11) выдано 65 ипотечных жилищных кредитов на сумму 100,5 млн. рублей за счет собственных средств открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АРОИЖК»);

12) утвержден Порядок предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области (постановление Правительства Архангельской области от 20 сентября 2016 года № 387-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп»);

13) утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на разработку генеральных планов сельских поселений Архангельской области постановлением Правительства Архангельской области от 14 июня 2016 года № 205-пп. По итогам 2016 года

были утверждены генеральные планы 3 сельских поселений Архангельской области. Генеральные планы 8 сельских поселений Архангельской области разработаны, размещены в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проходят процедуру согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 336 471,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 170 928,9 тыс. рублей (включая средства, предоставленные в виде государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан);

областного бюджета – 106 490,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 224,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 58 828,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 365 094,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 161 879,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 102 489,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 224,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 100 500,0 тыс. рублей.

Неполное расходование и освоение предусмотренных подпрограммой средств федерального бюджета в размере 9049,3 тыс. рублей по мероприятию 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» обусловлено следующими причинами:

1) государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») проведен аукцион по приобретению квартиры в многоквартирном жилом доме в г. Архангельске. Электронный аукцион в установленном порядке признан несостоявшимся;

2) 3 семьи граждан, уволенных с военной службы, заявленных администрацией муниципального образования «Город Архангельск» на получение единовременной денежной выплаты, не предоставили полный пакет документов для ее получения;

3) превышение минимального размера социальной выплаты (из расчета на 1 человека – 1227,9 тыс. рублей) над размером остатка установленного лимита федеральных средств на выдачу государственных жилищных сертификатов (892,4 тыс. рублей).

Финансирование за счет средств областного бюджета в размере 4000,0 тыс. рублей по мероприятию 1.6 «Предоставление социальных выплат работникам государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке» не производилось в связи с отсутствием обращений работников организаций бюджетной сферы в кредитную организацию за открытием блокированных целевых банковских счетов для перечисления средств социальной выплаты.

Привлечение средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятия 4.1 «Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АРОИЖК») в целях реализации специальной ипотечной программы для отдельных категорий граждан, развитие ипотечного кредитования в регионе на 41 671,9 тыс. рублей больше запланированного объема средств вызвано увеличением выдаваемых ипотечных жилищных кредитов жителям Архангельской области за счет средств банков-партнеров ОАО «АРОИЖК» в связи с повышением привлекательности условий ипотечных продуктов банков-партнеров (снижение процентной ставки, упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявки).

1.3. Реализация мероприятия 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» осуществляется в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – ФЦП «Жилище»), распределение средств федерального бюджета субъектам Российской Федерации по которой закреплено в приложениях к федеральному закону от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».

Графиком выпуска и распределения в 2016 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 года № 156-р, объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета на предоставление социальных выплат для приобретения жилья составил 152 698,0 тыс. рублей.

Лимит бюджетных обязательств на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с расходным расписанием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 ноября 2016 года № 069/1662 составил 18 230,9 тыс. рублей.

1.4. В рамках реализации мероприятия 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)» с администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» заключено соглашение от 29 марта 2016 года

№ 06/2016 о предоставлении субсидий на софинансирование объекта областной адресной инвестиционной программы «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия». Объем долевого финансирования программного мероприятия за счет средств местного бюджета составил 18,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия 5.1 «Разработка генеральных планов и правил землепользования, координатное описание границ Архангельской области, описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ муниципальных образований Архангельской области» осуществлялась в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на разработку генеральных планов поселений с администрациями муниципальных образований «Устьянский муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район» и «Коношский муниципальный район» в период июль – сентябрь 2016 года. Общий объем долевого финансирования мероприятия за счет средств местных бюджетов составил 206,8 тыс. рублей.

1.5. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Предоставление социальных выплат работникам государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	количество работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений Архангельской области, улучшивших жилищные условия	57	1	отсутствие обращений указанных категорий работников в кредитную организацию за открытием блокированных целевых банковских счетов для перечисления средств социальной выплаты. Расходование средств областного бюджета зависит от заявительного характера на перечисление, а также на перерасчет средств социальной выплаты.	внесение изменений в Порядок предоставления социальных выплат за счет средств областного бюджета работникам государственных учреждений Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке,

8

1	2	3	4	5	6	7	8
						В 2016 году реализовано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке. Денежные средства на блокированный целевой банковский счет работника организации бюджетной сферы не направлялись по причине того, что денежные средства на счет были направлены в 2011 году	утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 25 января 2011 года № 10-пп, в части продления срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке
4.3.	Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	количество выданных жилищных кредитов	50	0	в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора кредитных организаций на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области от 28 октября 2016 года конкурсный отбор кредитных организаций на предоставление субсидий признан несостоявшимся в связи с предоставлением конкурсной документации не в полном объеме. Обеспечить реализацию данного мероприятия и освоить запланированный лимит средств в 2016 году не представлялось возможным в связи с отсутствием необходимых для этого сроков исполнения. На декабрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов приняты изменения в областной закон от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» в части уменьшения средств в объеме 1 948,3 тыс. рублей на данное мероприятие	для выделения необходимых средств в 2017 году планируется направление в министерство финансов Архангельской области предложений по внесению изменений в областной закон от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части выделения финансирования на указанное мероприятие

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

2.1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятия 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), Архангельской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 года № 275-р предоставлена субсидия на реализацию в 2016 году подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в размере 66,8 млн. рублей. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа это наибольший после г. Санкт-Петербурга объем финансирования. По сравнению с 2015 годом финансирование увеличено почти на 6,0 млн. рублей (на 10 процентов).

Правительством Архангельской области с Минстроем России заключено соглашение от 15 апреля 2016 года № 05-214/С о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета. В рамках данного соглашения 202 молодым семьям, из которых 49 являются многодетными, выданы свидетельства на право получения социальных выплат (срок действия свидетельства – 7 месяцев). В 2015 году свидетельства были выданы 171 молодой семье. 123 из 202 семей, получивших свидетельства, реализовали свое право на улучшение жилищных условий в 2016 году.

Кроме того, проведена работа с Минстроем России по возврату в 2016 году неиспользованных в 2015 году остатков средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы. Результат – областному бюджету возвращено 40 397,7 тыс. рублей. На сумму неиспользованных остатков были также увеличены бюджетные ассигнования из средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области. Проведенная работа позволила выдать свидетельства дополнительно 29 молодым семьям, а 145 молодым семьям – улучшить свои жилищные условия.

Таким образом, общее количество семей, получивших свидетельства в 2016 году, составило 231, а количество семей, улучшивших жилищные условия – 268. По сравнению с 2015 годом количество семей, реализовавших свидетельства, увеличилось на 89 (в 2015 году свидетельства реализовали 179 семей).

Были выполнены обязательства и перед молодыми семьями, у которых в ходе реализации ими права на улучшение жилищных условий увеличился состав семьи в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 11 таким молодым семьям за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области произведены дополнительные выплаты в размере пяти процентов от стоимости ранее полученных свидетельств.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 198 290,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 66 811,6 тыс. рублей;
 областного бюджета – 82 412,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 49 066,2 тыс. рублей.

За отчетный период кассовые расходы составили 228 379,5 тыс. рублей (с учетом средств, выделенных в 2016 году из федерального и местных бюджетов для исполнения обязательств прошлых лет – восстановленные остатки неиспользованных бюджетных средств), из них средства:

федерального бюджета – 106 462,6 тыс. рублей;
 областного бюджета – 59 428,0 тыс. рублей;
 местных бюджетов – 62 488,9 тыс. рублей.

Неполное расходование средств областного бюджета в размере 22 984,9 тыс. рублей и неполное освоение выделенных средств федерального бюджета в размере 30 572,0 тыс. рублей обусловлены сроком действия выданных свидетельств на право получения социальной выплаты, который составляет семь месяцев, длительностью сроков выбора и оформления в собственность жилых помещений, ограниченностью предложений на рынке жилья.

2.3. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 года № 275-р утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию данной подпрограммы в 2016 году. Распределение произведено по итогам отбора субъектов Российской Федерации на участие в подпрограмме. В соответствии с указанным распоряжением областному бюджету предусмотрено предоставление субсидии в размере 66 811,6 тыс. рублей, что на 5937,0 тыс. рублей больше, чем размер аналогичной субсидии, предоставленной Архангельской области в 2015 году.

Уровень софинансирования реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по отношению к объему средств, выделяемому из областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, в 2016 году увеличился до 42,8 процента, в 2015 году уровень софинансирования составлял 38,1 процента.

По состоянию на 1 января 2017 года объем неиспользованных средств федерального бюджета составил 30 752,0 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом объем неиспользованных средств федерального бюджета сократился на 12 243,6 тыс. рублей (на 1 января 2016 года объем неиспользованных средств федерального бюджета составлял 42 995,6 тыс. рублей). Неиспользованные средства федерального бюджета возвращены в Минстрой России 27 января 2017 года.

Условия соглашения, заключенного в 2016 году между Минстроем России и Правительством Архангельской области, выполнены в полном объеме, в связи с чем не использованные в 2016 году средства федерального бюджета запрошены к возврату в 2017 году для направления их на те же цели.

2.4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы осуществлялось на основе соглашений, заключаемых между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрациями муниципальных образований Архангельской области.

В 2016 году соглашения заключены с 20 муниципальными образованиями Архангельской области.

По сравнению с 2015 годом: количество муниципальных образований Архангельской области, участвующих в подпрограмме, сократилось на 2 – от участия в подпрограмме в связи с ограниченными возможностями местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области отказались муниципальные образования «Билегодский муниципальный район» и «Котласский муниципальный район».

2.5. В отчетном периоде нарушен план реализации 2 мероприятий:

Пункт, мероприятие	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
2.1.	Издание информационных материалов о реализации подпрограммы № 2	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	количество изготовленных пачек и буклетов, информирующих об условиях участия в программе	380	0	принято решение об отсутствии необходимости издания информационных материалов в связи с большим количеством материалов, изданных в предыдущие годы, и низкой востребованностью их как со стороны молодых семей, так и со стороны муниципальных образований Архангельской области	проводится пересмотр формы реализации мероприятия; разрабатывается новая нормативная база по реализации подпрограммы
2.2.	Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья на территории Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	количество изготовленных свидетельств о праве реализации субсидии	250	0	количество бланков свидетельства, изготовленных в предыдущие годы, позволило обеспечить потребность в их выдаче в 2016 году, тем самым исключить неэффективные расходы областного бюджета	в 2017 году планируется изготовить свидетельства по количеству семей, включенных в список семей-претендентов с увеличением их на 25% (для замены в случае порчи или в случае замены семьи-участника)

Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»

3.1. В рамках мероприятия «Организация и содействие проведению выставочных и презентационных мероприятий по продвижению новых технологий в строительстве, включая продукцию производителей, в Архангельской области» 29 февраля 2016 года организован и проведен региональный специализированный форум «Стройиндустрия».

3.2. Привлечение средств на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

3.3. В рамках подпрограммы участие в реализации государственных программ Российской Федерации не принималось.

3.4. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

3.5. Мероприятие подпрограммы выполнено в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»

4.1. Согласно утвержденному плану реализации государственной программы осуществлялось финансирование деятельности минстроя, ГКУ «ГУКС», государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, а также было осуществлено финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по регистрации и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, – в 25 муниципальных образований Архангельской области, за исключением города Мирный, перечислены предусмотренные средства на общую сумму 250 тыс. рублей.

4.2. Для реализации мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета предусмотрены средства в размере 137 828,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 137 572,5 тыс. рублей.

Неполное расходование средств в размере 255,7 тыс. рублей вызвано экономией средств на транспортные расходы и оплату бронирования и найма жилого помещения в связи с сокращением количества командировок в IV квартале 2016 года, а также экономией средств, предусмотренных на приобретение материальных запасов в 2016 году.

4.3. В рамках подпрограммы исполнители мероприятий участие в реализации государственных программ Российской Федерации не принимали.

4.4. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4.5. Мероприятия подпрограммы выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации государственной программы и достижение установленных целевых показателей, являются:

неадекватное выполнение значительным числом исполнителей обязательств по подготовке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования, что обусловлено недостаточным количеством проектных организаций в области градостроительства, способных качественно выполнять данные работы;

формальное выполнение специалистами большинства администраций муниципальных образований Архангельской области функций заказчика в части подготовки замечаний при первичном рассмотрении проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

признание отдельных конкурсных процедур, проводимых в целях реализации мероприятий государственной программы, несостоявшимися;

заявительный характер отдельных мероприятий, определяющий расходование средств областного бюджета на их реализацию и, соответственно, достижение плановых значений показателей;

позднее получение средств из федерального бюджета на предоставление социальных выплат, выдаваемых молодым семьям, приводящее к отсутствию возможности реализации права на получение социальных выплат в соответствии со свидетельством в отчетном году в связи с длительным сроком реализации свидетельств на право получения социальной выплаты.

Вместе с тем имеются факторы, оказавшие положительное влияние на реализацию мероприятий и достижение показателей государственной программы, среди которых:

увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

проведение мониторинга выполнения мероприятий государственной программы, что позволило своевременно перераспределять средства областного бюджета;

продление программы государственного субсидирования ипотечных ставок до конца 2016 года, что положительно повлияло на количество выданных ипотечных жилищных кредитов.

Предупреждение (снижение) негативного воздействия выявленных факторов влияет на повышение эффективности реализации мероприятий государственной программы и степени достижения установленных показателей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 88,8 балла.

В приложении № 4 к настоящему отчету отражены сведения о реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности строительных материалов на территории Архангельской области.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб.											
		всего		федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено	
		план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая проектирование и строительство (включая обследование, проведение экспертиз) или приобретение служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1293,1	1293,0	100,0	-	-	1293,1	1293,0	-	-	-	-	1293,0

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан-членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	100625,8	100625,8	100,0	-	-	100607,8	100607,8	18,0	18,0	-	-	100625,8
1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	170928,9	161879,6	94,7	170928,9	161879,6	-	-	-	-	-	-	161879,6
1.5. Ведение единого областного реестра граждан, воспользовавшихся мерами государственной поддержки для улучшения жилищных условий	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Предоставление социальных выплат работникам государственных учреждений Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	4000,0	-	-	-	-	4000,0	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2. Формирование банка данных типовой проектной документации, включающего проекты, отвечающие требованиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Снижение административных барьеров в строительстве	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АРОИЖК») в целях реализации специальной ипотечной программы для отдельных категорий граждан, развитие ипотечного кредитования в регионе	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	58828,1	100500,0	170,8	-	-	-	-	-	-	58828,1	100500,0	100500,0
4.3. Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Разработка генеральных планов и правил землепользования, координатное описание границ Архангельской области, описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ муниципальных образований Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	795,9	795,9	100,0	-	-	589,1	589,1	206,8	206,8	-	-	795,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по подпрограмме № 1		336471,8	365094,3	108,5	170928,9	161879,6	106490	102489,9	224,8	224,8	58828,1	100500,0	365094,3
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»													
1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	198210,7	228379,5	115,2	66811,6	106462,6	82332,9	59428,0	49066,2	62488,9	-	-	197627,5
2.1. Издание информационных материалов о реализации подпрограммы № 2	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
2.2. Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья на территории Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме № 2		198290,7	228379,5	115,2	66811,6	106462,6	82412,9	59428,0	49066,2	62488,9	-	-	197627,5

Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»

1.1. Организация и содействие проведению выставочных, презентационных и иных мероприятий, в том числе мероприятий по продвижению новых технологий в строительстве, включая продукцию местных производителей	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме № 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»													
1.1. Осуществление государственных функций в сфере капитального строительства министерством строительства и архитектуры	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	46619,8	46415,79	99,6	-	-	46619,8	46415,8	-	-	-	-	46415,8
1.2. Осуществление государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» государственных функций технического заказчика по объектам капитального строительства, а также оплата услуг по охране, коммунальных услуг и других платежей по жилым помещениям, заказчиком работ по которым является учреждение, и земельным участкам, на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	51633,0	51581,9	99,9	-	-	51633,0	51581,9	-	-	-	-	51581,9
1.3. Осуществление государственных функций в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	12591,8	12591,8	100,0	-	-	12591,8	12591,8	-	-	-	-	12591,8
1.4. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	250,0	250,0	100,0	-	-	250,0	250,0	-	-	-	-	250,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Осуществление государственных функций в сфере регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	26733,6	26733,0	100,0	-	-	26733,6	26733,0	-	-	-	-	26733,0
Итого по подпрограмме № 4		137828,2	137572,5	99,8	-	-	137828,2	137572,5	-	-	-	-	137572,5
Всего по государственной программе		672 590,7	731 046,3	108,7	237 740,5	268 342,2	326 731,1	299 490,4	49 291,0	62 713,7	58 828,1	100 500,0	700 294,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2016 году
государственной программы Архангельской
области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской
области (2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, %		плановое на текущий год
			2014 год	2015 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области в том числе	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. кв. метров	316,1	343,4	309,7	342,6	110,6	319,0	показатель превышает плановый вследствие активности застройщиков, а также ввода в эксплуатацию жилых домов в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
--	--	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
годовой объем ввода жилья экономического класса	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. кв. метров	-	-	134,6	173,0	128,5	138,5	показатель превышает плановый вследствие увеличения ввода жилых домов в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	4,2	10,7	30,0	23,0	76,7	37,0	расчет осуществлен на основании прогнозного значения. Итоговое значение показателя за 2016 год возможно рассчитать не ранее июля года, следующего за отчетным, на основании данных Федеральной службы государственной статистики
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	семей	192	179	193	268	138,9	220	увеличение в течение 2016 года объема средств, выделенных муниципальными образованиями Архангельской области на реализацию подпрограммы; выдача и реализация свидетельств, полученных молодыми семьями в 2015 году
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	млн. рублей	2837,2	1656,5	1739,0	1932,9	111,2	1882,2	ситуация в промышленности строительных материалов напрямую связана с темпами работ в строительной отрасли. Так, объемы работ по виду деятельности «Строительство» по итогам года составили 40 994,3 млн. рублей, или 109,2 процента к показателям 2015 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»									
6. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. кв. метров	316,1	343,4	309,7	342,6	110,6	319,0	показатель превышает плановый вследствие активности застройщиков, а также ввода в эксплуатацию жилых домов в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
в том числе									
годовой объем ввода жилья экономического класса	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	тыс. кв. метров	-	-	134,6	173,0	128,5	138,5	показатель превышает плановый вследствие увеличения ввода жилых домов в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
7. Доля ввода жилья для цели сдачи в наем, в том числе арендное жилье, в общей площади ввода жилья в многоквартирных домах	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	-	-	6,7	0,04	1,0	7,4	отсутствие заинтересованности у застройщиков
8. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	лет	-	-	2,3	2,8	82,1	2,1	показатель превышает плановый вследствие снижения среднедушевых доходов населения
9. Обеспеченность населения жильем	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	кв. метров на 1 чел.	31,4	26,4	26,3	26,3	100,0	26,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	4,2	10,7	30,0	23,0	76,7	37,0	расчет осуществлен на основании прогнозного значения. Итоговое значение показателя за 2016 год возможно рассчитать не ранее июля года, следующего за отчетным, на основании данных Федеральной службы государственной статистики
11. Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	-	0	2	2	100,0	2	
12. Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	-	-	13,8	12,4	89,9	17,0	недостижение показателя связано с увеличением цен на основные строительные материалы и ростом инфляции в 2012 – 2015 годах
12.1. Индекс цен на первичном рынке жилья (в процентах к уровню 2011 года)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	-	-	92,0	86,8	106,0	90,0	уменьшение показателя произошло за счет высокого значения индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство» в 2012 году, что связано с повышением цен на жилье и уменьшением объемов работ по строительству в 2012 году
14. Количество проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших государственную поддержку	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	-	4	4	4	100,0	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен, +/-	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентных пунктов	4,7	0,6	3,0	7,8	38,5	2,2	средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 12,6 процента, индекс потребительских цен – 4,8 процента. Таким образом, на конец 2016 года наблюдается превышение средней процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен на 7,8 процента. Недостижение показателя связано с тем что, процентная ставка по ипотеке в 2016 году осталась на прежнем уровне, а инфляция значительно замедлила свои темпы
16. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	штук	10797	8432	9000	9218	102,4	9500	
17. Количество семей, относящихся к отдельным категориям граждан, улучшивших свои жилищные условия	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	семей	61	80	70	73	104,3	65	
18. Количество работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, а также работников организаций дочерних, зависимых общества открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», расположенных на территории Архангельской области и участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, получивших государственную поддержку на приобретение жилья	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	семей	75	0	57	1	1,8	0	отсутствие обращений указанных категорий работников в кредитную организацию за открытием блокированных целевых банковских счетов для перечисления средств социальной выплаты

045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Количество административных процедур в сфере жилищного строительства, необходимых для получения разрешения на строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	43	14	12	12	100,0	12	
20. Количество разработанных генеральных планов поселений Архангельской области и правил землепользования и застройки поселений Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	18	-	-	11	-	-	по итогам 2016 года фактически разработаны генеральные планы 11 муниципальных образований Архангельской области. Средства областного бюджета на разработку генеральных планов выделены в марте 2016 года
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»									
21. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	семей	192	179	193	268	138,9	220	увеличение в течение 2016 года объема средств, выделенных муниципальными образованиями Архангельской области на реализацию подпрограммы; выдача и реализация свидетельств, полученных молодыми семьями в 2015 году
22. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	семей	-	-	193	202	104,7	159	
23. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	-	-	0,051	0,053	103,9	0,043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»									
24. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	млн. рублей	2837,2	1656,5	1739,0	1932,9	111,2	1882,2	ситуация в промышленности строительных материалов напрямую связана с темпами работ в строительной отрасли. Так, объемы работ по виду деятельности «Строительство» по итогам года составили 40 994,3 млн. рублей, или 109,2% к показателям 2015 года
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»									
26. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства согласно государственному заданию	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	-	-	142	142	100,0	142	
27. Соответствие уровня фактически использованных средств для финансирования государственной программы к плановым значениям	инспекция государственного надзора Архангельской области	процентов	98,5	82,2	100,0	100,0	100,0	100,0	

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», по итогам 2016 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, %	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, %	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилье» на 2015 – 2020 годы				66 811,6	30 752,0	46	условия соглашения выполнены в полном объеме, возврат средств осуществляется в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Неиспользованный остаток истребован к возврату для использования его на те же цели в 2017 году
---	--	--	--	----------	----------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	193	202	104,7				
2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года	процент	0,051	0,053	104,7				
ИТОГО	x	x	x		66 811,6	30 752,0	46	

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _г)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _г)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРП _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРП _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРП _{ит})	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,93	0,88	0,98	90,8	-	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0,33	1	1,15	78,1	-	-	-	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	0,00	0,13	0,00	7,2	-	-	-	-
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	-
В целом по государственной программе					87,0	96,0	88,8	-
Эффективность реализации государственной программы – средняя.								

С В Е Д Е Н И Я
о реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в промышленности строительных материалов
на территории Архангельской области

Ежегодно при поддержке Министерства строительства и архитектуры Архангельской области проводятся также значимые для отрасли мероприятия, как Поморский строительный форум и выставка Строй-Экспо, которые осуществляют информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций промышленности строительных материалов.

Данные вопросы также рассматриваются на заседаниях общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры Архангельской области.

Требования по использованию энергоэффективных строительных материалов устанавливаются в заданиях на проектирование объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области.

На предприятиях строительной индустрии при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту используются энергоэффективные материалы и оборудование.

Наименование мероприятия	Целевые показатели			
	Наименование, единица измерения	2014 год факт	2016 год прогноз	2016 год факт
Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в деятельности организаций промышленности строительных материалов	1. Доля хозяйствующих субъектов, которые провели модернизацию с применением энергоэффективных технологий, в общем количестве хозяйствующих субъектов, процентов	100	100	100
	2. Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих субъектов, выпускающих строительные материалы, процентов	100	100	100