



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2017 г. № 191-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2016 году средней.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2017 году:

- 1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
- 2) продолжить работу по привлечению средств из внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий государственной программы, направленных на повышение доли местных видов топлива, возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе Архангельской области. Особое внимание уделить контролю за реализацией инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области;
- 3) актуализировать плановые значения целевых показателей с учетом предусмотренных бюджетных средств на реализацию мероприятий и в рамках

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области на период 2017 – 2019 годов;

4) обеспечить завершение проектных и строительно-монтажных работ, ввод объектов в эксплуатацию в рамках незавершенных в 2016 году мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы;

5) принять меры по привлечению средств областного и местных бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы;


6) обеспечить в 2017 году выполнение плановых показателей мероприятий подпрограммы № 4 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области» государственной программы, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории Архангельской области, и завершить реализацию мероприятий указанной подпрограммы в установленный срок;

7) обеспечить до 1 сентября 2017 года разработку и утверждение государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 30 мая 2017 г. № 191-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы
Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) 25 человек прошли обучение в рамках мероприятия по повышению квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, членов товариществ собственников жилья в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в 2015 году прошли обучение десять человек);

2) выполнены комплексные технические мероприятия по энергосбережению в 145 государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Архангельской области (в 2015 году мероприятия проводились в 63 учреждениях);

3) в 19 муниципальных образованиях Архангельской области осуществлялись мероприятия в рамках реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в 2015 году мероприятия проводились в 15 муниципальных образованиях Архангельской области);

завершены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 1164 единицы, дверных и оконных блоков на энергоэффективные общей площадью более 1230 кв. метров;

завершены работы по модернизации систем освещения с применением энергосберегающих технологий в муниципальном автономном спортивно-оздоровительном учреждении «Строитель» города Северодвинска (спорткорпус);

выполнены работы по капитальному ремонту котельной в селе Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального района (за счет средств местных бюджетов), отапливающей государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница», в том числе установлен котел стальной жаротрубный пароводогрейный на твердом топливе Квм-1,25;

выполнены работы по капитальному ремонту кровли (утепление) муниципальных учреждений города Мирного и муниципального образования Архангельской области «Каргопольский муниципальный район» общей площадью более 1614 кв. метров;

произведен ремонт системы отопления 9 муниципальных бюджетных образовательных (дошкольных) учреждений Коношского муниципального района (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сказка», муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова», «Мелентьевская основная школа», Ерцевская средняя школа», «Климовская средняя школа», «Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова», «Лесозаводская средняя школа»);

установлено 100 коллективных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области;

4) завершено строительство отопительной котельной мощностью 9 МВт, работающей на биотопливе (дрова), в селе Карпогоры Пинежского муниципального района;

5) завершено строительство отопительной котельной мощностью 3,24 МВт, работающей на смешанном виде топлива (природный газ и биотопливо), в поселке Плесецке Плесецкого муниципального района;

6) в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

выполнена реконструкция тепловых сетей в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и поселке Катунино Приморского муниципального района;

в городах Архангельске и Северодвинске выполнены мероприятия по строительству сетей теплоснабжения в целях подключения новых потребителей;

проведена глубокая модернизация и установлен дополнительный котел мощностью 2 МВт на котельной «Совхозная» в поселке Двинском Березнике Виноградовского муниципального района;

выполнена модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов станции № 5 и станции № 7 на Северодвинской ТЭЦ-1;

выполнены мероприятия по увеличению мощности котельной в поселке Брин-Наволоч Холмогорского муниципального района;

продолжалась модернизация системы теплоснабжения микрорайона «Лименда» в городе Котласе;

приобретены и смонтированы песколовки в городе Мирный, выполнена прокладка водоводов от станции 1-го подъема до резервуара чистой воды на водозаборе «Южный»;

выполнены мероприятия по строительству сетей водоснабжения и канализации в целях подключения новых потребителей в городе Онеге, проведена автоматизация двух канализационных насосных станций;

7) разработана схема и программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2016 – 2020 годы;

8) в рамках целевой субсидии из средств областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году проведены 52 мероприятия в 12 муниципальных образованиях Архангельской области, а именно:

выполнен капитальный ремонт 3 котельных с установкой 4 котлов, имеющих более высокие коэффициенты полезного действия. Мощность замененного котельного оборудования составляет 4,1 МВт;

отремонтировано 18 участков тепловых сетей локальных котельных протяженностью 22,9 км;

выполнена замена 16 участков водопроводных сетей протяженностью 6,7 км;

выполнен капитальный ремонт 15 объектов систем водоснабжения и водоотведения.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году были предусмотрены финансовые средства в размере 1 830 668,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 122 801,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 31 797,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 676 070,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 530 163,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 113 411,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 66 201,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства ресурсоснабжающих организаций Архангельской области, благотворительных фондов, внебюджетных источников подведомственных учреждений) – 1 350 549,9 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 9389,3 тыс. рублей.

В результате реализации в 2016 году мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета образовались остатки средств в размере 9125,8 тыс. рублей, в том числе:

2312,2 тыс. рублей – в связи с экономией средств областного бюджета, образовавшейся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и выполнения работ в рамках муниципальных контрактов;

6813,6 тыс. рублей – не использованы средства областного бюджета муниципальным образованием «Котласский муниципальный район» в связи с проведением повторных конкурсных процедур по причине невыполнения подрядной организацией условий заключенного муниципального контракта, в результате не выполнены условия соглашения и требования Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп.

Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» по результатам проведения конкурсных процедур и фактически выполненных работ средства в размере 263,5 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Планируемые показатели привлечения средств внебюджетных источников (в сумме 325 520,4 тыс. рублей) не были достигнуты в связи с существующей ограниченностью доступа инвесторов к кредитным ресурсам.

Фактическое финансирование мероприятий за счет средств местных бюджетов превышает плановое значение в связи с осуществлением кассовых расходов на софинансирование следующих мероприятий:

35 054,0 тыс. рублей – по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

100,4 тыс. рублей – в рамках мероприятий, направленных на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия (администрацией муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального района представлен отчет о перечислении средств местного бюджета в сумме 100 368,96 рубля публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»).

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году заключено 30 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации трех мероприятий подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Планируемое значение выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятий
1.2.1.	Подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ)	количество изданных типografическим способом учебных материалов	10	не выполнено	дефицит средств местных бюджетов	уровнем наполняемости местных бюджетов реализация данных мероприятий не запланирована
1.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления	Министерство ТЭК и ЖКХ	объем средств, выделяемых из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, тыс. рублей	84844,7	73842,1	не достигнуты плановые показатели привлечения средств внебюджетных источников в связи с существующей ограниченностью доступа инвесторов к кредитным ресурсам	органами местного самоуправления проводится работа по привлечению средств внебюджетных источников
1.18.	Строительство модульных волоконно-оптических сооружений из полимерного источника для обеспечения питьевой водой южных районов города Архангельска (1 этап)	Министерство ТЭК и ЖКХ	проведение пускамалочных работ и ввод в эксплуатацию технологического оборудования, срок завершения	25 декабря 2016 г.	не выполнено	в связи с невыполнением условий соглашения муниципальным образованием «Город Архангельск» реализация мероприятий перенесена на 2018 – 2019 годы (областной закон от 05 декабря 2016 года № 498-30-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год»)	

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 22 мероприятий, в рамках которых:

осуществлен пуск природного газа в 1,7 тыс. квартирах и индивидуальных жилых домах Приморского, Вельского, Ленского, Плесецкого и Котласского муниципальных районов, городах Котласе и Коряжме. Кроме того, в отчетном периоде впервые газифицирован сетевым природным газом индивидуальный жилой дом в городе Архангельске;

осуществлено строительство распределительных газовых сетей в Котласском, Ленском и Приморском муниципальных районах протяженностью 14,5 км. Кроме того, в 2016 году в поселке Плесецке Плесецкого муниципального района введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 3 км;

построены и введены в эксплуатацию 5 газовых блочно-модульных котельных в селе Яренске Ленского муниципального района.

Уровень газификации Архангельской области природным газом по состоянию на 1 января 2017 года составил 11,29 процента (что на 0,5 процентных пункта выше уровня 2015 года).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 предусмотрены финансовые средства в размере 256 225,8 тыс. рублей, из них средства:

местных бюджетов – 800,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 255 425,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 169 493,3 тыс. рублей, из них средства:

местных бюджетов – 813,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, инвестиции ресурсоснабжающих организаций, средства граждан) – 168 679,4 тыс. рублей.

Основной причиной отклонения планового показателя по внебюджетным источникам от фактического значения явилось уточнение укрупненных расчетов сметной стоимости строительно-монтажных работ при разработке проектно-сметной документации и прохождении государственной экспертизы.

3. За отчетный период участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не осуществлялось. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	Проектирование, строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в городе Северодвинске	министерство ТЭК и ЖКХ	разработка проектной документации	20 октября 2016 г.	-	длительное согласование трассы газопровода с ресурсоснабжающими организациями	мероприятие планируется выполнить в 2017 году
2.6.	Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от головного газорегуляторного пункта «Архангельск» до объектов федерального государственного автономного образовательного учреждения «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на ул. Папанна и ул. Воронина города Архангельска	министерство ТЭК и ЖКХ	разработка проектной документации, срок завершения	20 октября 2016 г.	15 декабря 2016 г.	длительное согласование трассы газопровода с ресурсоснабжающими организациями	мероприятие выполнено в IV квартале 2016 года
2.14.	Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	количество выполненных технологических присоединений, единиц	20	-	объекты построены, но не введены в эксплуатацию по причине отсутствия разрешения на строительство	мероприятие планируется выполнить в 2017 году

1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.	Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	количество выполненных технологических присоединений, единиц	118	-	объекты построены, но не введены в эксплуатацию по причине отсутствия разрешения на строительство	мероприятие планируется выполнить в 2017 году
2.20.	Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Город Коржма»	министерство ТЭК и ЖКХ	количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов, единиц	150	116	отклонение обусловлено отсутствием финансирования из областного и местного бюджетов	планируется предусмотреть финансирование мероприятий из областного и местного бюджетов на очередной финансовый год
2.27.	Проектирование, строительство распределительного газопровода по ул. Калинина, ул. Паламышская, ул. Павлика Морозова в поселке Урдома Ленского района	министерство ТЭК и ЖКХ	протяженность построенных сетей газоснабжения, метров	780	-	отклонение целевого показателя обусловлено поздним сроком заключения договора на выполнение строительных работ	мероприятие планируется выполнить в 2017 году

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий:

1) предоставлены 255 ресурсоснабжающим (в 2015 году – 267) организациям субсидии в размере 3 107 367,2 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен):

на сжиженный газ, реализуемый для нужд населения;

на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению на нужды теплоснабжения;

на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления;

на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

2) обеспечено взаимодействие органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, что позволило улучшить защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Выполнены предписания государственной жилищной инспекции Архангельской области на 89 процентов (по итогам 2015 года были выполнены на 63 процента). В 2016 году всего было выписано 654 предписания государственной жилищной инспекцией Архангельской области, из которых исполнено 582 (в 2015 году из 999 предписаний было исполнено 629);

3) проведено 7 семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности в городе Архангельске, поселках Уйма, Коноша, Карпогоры (в 2015 году было проведено 9 семинаров). Количество обученных граждан составило 899 человек (в 2015 году обученных – 656 человек);

4) создано 664 совета многоквартирных домов (в 2015 году – 532 совета);

5) в полном объеме перечислены средства на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области».

2. Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 3 354 024,40 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3 354 024,40 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 351 536,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3 351 536,80 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 8945,7 тыс. рублей, в том числе:

395,7 тыс. рублей – остаток средств, выделенных на содержание министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, – по причине экономии по результатам торгов;

122,6 тыс. рублей – остаток средств, выделенных на содержание государственной жилищной инспекции Архангельской области, – по причине экономии по результатам торгов;

1947,1 тыс. рублей – остаток средств государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» – по причине наличия вакантных должностей в учреждении;

3393,0 тыс. рублей – денежные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления, и 3087,3 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности бюджетам муниципальных образований Архангельской области в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в соответствии с областным законом от 22 декабря 2016 года № 510-31-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» – были сняты, поэтому фактически остатков по данным мероприятиям нет.

В соответствии с областным законом от 22 декабря 2016 года № 510-31-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год»» было предусмотрено дополнительное финансирование на мероприятия по возмещению:

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, – в размере 420,2 тыс. рублей;

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения, – в размере 76 419,1 тыс. рублей;

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению, – в размере 8928,20 тыс. рублей;

расходов по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета – в размере 3,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения внесены в государственную программу постановлением Правительства Архангельской области от 14 февраля 2017 года № 56-пп.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. Соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
3.3.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для нужд населения	министерство ТЭК и ЖКХ	количество заключенных договоров	130	122	заключение договоров носит заявительный характер	-
3.1.3.	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» (далее – ГКУ «РЦЭ»)	ГКУ «РЦЭ»	исполнение бюджета к утвержденному плану года	100	94,3	экономия по уплате налогов и наличис вакансий в организации	-

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы в 2016 году повлияли следующие факторы:

низкий объем финансирования мероприятий государственной программы из средств местных бюджетов и внебюджетных источников;

неисполнение муниципальными образованиями Архангельской области муниципальных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

ограниченность доступа инвесторов к кредитным ресурсам привели к невыполнению реализации отдельных мероприятий;

невыполнение своих обязательств подрядными организациями в рамках заключенных муниципальных контрактов привели к расторжению муниципальных контрактов и проведению повторных конкурсных процедур.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области проводит работу по привлечению частных инвесторов в сферу тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Для стимулирования исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области проводится работа по повышению требований к муниципальным образованиям Архангельской области в части исполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности при предоставлении субсидий из областного бюджета на модернизацию и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, оказывается методологическая помощь специалистам муниципальных образований Архангельской области в разработке и реализации муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составляет 86,6 балла.

I. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей											освоено
		в том числе по источникам											
		федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		план на год		расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		план на год	кассовые расходы	процентов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»													
1.2. Образование и подготовка кадров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:	министерство ТЭК и ЖКХ	400,0	18,5	4,6	-	-	-	-	150,0	0,0	250,0	18,5	18,5
1) подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий	министерство ТЭК и ЖКХ	300,0	0,0	0,0	-	-	-	-	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
2) повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, членов товариществ собственников жилья в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	100,0	18,5	18,5	-	-	-	-	-	-	100,0	18,5	18,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях	министерство ТЭК и ЖКХ	139 653,0	122 953,7	88,0	-	-	-	-	-	-	139 653,0	122 953,7	122 953,7
1.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления	министерство ТЭК и ЖКХ	84 844,7	73 842,1	87,0	-	-	-	-	31 047,4	31 047,4	53 797,3	42 794,7	73 842,1
1.8. Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	659 400,0	658 800,0	99,9	-	-	-	-	600,0	-	658 800,0	658 800,0	658 800,0
1.11. Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	900,0	636,5	70,7	-	-	900,0	636,5	-	-	-	-	636,5
1.12. Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	министерство ТЭК и ЖКХ	115 255,0	141 183,2	122,5	-	-	115 255,0	106 129,1	-	35054,0	-	-	141 183,2
1.13. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	министерство ТЭК и ЖКХ	830 216,0	532 729,4	64,2	-	-	6 646,0	6 646,0	-	100,4	823 570,0	525 983,0	532 729,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по подпрограмме		1 830 668,7	1 530 163,4	83,6	-	-	122 801,0	113 411,7	31 797,4	66 201,8	1 676 070,3	1 350 549,9	1 530 163,4

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

2.2. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей в муниципальных образованиях	министерство ТЭК и ЖКХ	68 990,9	55 000,0	79,7	-	-	-	-	-	-	68 990,9	55 000,0	55 000,0
2.4. Проектирование, строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинске	министерство ТЭК и ЖКХ	24 427,1	13,06	0,1	-	-	-	-	-	-	24 427,1	13,06	13,06
2.6. Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от головного газорегуляторного пункта «Архангельск» до объектов федерального государственного автономного образовательного учреждения «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на ул. Папанина и ул. Воронина г. Архангельска	министерство ТЭК и ЖКХ	5 388,8	2 664,81	49,5	-	-	-	-	-	-	5 388,8	2 664,81	2 664,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.7. Проектирование, строительство распределительного газопровода от газораспределительной станции «КС-13» до ул. Павла Морозова в пос. Урдома Ленского района (1 этап)	министерство ТЭК и ЖКХ	66 860,1	59 046,4	88,3	-	-	-	-	-	-	66 860,1	59 046,4	59 046,4
2.8. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Кожина, ул. Новая, пер. Таежный в пос. Шипицино Котласского района	министерство ТЭК и ЖКХ	4 360,2	2 808,3	64,4	-	-	-	-	-	-	4 360,2	2 808,3	2 808,3
2.9. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Таежная, ул. Кирпичная, пер. Глотова, пер. Торкова, пер. Сосновый, ул. Пермская, проезд от ул. Юбилейная до ул. Кр. Партизан в с. Яренск Ленского района	министерство ТЭК и ЖКХ	6 228,8	4 678,2	75,1	-	-	-	-	-	-	6 228,8	4 678,2	4 678,2
2.10. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новая в пос. Урдома Ленского района	министерство ТЭК и ЖКХ	1 245,7	1 085,14	87,1	-	-	-	-	-	-	1 245,7	1 085,14	1 085,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления в районе центральной районной больницы пос. Плесецк Плесецкого района	министерство ТЭК и ЖКХ	7 031,4	4 556,04	64,8	-	-	-	-	-	-	7 031,4	4 556,04	4 151,5
2.13. Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от газораспределительной станции «Рихасиха» до дер. Лая Приморского района (2 этап от дер. Чужгоры до дер. Лая)	министерство ТЭК и ЖКХ	5 358,4	5 758,71	107,5	-	-	-	-	-	-	5 358,4	5 758,71	5 059,9
2.14. Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям ОАО «Газпром газораспределение»	министерство ТЭК и ЖКХ	1 569,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569,2	-	-
2.15. Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям ООО «Газпром газораспределение Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	36 664,6	2 726,1	7,4	-	-	-	-	-	-	36 664,6	2 726,1	2 726,1
2.17. Реконструкция (замена) участка распределительного газопровода высокого давления по ул. 7-го Съезда Советов в г. Котласе	министерство ТЭК и ЖКХ	4 067,0	2 970,3	73,0	-	-	-	-	-	-	4 067,0	2 970,3	2 970,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.18. Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям ООО «Вельские газовые системы»	министерство ТЭК и ЖКХ	110,5	410,21	371,2	-	-	-	-	-	-	110,5	410,21	410,21
2.19. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Котлас»	министерство ТЭК и ЖКХ	3 000,0	5 625,0	187,5	-	-	-	-	-	-	3 000,0	5 625,0	5 625,0
2.20. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Город Коряжма»	министерство ТЭК и ЖКХ	1 500,0	900,0	60,0	-	-	-	-	-	-	1 500,0	900,0	900,0
2.21. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	800,0	4 098,9	512,4	-	-	-	-	800,0	813,9	-	3 285,0	4 098,9
2.22. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	1 800,0	1 710,0	95,0	-	-	-	-	-	-	1 800,0	1 710,0	1 710,0
2.23. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	675,0	990,0	146,7	-	-	-	-	-	-	675,0	990,0	990,0
2.24. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Вельский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	6 750,0	7 695,0	114,0	-	-	-	-	-	-	6 750,0	7 695,0	7 695,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.25. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	2 250,0	5 175,0	230,0	-	-	-	-	-	-	2 250,0	5 175,0	5 175,0
2.26. Технологическое присоединение газопользующего оборудования заявителей к сетям открытого акционерного общества «Котласгазсервис»	министерство ТЭК и ЖКХ	1 113,2	988,1	88,8	-	-	-	-	-	-	1 113,2	988,1	988,1
2.27. Проектирование, строительство распределительного газопровода по ул. Калинина, ул. Паламьшская, ул. Павлика Морозова в пос. Урдома Ленского района	министерство ТЭК и ЖКХ	6 034,9	594,07	9,8	-	-	-	-	-	-	6 034,9	594,07	594,07
Всего по подпрограмме		256 225,8	169 493,3	66,1	-	-	-	-	800,0	813,9	255 425,8	168 679,44	168 389,99

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения	министерство ТЭК и ЖКХ	77 635,6	78 055,8	100,5	-	-	77 635,6	78 055,8	-	-	-	-	78 055,8
3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	926 818,4	926 818,4	100,0	-	-	926 818,4	926 818,4	-	-	-	-	926 818,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	1 479 562,0	1 555 981,1	105,2	-	-	1 479 562,0	1 555 981,1	-	-	-	-	1 555 981,1
3.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	министерство ТЭК и ЖКХ	96 964,5	93 571,5	96,5	-	-	96 964,5	93 571,5	-	-	-	-	93 571,5
3.5. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	444 012,1	452 940,3	102,0	-	-	444 012,1	452 940,3	-	-	-	-	452 940,3
3.7. Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	1 854,00	1 854,00	100,0	-	-	1 854,00	1 854,00	-	-	-	-	1 854,00
3.8. Проведение семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности	министерство ТЭК и ЖКХ	400,00	400,00	100	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.9. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	56 058,5	55 662,8	99,3	-	-	56 058,5	55 662,8	-	-	-	-	55 662,8
3.10. Обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции	государственная жилищная инспекция	53 238,9	53 116,3	99,80	-	-	53 238,9	53 116,3	-	-	-	-	53 116,3
3.13. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергоснабжению»	министерство ТЭК и ЖКХ	34 331,2	32 384,1	94,3	-	-	34 331,2	32 384,1	-	-	-	-	32 384,1
3.14. Обеспечение некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области»	министерство ТЭК и ЖКХ	66 525,2	66 525,2	100	-	-	66 525,2	66 525,2	-	-	-	-	66 525,2
3.15. Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	77,6	80,6	103,9	-	-	77,6	80,6	-	-	-	-	80,6
3.17. Погашение кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований Архангельской области по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы	министерство ТЭК и ЖКХ	37 234,0	34 146,7	91,7	-	-	37 234,0	34 146,7	-	-	-	-	34 146,7
Всего по подпрограмме		3 274 712,0	3 351 536,8	102,3	-	-	3 274 712,0	3 351 536,8	-	-	-	-	3 351 536,8
Всего по государственной программе		5 361 606,5	5 051 193,5	94,2	-	-	3 397 513,0	3 464 948,5	32 597,4	67 015,7	1 931 496,1	1 519 229,3	5 050 090,2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2016 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской
области (2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
по итогам 2016 года

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей			Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя	
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год				
			2014 год	2015 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ)	т.у.т./млн. руб.	36,43	36,72	37,04	37,04	100,0	36,92	
---	--	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	10,4	10,79	10,83	11,29	104,25	10,86	
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	99,90	99,6	100,0	100,3	102,3	100,0	
4. Количество созданных советов многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	704	532	500	664	133	500	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
5. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	30,0	45,0	150,0	30,0	в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области в 2016 году финансирование мероприятий за счет заемных средств, предоставляемых кредитными учреждениями, в общем объеме капитальных вложений превысила плановое значение

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

6. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т./млн. руб.	36,43	36,72	37,04	37,04	100,0	36,92	
---	------------------------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т.	819,87	862,8	943,86	5 617,0	595,1	1 057,68	в 2016 году завершено строительство отопительной котельной мощностью 9 МВт, работающей на биотопливе (дрова), в с. Карпогоры Пинежского муниципального района
8. Суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотопливо) или вторичные энергетические ресурсы	министерство ТЭК и ЖКХ	МВт	42,0	75,0	8,0	9,0	112,5	1,0	
9. Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	министерство ТЭК и ЖКХ	км	25,4	21,9	10,0	22,9	229,0	2,0	в соответствии с заявками органов местного самоуправления на предоставление средств субсидии на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ, в 2016 году приоритетными для проведения мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры стали объекты теплоснабжения. В связи с этим в 2016 году в рамках субсидии выполнено больше мероприятий по модернизации (капитальному ремонту) тепловых сетей
10. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	министерство ТЭК и ЖКХ	км	7,9	9,4	15,0	10,0	66,7	2,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	30,0	45,0	150,0	30,0	в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области в 2016 году финансирование мероприятий за счет заемных средств, предоставляемых кредитными учреждениями, в общем объеме капитальных вложений превысило плановое значение
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»									
12. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	10,4	10,79	10,83	11,29	104,25	10,86	
13. Количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и объектов социальной сферы	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	2	5	250	1	в 2016 году построены и введены в эксплуатацию 5 газовых блочно-модульных котельных в с. Яренске Ленского района
14. Количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	1083,0	2352,0	1035,0	1697,0	163,96	1000,0	превышение планового показателя обусловлено увеличением количества заявок физических лиц на газоснабжение квартир

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Протяженность построенных сетей газоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	км	10,3	10,60	15,00	14,5	96,60	20,0	
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»									
16. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	99,90	99,6	100,0	102,3	102,3	100,0	
17. Сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства	государственная жилищная инспекция Архангельской области	процентов	35	37	25	12	208	25	предписания устраняются раньше поставленного срока
18. Количество созданных советов многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	704	532	500	664	133	500	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
19. Количество обученных граждан	министерство ТЭК и ЖКХ	человек	504	656,0	500	899	179,8	500	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
20. Исполнение государственной программы		процентов	72,0	70,8	100,0	93,8	93,8	100,0	не в полном объеме реализованы 11 мероприятий из 44 мероприятий программы по причине низкого объема финансирования из средств местных бюджетов и внебюджетных источников

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
(по итогам 2016 года)

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей				Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год			
			2014 год	2015 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Энергоемкость валового регионального продукта для фактических условий	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т./ млн. руб.	20,24	20,24	19,18	20,2	95,0	18,15	
2. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2012 года	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т./млн. руб.	27,21	27,21	27,45	27,41	100,1	27,36	
3. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	21,41	21,41	21,41	21,41	100,0	21,41	
4. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0	100,0	95,0	
6. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	57,0	57,0	60,0	57,0	95,0	70,0	
7. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	57,0	57,0	60,0	57,0	95,0	70,0	
8. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
9. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	34,55	34,55	35,59	34,55	97,1	36,65	
10. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	30	45,0	150,0	30	в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области в 2016 году финансирование мероприятий за счет заемных средств, предоставляемых кредитными учреждениями, в общем объеме капитальных вложений превысило плановое значение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе									
11. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/кв. м	46,11	46,11	45,65	46,11	99,0	45,20	
12. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	Гкал/кв.м	0,18	0,18	0,18	0,18	100,0	0,18	
13. Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 человека)	министерство ТЭК и ЖКХ	куб. м/чел.	39,40	39,40	39,01	39,0	100,0	38,62	
14. Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 человека)	министерство ТЭК и ЖКХ	куб. м/чел.	5,47	5,47	5,42	5,47	99,1	5,36	
15. Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 человека)	министерство ТЭК и ЖКХ	куб. м/чел.	2,59	2,59	2,59	2,59	100,0	2,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
16. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	Гкал/кв. м	0,20	0,20	0,19	0,20	95,0	0,19	
17. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	министерство ТЭК и ЖКХ	куб. м/чел.	46,67	46,67	46,91	46,67	99,5	47,15	
18. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	министерство ТЭК и ЖКХ	куб. м/чел.	5,26	5,26	5,34	5,26	98,5	5,42	
19. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/кв. м	3,69	3,69	3,60	3,69	97,6	3,52	
20. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	тыс. куб. м/ кв. м	1,32	1,32	1,25	1,30	96,1	1,19	
21. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	министерство ТЭК и ЖКХ	тыс. куб. м/ чел.	0,03	0,03	0,03	0,03	100,0	0,03	
22. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т./кв. м	0,03683	-	0,47206	0,48307	97,7	0,46136	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры									
23. Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Архангельской области в сфере промышленного производства	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т.	2085628	2085628	2064772	2085628	99,0	2044124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	министерство ТЭК и ЖКХ	т.у.т./тыс. МВт.ч	321	321	318	321	99,1	315	
25. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	министерство ТЭК и ЖКХ	т.у.т./млн. Гкал	164	164	162	164	98,8	161	
26. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	8,23	8,23	7,98	8,23	96,9	7,75	
27. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	8,24	8,24	8,0	8,24	97,1	7,76	
28. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	39,75	39,75	39,04	39,75	98,2	38,33	
29. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/куб. м	0,001100	-	0,85512	0,87309	97,9	0,83751	
30. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/куб. м	0,00056	-	0,20771	0,20981	98,9	0,20563	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе									
31. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Архангельской областью	министерство ТЭК и ЖКХ	штук	223	223	228	223	97,8	233	
32. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	штук	471	471	476	471	98,9	481	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2016 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

**Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
за 2016 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _г)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _г)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КР _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР _{гп})	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0,74	0,93	0,95	86,6	-	-	-	
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	
В целом по государственной программе					86,7	86,0	86,6	
Эффективность реализации государственной программы – средняя.								