



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 мая 2020 г. № 174-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2019 году средней.

3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области:

1) совместно с инспекцией по охране объектов культурного наследия и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области продолжить участие в подготовке и согласовании комплексной концепции развития Соловецкого архипелага и проектной документации по отнесению Соловецкого архипелага к объектам культурного наследия федерального значения в виде религиозно-исторического достопримечательного места, которые разрабатываются по заказу Министерства культуры Российской Федерации;

2) продолжить взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации и Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

в целях проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага;

3) до 31 августа 2020 года обеспечить проведение Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

1) до 1 августа 2020 года обеспечить заключение государственного контракта на выполнение работ по объекту «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области;

2) до 19 августа 2020 года при условии наличия бюджетных ассигнований обеспечить заключение государственных контрактов на выполнение работ 1 этапа по строительству сетей водоснабжения и водоотведения;

3) до 1 октября 2020 года обеспечить выполнение мероприятий по корректировке проектной документации с выделением этапности работ, экспертизы проектов по объектам «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» и «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»;

4) до 30 ноября 2020 года обеспечить завершение III этапа реконструкции аэропортового комплекса «Соловки»;

5) до 1 декабря 2020 года обеспечить выполнение мероприятий по корректировке проектной документации, экспертизы проектов по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области —
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 6 мая 2020 г. № 174-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2019 году государственной программы
Архангельской области «Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы

1. В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), в 2019 году осуществлялась реализация 14 мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области.

В рамках государственного контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Киршин» (далее – ООО «Киршин») в здании водоочистных сооружений выполнено усиление ростверков, заменены оконные блоки, металлические дверные блоки, покрытие кровли. Произведены наружная отделка здания насосной станции второго подъема, замена оконных и дверных блоков в здании насосной станции первого и второго подъема. Выполнены работы по устройству трубопроводов между зданием водоочистных сооружений и резервуарами чистой воды (далее – РЧВ), выполнен ремонт РЧВ № 1 и РЧВ № 2 и успешно завершены гидравлические испытания путем заполнения РЧВ водой.

Выполнен монтаж коллекторов для подключения блочно-модульной станции водоочистки к существующей системе водоочистных сооружений;

2) мероприятие пункта 1.2 «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий».

В связи с отсутствием полного комплекта исполнительной документации и необходимостью приведения в соответствие ранее разработанной проектной документации к фактически выполненным предыдущей подрядной организацией работам в феврале 2019 года заключен контракт с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (далее – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России») на

обследование выполненных работ и корректировку проектной документации по объекту.

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» завершено обследование незаконченных строительно-монтажных работ, выполненных в 2015 – 2017 годах, проведена камеральная обработка полученных материалов, сформированы отчеты по проведенным обследованиям. В процессе проведения обследования выявлен значительный объем нарушений и несоответствий построенных конструкций и сооружений первоначальной проектной документации и требованиям технических нормативов (отклонение от первоначальной трассы в плане и по глубине).

В ноябре 2019 года в связи с неисполнением обязательств со стороны ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» государственный контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Заказчиком строительства объекта – государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» организована процедура закупки на право заключения государственного контракта на выполнение корректировки проектной документации по объекту. Срок заключения контракта – февраль 2020 года;

3) мероприятие пункта 2.1 «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».

В рамках государственного контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Киршин» выполнены работы по устройству металлокаркаса и кладке цоколя здания канализационных очистных сооружений, смонтированы сэндвич-панели кровли и стенового ограждения здания, произведена установка оконных и дверных блоков, установлены распашные ворота, выполнено покрытие металлических конструкций здания канализационных очистных сооружений системой конструктивной огнезащиты, выполнена прокладка наружных технологических сетей на площадке канализационных очистных сооружений, проложен кабель электроснабжения, завершено бетонирование плиты перекрытия блока подземных сооружений;

4) мероприятие пункта 2.3 «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».

В связи с отсутствием полного комплекта исполнительной документации и необходимостью приведения в соответствие ранее разработанной проектной документации к фактически выполненным предыдущей подрядной организацией работам в феврале 2019 года заключен контракт с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на обследование выполненных работ и корректировку проектной документации по объектам.

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» завершено обследование незаконченных строительно-монтажных работ, выполненных в 2015 – 2017 годах, проведена камеральная обработка полученных материалов, сформированы отчеты по проведенным обследованиям. В процессе проведения обследования

выявлен значительный объем нарушений и несоответствий построенных конструкций и сооружений первоначальной проектной документации и требованиям технических нормативов (отклонение от первоначальной трассы в плане и по глубине).

В ноябре 2019 года в связи с неисполнением обязательств со стороны ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» государственный контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Заказчиком строительства объекта – государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» организована процедура закупки на право заключения государственного контракта на выполнение корректировки проектной документации по объекту. Срок заключения государственного контракта – февраль 2020 года;

5) мероприятие пункта 7 «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

В 2019 году в рамках государственного контракта от 4 февраля 2019 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмой «Рост» (далее – ООО ПКФ «РОСТ»), выполнена корректировка проектной документации. Получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 11 декабря 2019 года № 29-1-1-3-035264-2019 и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 26 декабря 2019 года № 29-1-0109-19. Строительство объекта не начато в связи с длительной процедурой согласования архитектурно-планировочных решений с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО;

б) мероприятие пункта 15.1 «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область».

Подрядной организацией ООО «Стройтрансгаз» в 2019 году выполнен комплекс работ, предусматривающих устройство взлетно-посадочной полосы (961 метр), перрона на четыре места стоянки воздушных судов и рулежной дорожки, подземные объекты энергетического назначения, дренажной системы, сбросного коллектора, очистных сооружений поверхностного стока.

Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 5 ноября 2019 года выдано разрешение на ввод 1 этапа строительства объекта, 21 ноября 2019 года – на 2 этап строительства объекта. С 29 ноября 2019 года возобновлена деятельность воздушных судов Л-410 на посадочной площадке «Соловки»;

7) мероприятие пункта 15.2 «Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область».

Генеральным проектировщиком по государственному контракту является акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект».

27 июня 2019 года получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 00610-19/ГГЭ-14293/15-01 и заключение о достоверности определения сметной стоимости № 00772-19/ГГЭ-14293/07-01;

8) мероприятие пункта 16 «Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага».

В течение 2019 года отчеты об оценке воздействия объектов, возведение которых планируется на территории Соловецкого архипелага, на выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов» рассматривались на заседаниях рабочей группы при Министерстве культуры Российской Федерации, совещаниях в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, а также в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, по итогам которых осуществлялась корректировка архитектурно-планировочных решений объектов. Согласование документации с международными экспертами планируется продолжить в 2020 году.

В связи с длительными процедурами согласования документов с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО освоение средств в сумме 2780,867 тыс. рублей предполагается в 2020 году. В областной закон от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены соответствующие изменения;

9) мероприятие пункта 31 «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага».

В июле 2019 года проведен конкурсный отбор, по результатам которого заключено соглашение с религиозной организацией «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» о предоставлении в 2019 году гранта на реализацию проекта «Воспоминания соловецких узников, шестой том». Сумма гранта – 500 000,00 рублей.

На средства областного бюджета, предоставленные грантополучателю, выпущено 1250 экземпляров тиража издания «Воспоминания соловецких узников, том шестой». Книга включает в себя воспоминания узников, отбывавших наказание в 1927 – 1933 годах;

10) мероприятие пункта 32 «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге».

В июле 2019 года проведен конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге.

Победителем признана некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова», с которой 7 августа 2019 года заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета в размере 1200,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Летняя школа САФУ на Соловках «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага».

На средства гранта в августе 2019 года на территории поселка Соловецкий сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области реализован междисциплинарный научно-образовательный проект «Летняя школа», в ходе которого обучающиеся получили знания об уникальной территории, провели полевые исследования, разработали проектные решения;

11) мероприятие пункта 33 «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования».

Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа осуществлены в рамках исполнения государственного контракта, заключенного по результатам открытого конкурса в электронной форме 22 июля 2019 года с обществом с ограниченной ответственностью «Коннект».

Мероприятия проводились с целью создания единой площадки взаимодействия церкви и органов государственной власти Архангельской области, общественных и религиозных организаций в деле сохранения и восстановления триединого Соловецкого наследия.

В рамках форума проведены следующие мероприятия:

традиционное рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого архипелага под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участием представителей Русской Православной Церкви, Правительства Архангельской области, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;

круглый стол на тему «Наследие. Память. Культурный ландшафт». Участниками круглого стола стали представители Русской Православной церкви, Правительства Архангельской области, научной, музейной и преподавательской общественности Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и поселка Соловецкий»;

спортивный праздник, в рамках которого состоялись зарядка с чемпионом, легкоатлетический забег «Соловецкая верста» и турнир по

мини-футболу между сборными командами жителей и гостей поселка Соловецкий;

12) мероприятие пункта 36 «Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи».

23 февраля 2019 года заключен государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «ИНКА ЦЕНТР» на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Соловецкие сполохи».

В период с 1 по 3 марта 2019 года на территории Соловецкого архипелага состоялось традиционное духовно-просветительское и спортивное мероприятие «Соловецкие сполохи», в рамках которого проведен турнир по хоккею в валенках «Соловецкие сполохи» с участием сборных поселка Соловецкий, Правительства Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Для местных жителей и гостей также были организованы соревнования по лыжным гонкам «Соловецкая лыжня», командная игра в снежки «Юкигассен», проведена дискуссионная площадка по теме «Изучение морского арктического историко-культурного наследия» и презентация книги «Волны времени. Соловки в русской поэзии»;

13) мероприятие пункта 37 «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы».

Мероприятие включало выплату заработной платы сотрудникам агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области, отчисления на налоги и сборы, оплату командировочных расходов, оплату отпускных и проезда к месту отдыха;

14) мероприятие пункта 38 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

Средства, предусмотренные на обеспечение деятельности подведомственных агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области государственных учреждений Архангельской области, направлены на оплату по исполнительному листу от 15 ноября 2018 года № А05 –15949/2017 в пользу ООО ПКФ «РОСТ». Подведомственное государственное казенное учреждение Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» ликвидировано 24 июня 2019 года.

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2019 году составил 1 851 854,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 386 198,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 465 655,7 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года израсходовано 1 524 809,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 100 000,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 424 809,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года не израсходовано 327 044,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 286 198,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 40 845,8 тыс. рублей.

Средства не освоены в полном объеме по следующим причинам:

1) мероприятие пункта 1.1 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»:

не израсходовано 126 290,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 112 710,9 тыс. рублей (100 процентов от общего объема финансирования по объекту из федерального бюджета);

средства областного бюджета – 13 579,8 тыс. рублей (71,1 процента от общего объема финансирования по объекту из областного бюджета).

Средства освоены не в полном объеме в связи с необходимостью выполнения обследования выполненных работ и корректировки проектной документации по объекту в связи с отсутствием полного комплекта исполнительной документации и необходимостью приведения в соответствие ранее разработанной проектной документации к фактически выполненным предыдущей подрядной организацией работам. Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета областному бюджету с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не заключалось;

2) мероприятие пункта 7 «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:

не израсходовано 193 251,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 173 488,0 тыс. рублей (100 процентов от общего объема финансирования по объекту из федерального бюджета);

средства областного бюджета – 19 763,6 тыс. рублей (88,7 процента от общего объема финансирования по объекту из областного бюджета).

Государственный контракт на строительство объекта не заключен в связи с необходимостью корректировки разработанной в 2012 году проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов и рекомендациями ЮНЕСКО, повлекшими изменение архитектурных и конструктивных решений, что увеличило сроки проектирования. Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре отчетного года;

3) мероприятие пункта 15.2 «Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»:

не израсходовано 3951,5 тыс. рублей средств областного бюджета (56,6 процента от общего объема финансирования по объекту из областного бюджета), подрядной организацией не представлены разделы по обеспечению

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь – Сергиевский скит на острове Большая Муксалма», XVI – XIX века, объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь – Реболда», XVI – XIX века;

4) мероприятие пункта 2.1 «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»:

не израсходовано 0,9 тыс. рублей средств областного бюджета, произведена оплата фактически выполненных работ;

5) мероприятие пункта 15.1 «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»:

не израсходовано 465,6 тыс. рублей средств областного бюджета, произведена оплата фактически выполненных работ;

6) мероприятие пункта 16 «Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага»:

не израсходовано 2780,9 тыс. рублей средств областного бюджета (85 процентов от общего объема финансирования по объекту из областного бюджета).

В связи с длительными процедурами согласования документов с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО освоение средств областного бюджета в размере 2780,867 тыс. рублей предполагается в 2020 году. В областной закон от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены соответствующие изменения;

7) мероприятие пункта 37 «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы»:

не израсходованы средства областного бюджета в размере 303,5 тыс. рублей (2,9 процента). Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по оплате расходов на служебные командировки, оплатой коммунальных услуг за декабрь 2019 года в январе 2020 года (за счет лимитов 2020 года).

3. В рамках реализации мероприятия, включенного в подпрограмму «Гражданская авиация и аэронавигационное оборудование» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, в государственную программу включено мероприятие «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область».

В рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, между Правительством Архангельской области и Федеральным агентством воздушного транспорта заключено соглашение от 15 февраля 2019 года № 107-07-2019-001 о предоставлении субсидий областному бюджету из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область».

Предполагаемый срок реализации инвестиционного проекта – 2018 – 2020 годы.

В целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, между Правительством Архангельской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение от 15 февраля 2019 года № 056-07-2019-023 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области.

В соответствии с указанным соглашением в 2019 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 173 488,0 тыс. рублей с софинансированием из областного бюджета в размере 19 276,44 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 9 февраля 2018 года № 069-07-2018-026 о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, на сумму 133 236,9 тыс. рублей.

Согласно требованию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за недостижение значений показателей результативности из областного бюджета в федеральный бюджет направлены средства областного бюджета в сумме 2052,6 тыс. рублей.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
7.	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	уровень технической готовности	35	0	государственный контракт на строительство объекта не заключен в связи с необходимостью корректировки разработанной в 2012 году проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов и рекомендациями ЮНЕСКО, повлекшими изменение архитектурных и конструктивных решений, что увеличило сроки проектирования. Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре отчетного года	с целью своевременного завершения строительства объекта Правительством Архангельской области в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации направлена актуализированная заявка о предоставлении субсидии. Вместе с тем 24 марта 2020 года утвержден проект распоряжения Правительства Архангельской области о заключении долгосрочного контракта на строительство объекта

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации государственной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденным распоряжением агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области от 18 января 2019 года № 1-р.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, требующие внесения изменений в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

На выполнение мероприятий государственной программы и достижение установленных показателей положительно повлияло высокое качество проведения традиционного духовно-просветительского и спортивного мероприятия «Соловецкие сполохи», ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, которое достигнуто в результате эффективного межведомственного и церковно-государственного взаимодействия и выработки единых подходов к процессу сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага Архангельской области.

Основными негативными факторами, повлиявшими на реализацию мероприятия «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО» стали длительные сроки согласования отчетов об оценке воздействия с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, Министерством культуры Российской Федерации, Национальным комитетом ИКОМОС (Россия).

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2019 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83 балла.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	5040,0	5040,0	100,0	0,0	0,0	5040,0	5040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	195769,0	2517,4	1,3	173488,0	0,0	22281,0	2517,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2517,4
15.1.	Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1438152,3	1437686,7	100,0	1100000,0	1100000,0	338152,3	337686,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1351941,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.2.	Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	6975,9	3024,4	43,4	0,0	0,0	6975,9	3024,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	3270,5	489,6	15,0	0,0	0,0	3270,5	489,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32.	Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1200,0	1200,0	100,0	0,0	0,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1200,0
33.	Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	5000,0	5000,0	100,0	0,0	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
36.	Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи»	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1000,0	1000,0	100,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
37.	Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	10391,0	10087,5	97,1	0,0	0,0	10391,0	10087,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10087,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	25,6	25,6	100,0	0,0	0,0	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Всего по государственной программе			1851854,6	1524809,9	82,3	1386198,9	1100000,0	465655,7	424809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1440362,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2019 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, %		плановое на текущий год
			2017 год	2018 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага

1.1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов			30,00	30,00	100,00	100,00	
2.1. Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов			81,00	81,00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1. Корректировка архитектурно-планировочных решений, корректировка отчетов об оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	единиц			2,00	2,00	100,00		
8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	единиц	14,00	19,00	22,00	22,00	100,00	27,00	
12. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов		12,00	35,00	35,00	100,00	85,00	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2019 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», по итогам 2019 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, %	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, %	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» г. Архангельск (строительство участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО «Соловецкое»)

1. Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год	процентов	35,68	0	0	173 488,0	173 488,0*	100,0*	государственный контракт на строительство объекта не заключен в связи
---	-----------	-------	---	---	-----------	------------	--------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								с необходимостью корректировки разработанной в 2012 году проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов и рекомендациями ЮНЕСКО, повлекшими изменение архитектурных и конструктивных решений, что увеличило сроки проектирования. Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре отчетного года

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Субсидия на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»

Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода	процентов	35,0	35,0	100	1 100 000,0	-	-	-
ИТОГО	x	x	x		1 273 488,0	173 488,0	100	

* По объекту «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» город Архангельск (строительство участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО «Соловецкое» размер предусмотренной субсидии – 173 488,0 тыс. рублей. Средства субъекту Российской Федерации не перечислялись, и, соответственно, формальная процедура возврата не осуществлялась. Субсидия считается неиспользованной.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2019 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» за 2019 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{итп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{итп})
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1,00	1,00	0,86	98,6	-	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,86	1,00	0,82	93,3	-	-	-
В целом по государственной программе					93,4	41,3	83,0

Эффективность реализации государственной программы – средняя.