



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. № 202-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2019 году высокой.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области:

- 1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
- 2) до 1 сентября 2020 года актуализировать государственную программу в части адресных перечней общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019 – 2024 годов, адресных перечней объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, адресных перечней индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области в целях подготовки к реализации государственной программы в 2021 году организовать:

1) до 1 июля 2020 года – проведение общественных обсуждений по отбору общественных территорий и дворовых территорий с участием жителей соответствующего муниципального образования Архангельской области для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды соответствующего муниципального образования Архангельской области. При проведении общественных обсуждений приоритетно предусмотреть дистанционные формы участия граждан с использованием электронных сервисов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальные сети, официальные сайты муниципальных образований Архангельской области, сервисы для голосования);

2) до 1 ноября 2020 года – разработку проектной документации и получение положительных заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов по благоустройству территорий в 2021 году;

3) до 1 декабря 2020 года – размещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещений об осуществлении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в 2021 году.

5. Рекомендовать главе Няндомского муниципального района Архангельской области до 1 октября 2020 года организовать разработку проектной документации и получение положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в городе Няндоме.

6. Рекомендовать главам городского округа Архангельской области «Котлас» и Котласского муниципального района Архангельской области до 31 декабря 2020 года завершить реализацию проектов «Равновесие – программа активации городских связей» в городе Котлас и «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в городе Сольвычегодск – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 26 мая 2020 г. № 202-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2019 году государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

Главным исполнителем государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее соответственно – государственная программа, министерство).

1. В отчетном периоде в рамках реализации государственной программы достигнуты следующие результаты по мероприятиям:

1) мероприятие пункта 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды». Субсидия из средств федерального и областного бюджетов в сумме 370 194,5 тыс. рублей распределена 25 муниципальным образованиям Архангельской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды постановлением Правительства Архангельской области от 22 февраля 2019 года № 90-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год».

На основании информации, представленной муниципальными образованиями Архангельской области, в 2019 году выполнены мероприятия по благоустройству 151 дворовой территории и 123 общественных территорий (всего 274 территории).

Количество территорий, которые благоустроены в 2019 году, превысило плановые значения (198 территорий, в том числе 102 дворовые и 96 общественных территорий) за счет добавления резервных территорий в результате перераспределения бюджетных средств субсидии из-за экономии, которая образовалась по итогам проведения конкурсных процедур по закупке работ, услуг для муниципальных нужд.

В предыдущем 2018 году выполнены мероприятия по благоустройству 150 дворовых территорий, 91 общественной территории, 11 городских парков (всего 252 территории).

В 2019 году муниципальными образованиями Архангельской области проведены подготовительные мероприятия в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, а именно:

по дворовым и общественным территориям проведены конкурсные отборы и (или) общественные обсуждения в соответствии с порядками, установленными муниципальными правовыми актами муниципальных образований Архангельской области;

по отбору общественных территорий в городах проведены рейтинговые голосования в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 29 января 2019 года № 36-пп;

утверждены дизайн-проекты благоустройства каждой территории, подлежащей благоустройству в 2020 году;

получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;

2) мероприятие пункта 2.3 «Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе». По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (с численностью населения до 100 тыс. человек) и исторических поселениях в 2018 году в число победителей конкурса в номинации «Исторические поселения» включен проект «Поэзия купеческого дела» городского поселения «Каргопольское» Каргопольского муниципального района Архангельской области (далее соответственно – проект, конкурс) со сроком завершения мероприятий до 31 декабря 2019 года.

По итогам реализации проекта выполнены работы:

благоустройство набережной им. Баранова (как прогулочная зона и место проведения общегородских культурно-массовых мероприятий);

ремонт подъезда автомобильной дороги к набережной по ул. Победы;

ремонт зданий по ул. Победы, д. 12 и просп. Октябрьский, д. 56;

строительство сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и электроосвещения.

Приемка работ по проекту выполнена общественной муниципальной комиссией 24 декабря 2019 года.

Публичное открытие благоустроенной общественной территории состоялось 14 декабря 2019 года на набережной им. Баранова в рамках проведения публичного мероприятия «Зимнее гуляньице с «Олонецкой губернией»;

3) распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 843-р утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения конкурса. Для Архангельской области размер межбюджетного трансферта в 2019 году составил 139 000,0 тыс. рублей для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса (соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 18 июля года 2019 года № 069-172019), в том числе:

размер премии городскому округу Архангельской области «Котлас» (далее – МО «Котлас») составил 85,0 млн. рублей на реализацию проекта «РАВНОВЕСИЕ – программа активации городских связей» в городе Котлас в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек»;

размер премии сельскому поселению «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Котласский МР») – 54,0 млн. рублей на реализацию проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в городе Сольвычегодск в номинации «Историческое поселение».

Срок реализации проектов предусмотрен в 2019 – 2020 годах;

4) мероприятие пункта 2.4 «Реализация проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в городе Сольвычегодск.

Проектно-сметная документация разработана на виды работ: благоустройство; сети электроснабжения и электроосвещения; капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия (далее – РРР ОКН) «Тюремный корпус» (ул. Ленина 19а), РРР ОКН «Доходный дом купца ИВ Хаминова» (ул. Ленина, 13), заключено пять муниципальных контрактов (далее соответственно – МК, ПСД), получены положительные заключения о достоверности сметной стоимости, акты историко-культурной экспертизы.

Заключены МК на выполнение строительных монтажных работ (далее – СМР) по объектам:

благоустройство, срок выполнения работ – с 30 апреля по 25 декабря 2020 года;

сети электроснабжения и электроосвещения, срок выполнения работ – с 30 апреля по 25 декабря 2020 года;

ремонт автомобильных дорог и тротуаров, срок выполнения работ – с 30 апреля по 25 декабря 2020 года;

5) мероприятие пункта 2.5 «РАВНОВЕСИЕ – программа активации городских связей» в городе Котлас.

ПСД разработана на виды работ: капитальный ремонт путепровода, благоустройство прилегающих территорий, заключено два МК, получены положительные заключения о достоверности сметной стоимости объектов.

Заключены МК на выполнение СМР по объектам:

благоустройство прилегающих территорий, срок выполнения работ – с 12 декабря 2019 года по 20 июля 2020 года;

капитальный ремонт путепровода, срок выполнения работ – с 23 декабря 2019 года по 20 сентября 2020 года.

В ходе реализации всех мероприятий государственной программы в течение всего года министерство осуществляло мониторинг и контроль за выполнением мероприятий государственной программы, выполнением обязательств муниципальных образований Архангельской области, предусмотренных государственной программой и соглашениями, проводило работу в части методических рекомендаций и разъяснений в ходе реализации государственной программы.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках мероприятий государственной подпрограммы.

Для реализации мероприятий государственной программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 538 558,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 501 790,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 14 160,1 тыс. рублей;
местных бюджетов – 16 566,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 6 041,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 413 218,7 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 372 015,8 тыс. рублей;
областного бюджета – 9628,7 тыс. рублей;
местных бюджетов – 22 850,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 8723,7 тыс. рублей.

Отклонение фактических объемов финансирования от плановых значений составило 125 339,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 129 774,8 тыс. рублей;
областного бюджета – 4531,4 тыс. рублей;
местных бюджетов – 6284,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 2682,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета не освоены в общей сумме 129 774,8 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

1) в сумме 129 756,5 тыс. рублей – в рамках реализации проектов конкурса, которые рассчитаны на 2019 – 2020 годы с достижением результата регионального проекта к 31 декабря 2020 года (пункты 2.4 и 2.5 государственной программы). Согласно утвержденному Губернатором Архангельской области графику выполнение мероприятий рассчитано на два года:

в течение первого года – разработка ПСД, получение соответствующих согласований и заключений, заключение МК;

в течение второго года – непосредственное исполнение подрядчиками, поставщиками МК в части выполнения СМР, поставки материалов, оборудования.

Разработка ПСД и ее согласование в соответствующих инстанциях в первый год реализации проектов не несет больших финансовых расходов

по сравнению с общей стоимостью проектов. В связи с этим достичь результатов регионального проекта в 2019 году (реализовать мероприятия) и соответственно освоить финансирование в полном объеме не представлялось возможным.

В 2019 году кассовое освоение составило 7055,8 тыс. рублей из доведенного финансирования в сумме 9243,5 тыс. рублей в рамках федерального соглашения на 139 000,0 тыс. рублей. Причиной неосвоения средств в сумме 2187,7 тыс. рублей в МО «Котласский МР» явились замечания к научной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца И.В. Хаминова», выявленные инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области и доведенные до сведения администрации сельского поселения «Сольвычегодское» МО «Котласский МР» после подписания выполненных работ в декабре 2019 года. Остаток средств по федеральному соглашению запланирован к финансированию и освоению на 2020 год;

2) в сумме 18,3 тыс. рублей – в рамках реализации пункта 2.1 государственной программы при благоустройстве общественной территории в городском округе Архангельской области «Город Новодвинск» по причине снижения сметной стоимости объекта в результате проверки достоверности сметной стоимости объекта.

Средства областного бюджета не освоены в общей сумме 4531,4 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

1) в сумме 4531,0 тыс. рублей – в рамках реализации пункта 2.3 государственной программы по причине незавершения работ в полном объеме в рамках МК от 19 июля 2019 года № 0124300007019000062 с обществом с ограниченной ответственностью «РегионСтрой» на выполнение работ по устройству наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с вводами в здания по ул. Победы д. 12 и просп. Октябрьский д. 56;

2) в сумме 0,4 тыс. рублей – в рамках реализации пункта 2.1 государственной программы при благоустройстве общественной территории в городском округе Архангельской области «Город Новодвинск» по причине снижения сметной стоимости объекта в результате проверки достоверности сметной стоимости объекта.

Причиной перевыполнения плана по финансированию за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников (средства граждан, спонсоров) явилась фактическая финансовая возможность местных бюджетов по софинансированию в объемах, превышающих размер условия минимального софинансирования в размере двух процентов от предоставляемой субсидии из областного бюджета, и активное финансовое участие граждан, спонсоров.

При заполнении отчетной формы в комплексной информационно-аналитической системе (КИАС) «Отчет об исполнении мероприятий ГП» за 2019 год финансирование по мероприятиям пунктов 2.4 и 2.5 внесены в строку 2.3 по причине невнесения данных мероприятий в план реализации программы на 2019 год.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

Государственная программа реализуется в рамках мероприятий подпрограммы № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» протоколом проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9 утвержден паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящий в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации мероприятий в 2019 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

от 9 февраля 2019 года № 069-09-2019-114 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 362 790,6 тыс. рублей;

от 18 июля 2019 года № 069-17-2019-117 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов конкурса 2019 – 2020 годов на сумму 139 000,0 тыс. рублей.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации мероприятий государственной подпрограммы.

В рамках реализации мероприятий государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

25 соглашений о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области формирования современной городской среды;

три соглашения о реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках конкурса (МО «Котлас», МО «Котласский МР», Каргопольский муниципальный район Архангельской области).

По итогам отчетного 2019 года органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области достигли всех установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств.

5. Мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме в соответствии с планом реализации мероприятий государственной

программы, утвержденным распоряжением министерства от 31 января 2019 года № 33-р.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Одним из приоритетных направлений государственной программы является развитие инициатив и непосредственное участие граждан и заинтересованных лиц в сфере создания комфортной городской среды, что в результате совместной работы позволило привлечь к участию в реализации мероприятий государственной программы более 434 тыс. граждан на основании данных муниципальных образований Архангельской области. В 2018 году привлечено более 250 тыс. граждан. Увеличение активности и заинтересованности граждан является положительным фактором при реализации государственной программы.

Также на положительные итоги реализации государственной программы повлияло своевременное финансирование за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов на оплату выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территорий путем эффективного взаимодействия министерства и муниципальных образований.

Негативным фактором при оценке итогов реализации государственной программы в части финансирования и освоения средств за отчетный 2019 год является то, что в некоторых мероприятиях государственной программы реализация проектов конкурса рассчитана на два года. По двум мероприятиям (пункты 2.4, 2.5) результаты регионального проекта будут достигнуты в 2020 году исходя из утвержденного Губернатором Архангельской области графика выполнения мероприятий на два года, включающего в первый год реализации проектов конкурса разработку ПСД, получение соответствующих согласований и заключений, заключение МК, а во второй год реализации проектов – непосредственное исполнение подрядчиками, поставщиками МК в части выполнения СМР, поставки материалов, оборудования. Соответственно, финансирование предполагается в течение двух лет. По этой причине планируется корректировка плановых значений 2019 и 2020 годов. Основное финансирование происходит во второй год реализации проектов конкурса на основании документов поставщиков, подрядчиков, подтверждающих выполнение СМР, поставку материалов, оборудования. Разработка ПСД и ее согласование в соответствующих инстанциях в первый год реализации проектов не несет больших финансовых расходов по сравнению с общей стоимостью проектов. Данное обстоятельство влечет занижение показателей по итогам первого года реализации проектов, не отражает достоверную информацию по проектам, реализуемым в двухгодичный период.

Необходимо отметить критичные сроки принятия нормативно-правовых актов на уровне муниципальных образований Архангельской области, необходимых для реализации программы, которые влияют на своевременное достижение целевых показателей, а также длительные сроки подготовки

технической документации, включая разработку и утверждение дизайн-проектов, ПСД, прохождение необходимых экспертиз.

Следует отметить, что Архангельская область входит в Арктическую зону, которая имеет суровые климатические условия (длительная зима и короткое лето), короткую во временном интервале сезонность проведения работ по благоустройству территорий (строительных монтажных работ), сложность транспортного и грузового обеспечения по причине неудовлетворительной инфраструктуры транспортной сети, а также территориальной удаленности многих муниципальных образований Архангельской области от областного центра на большой территории Архангельской области с малой численностью населения. Данные факторы оказывают негативное влияние на процедуры по закупкам и исполнению МК (сроки выполнения и качество работ) подрядными организациями. Территориальная удаленность Архангельской области и суровые климатические условия обуславливают повышенные расходы:

нормативной стоимости производства работ примерно на 40 процентов по сравнению со средним общероссийским значением согласно статистическим данным;

на заработную плату за счет необходимости выплаты северных коэффициентов и надбавки за работу в районах Крайнего Севера (и приравненных к ним районах).

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2019 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,7 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей											освоено
		всего			в том числе по источникам								
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	процентов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.1. Мероприятия по формированию современной городской среды	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ)	392 702,3	399 852,9	101,8	362 790,6	362 772,3	7403,9	7403,5	16 466,2	21 283,4	6041,6	8 393,7	399 852,9
2.3. Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе»	министерство ТЭК и ЖКХ	6 856,2	2 762,2	40,3	-	-	6 756,2	2 225,2	100,0	207,0	-	330,0	2 762,2
2.4. Реализация проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодск	министерство ТЭК и ЖКХ	54 000,0	9 243,5	17,1	54 000,0	9 243,5	-	-	-	-	-	-	7 055,8
2.5. Реализация проекта «РАВНОВЕСИЕ – программа активации городских связей» в г. Котлас	министерство ТЭК и ЖКХ	85 000,0	1 360,1	1,6	85 000,0	-	-	-	-	1 360,1	-	-	1 360,1
Всего по государственной программе		538 558,5	413 218,7	76,7	501 790,6	372 015,8	14 160,1	9 628,7	16 566,2	22 850,5	6 041,6	8 723,7	411 031,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2019 году
государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области»
по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей				Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год			
			2017 год	2018 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	150,0	102,0	151,0	148,0	105,0	в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполнены дополнительные мероприятия на резервных территориях, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, по итогам перераспределения высвободившихся средств субсидии по причине отказа муниципальных образований. Завершение работ по благоустройству резервных территорий предусмотрено в 2020 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	1,1	2,4	2,8	116,7	3,4	
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	1,2	2,5	3,0	120,0	3,5	
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	5,0	не менее 5	не менее 5	100,0	не менее 5	
5. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	15,0	21,0	140,0	20,0	в 2019 году муниципальными образованиями проведена активная работа по привлечению граждан к реализации мероприятий по благоустройству территорий
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	чел./час	-	241,0	31,0	2 230,0	7 193,5	42,0	в 2019 году муниципальными образованиями проведена активная работа по привлечению граждан к реализации мероприятий по благоустройству территорий (трудовое участие приняли 4459 граждан по благоустройству 31 дворовой территории)
7. Количество благоустроенных общественных территорий (без городских парков)	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	91,0	96,0	123,0	128,1	96,0	в рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий выполнены дополнительные мероприятия на резервных территориях, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, по итогам перераспределения высвободившихся средств субсидии по причине отказа муниципальных образований. Завершение работ по благоустройству резервных территорий предусмотрено в 2020 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Площадь благоустроенных общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	108,6	108,0	129,3	119,7	124,7	
10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	27,7	32,7	33,6	102,8	49,9	
11. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	35,9	34,3	35,3	102,9	52,5	
12. Среднее значение индекса качества городской среды	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	2,0	2,0	100,0	5,0	
13. Количество городов с благоприятной городской средой	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	2,0	2,0	100,0	3,0	
14. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	9,0	9,0	100,0	12,0	
15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	1,00	1,00	100,00	3,00	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2019 году
государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»,
по итогам 2019 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды					362 790,6	0,0	0,0	
1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	единица	96	123	128,1	x	x	x	x
2. Среднее значение индекса качества городской среды	единица	155	155	100,0	x	x	x	x
3. Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов	процент (единица)	15% (2)	15% (2)	100,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процент	9	9	100,0				
5. Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства	процент	100	100	100,0				
ИТОГО	x	x	x	x	362 790,6	0,0	0,0	x

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2019 году
государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

**Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» за 2019 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj)	Уровень расходования средств исполнителем (РСj)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРi j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРi исп)	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРi ГП)	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

1,00

1,00

0,76

88,9

-

-

-

В целом по государственной программе

97,6

63,0

90,7

Эффективность реализации государственной программы – высокая.