



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2022 г. № 152-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2021 году средней.

3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области в 2022 году:

1) продолжить взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации, Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее – Фонд) с целью проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага;

2) до 31 августа 2022 года обеспечить проведение Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа;

3) обеспечить принятие мер организационного характера в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия при реализации государственной программы;

4) обеспечить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации по внесению изменений в перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 163-р, в части актуализации перечня мероприятий и ответственных исполнителей, а также определения механизма, объема и источников финансирования.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

1) до 30 декабря 2022 года обеспечить выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации, экспертизы проектов по объектам «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» и «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий», «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»;

2) до 10-го числа каждого месяца представлять в агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области информацию об исполнении мероприятий государственной программы, главным распорядителем средств по которым является министерство строительства и архитектуры Архангельской области, в виде таблицы, содержащей сведения о наименовании объекта, лимитах, освоении и остатке средств с разбивкой по бюджетам с приложением пояснительной записки;

3) в случае подготовки предложений о внесении изменений в областной закон об областном бюджете направлять в агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области копии указанных предложений с приложением копии пояснительной записки одновременно с направлением их в министерство финансов Архангельской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области —
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 14 апреля 2022 г. № 152-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2021 году государственной программы
Архангельской области «Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы

1. В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), в 2021 году осуществлялась реализация 7 мероприятий:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

Осуществлялась корректировка проектной документации линейного объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий». В мае 2021 года завершены работы по дополнительному обследованию ранее проложенных инженерных сетей, в результате которых выявлены многочисленные технологические нарушения при их строительстве.

Учитывая, что территория строительства объектов относится к территории Арктической зоны Российской Федерации, требуется проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов. 25 ноября 2021 года проведены общественные обсуждения по рассмотрению проектной документации объекта, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проекта. С учетом предложений и замечаний, поступивших от участников общественных обсуждений, акционерным обществом «Стройтрансгаз» осуществлена доработка проектной документации. В настоящее время проводится процедура согласования разделов проектной документации по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия с инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

Прохождение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации объекта планируется не ранее II квартала 2022 года.

По результатам проведения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации будет уточнена сметная стоимость и определены сроки завершения строительства и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры;

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

В рамках государственного контракта осуществляется корректировка проектной документации линейного объекта капитального строительства «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий». В мае 2021 года завершены работы по дополнительному обследованию ранее проложенных инженерных сетей, в результате которых выявлены многочисленные технологические нарушения при их строительстве.

В настоящее время ведется работа по согласованию разделов проектной документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и устранению замечаний, представленных в рамках проведения общественных обсуждений по экологической экспертизе проекта.

По результатам прохождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации на строительство сетей водоотведения поселка Соловецкого и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации определятся сметная стоимость и сроки завершения строительства объекта коммунальной инфраструктуры;

3) «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Подрядной организацией завершены работы по устройству временного дорожного покрытия и временного ограждения для обеспечения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия при использовании дорог общего пользования, проведены археологические исследования на участке строительства, выполнена разработка котлована под хозяйственный корпус и здание стационара, устройство подпорной стенки, устройство фундамента и подвала хозяйственного корпуса, монтаж пожарных резервуаров;

4) «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область».

В рамках государственного контракта подрядной организацией осуществлялась корректировка проектной документации объекта с учетом

рекомендаций объединенного центра всемирного наследия ЮНЕСКО в части изменения габаритов проектируемых зданий и конструктивных решений.

29 октября 2021 года разделы проектной документации в отношении зданий склада техники и оборудования и контрольно-пропускного пункта представлены в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы».

10 ноября 2021 года Министерством культуры Российской Федерации в Министерство иностранных дел Российской Федерации для последующей передачи в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО направлен комплект доработанных материалов;

5) «Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага».

Грант в форме субсидии предоставлен религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том восьмой».

Грант в форме субсидии предоставлен некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием».

Результатом предоставления гранта являются получение участниками научно-образовательного проекта практического опыта проектной работы по комплексному развитию территории с уникальным природным и историко-культурным наследием, разработка предложений и управленческих решений по реализации стратегии социально-экономического развития Соловецкого архипелага.

Результатом научно-образовательной программы стали проекты, подготовленные ее участниками, востребованные Соловецким музеем-заповедником, исполнительными органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, заинтересованными в развитии территории Соловецкого архипелага;

б) «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования».

21 июля 2021 года заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа с обществом с ограниченной ответственностью «СМАРТМАЙС».

Указанный государственный контракт расторгнут в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 16 августа 2021 года № 29-00-03/03-8035-2021 в связи с нецелесообразностью проведения форума памяти Святителя Филиппа по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Произведена оплата фактически выполненных работ по подготовке к проведению мероприятия в период с 21 июля по 16 августа 2021 года в сумме 1508,9 тыс. рублей;

7) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы».

В рамках данного мероприятия средства направлены на обеспечение функций агентства по развитию Соловецкого архипелага как государственного органа.

2. Общий объем финансирования государственной программы из областного бюджета в 2021 году составил 158 851,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 156 636,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде не израсходовано 2214,3 тыс. рублей:

1) по мероприятию пункта 3 «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО» не израсходованы средства областного бюджета в размере 1964,2 тыс. рублей.

Оплата произведена за фактически выполненные работы;

2) по мероприятию пункта 13 «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы» не израсходованы средства областного бюджета в размере 250,1 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов на служебные командировки, с учетом введенных ограничений в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), оплатой услуг связи за декабрь 2021 года в январе 2022 года (за счет лимитов 2022 года).

3. В 2021 году в программе «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» не реализовывались мероприятия в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятия федеральных проектов национальных проектов.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
3.	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	уровень технической готовности; процентов	30	25	основной причиной несоответствия планового (30%) и фактического (25%) показателей технической готовности в 2021 году является существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование	с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр» подрядной организацией осуществлен расчет и получено положительное заключение государственной экспертизы в части пересчета сметной стоимости

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области от 17 февраля 2021 года № 4-р.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, требующие внесения изменений в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

Основными негативными факторами, повлиявшими на реализацию мероприятий, являются введенные ограничения в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), длительные процедуры согласования строительства и реконструкции объектов с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 86,9 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
			всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
			план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	4 287,5	4 287,5	100,0	0,0	0,0	4 287,5	4 287,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 287,5
2.	Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	22 348,5	22 348,5	100,0	0,0	0,0	22 348,5	22 348,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22 348,5
3.	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	117 444,8	115 480,6	98,3	0,0	0,0	117 444,8	115 480,6	0,0	0,0	0,0	0,0	160 578,6
4.	Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	680,1	680,1	100,0	0,0	0,0	680,1	680,1	0,0	0,0	0,0	0,0	680,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1 508,9	1 508,9	100,0	0,0	0,0	1 508,9	1 508,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 508,9
11.	Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
13.	Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	11 581,3	11 331,2	97,8	0,0	0,0	11 581,3	11 331,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11 331,2
Всего по государственной программе			158 851,1	156 636,8	98,6	0,0	0,0	158 851,1	156 636,8	0,0	0,0	0,0	0,0	201 734,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2021 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактическое за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, процентов		плановое на текущий год
			2019 год	2020 год					

Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага

4. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	единиц	22	28	30	30	100,00	34
10. Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	-	-	50	50	100,00	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2021 году
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» за 2021 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{гп})	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области

1

1

0,98

99,8

-

-

-

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

0,75

1

0,99

91,2

-

-

-

В целом по государственной программе

91,9

67,0

86,9

Эффективность реализации государственной программы – средняя.